



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

ເລກທີ...../ທລຍ
ວັນທີ..... 0728
09 AUG 2016

**ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ 2016
ແລະ ແຜນວຽກເດືອນ ສິງຫາ 2016**

ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ຮັບຕ້ອນການມາກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04-15 ກໍລະກົດ 2016. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຕີລາຄາລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ II ໄລຍະທ້າຍໂຄງການນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2014 ມາຮອດທ້າຍ ເດືອນມິຖຸນາ 2016, ລວມທັງການກຽມພ້ອມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ III ໃຫ້ສາມາດຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຖືວ່າເປັນໜ້າເພິ່ງພໍໃຈຫລາຍ ເພາະໂດຍລວມແລ້ວຜູ້ໃຫ້ທຶນແມ່ນມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ II ທີ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍສຸດຊຸມຂອງໂຄງການ ເປັນຕົ້ນການປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະທ້າຍໂຄງການ ທລຍ II ແມ່ນຖືວ່າດີເພາະສາມາດປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊຸມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ຍ້ອນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ ທຽບໃສ່ກ່ອນການຊ່ວຍເຫລືອຂອງ ທລຍ ແລະ ທຽບໃສ່ບ່ອນທີ່ ທລຍ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ (Control Group). ພ້ອມທັງການຮ່ວມມືກັບອົງການພັດທະນາອື່ນໆ ໃນ ສ ປປ ລາວ ແມ່ນມີບາດກ້າວທີ່ດີຂຶ້ນ.

ການສະຫລຸບຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານ ທລຍ ຕະຫລອດ 5 ປີ (2012-2016) ແມ່ນມີຈຳນວນທັງໝົດ ຫລາຍກວ່າ 1900 ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍກວ່າ 900,000 ເທື່ອຄົນ ແລະ ຫລາຍກວ່າ 70 ເປີເຊັນແມ່ນປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ. ສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນຢາກຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຊຶ່ງແມ່ນຄາດໝາຍສຸດຊຸມຂອງໂຄງການ ແລະ ທ້າຍສຸດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກຳບົດພາລະບົດບາດຂອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກຳນົດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະ ໃຫ້ລະອຽດ.

ສຳລັບວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປີຜ່ານມາ ຄືປີ 2015 ໂດຍສະເພາະໂຄງການ ທີ່ຍັງລ້າຊ້າ ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂ ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ 13 ປີ 2016 ມີຈຳນວນ 504 ໂຄງການທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຖືວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ກໍເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນປິດໄລຍະໂຄງການ ທລຍ 2. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວທາງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນສູນກາງໄດ້ປຶກສາຫາລື

ແລະ ສັງລວມບັນດາໂຄງການ ທີ່ຂ້ອນຂ້າງລ້ຳຊ້າ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກໂຄງການແມ່ນສາມາດສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ສໍາລັບຮອບວຽນ 14 ໃນປີ 2017 ກໍຄືປີທໍາອິດຂອງ ທລຍ 3 ແມ່ນໄດ້ສົ່ງລາຍຊື່ຈໍານວນໂຄງການ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ 16 ຕື້ກີບ ໃຫ້ ຄທພສ ຈໍານວນ 56 ໂຄງການ ພ້ອມນັ້ນກໍຍັງມີງົບປະມານ 11 ຕື້ກີບ ທີ່ຄ້າງຈ່າຍຈາກ ທລຍ 2 ເປັນຈໍານວນ 42 ໂຄງການ ຕາມແບບຟອມທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດໄວ້.

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

1.1. ຮອບວຽນ 13 (ສົກປີ 2015-2016)

ສໍາລັບ ຮອບວຽນ 13 ເຊິ່ງເປັນຮອບວຽນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ທັງເປັນໄລຍະເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ແລະ ໄລຍະທີ 3 ແມ່ນມີຈໍານວນທັງໝົດ 507 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຂໍອະນຸມັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ຮອດທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ 2016, 504 ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍພໍສົມຄວນ. ໃນນັ້ນ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ 168 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລື ເທົ່າກັບ 33% ຂອງຈໍານວນໂຄງການທັງໝົດ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1. ຈໍານວນໂຄງການທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຂໍອະນຸມັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ຮອບວຽນ 13 (ສົກປີ 2015-2016) ຕາມຂະແໜງການ

ຂະແໜງການ	ຈໍານວນໂຄງການ
ຂະແໜງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້	20
ຂະແໜງ ສຶກສາ	273
ຂະແໜງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	0
ຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ	20
ຂະແໜງ ຄົມມະນາຄົມ	78
ຂະແໜງ ນໍ້າສະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມ	116
ລວມ	507 ¹

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ມິຖຸນາ 2016

ຕາຕະລາງ 2: ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 13:

ແຂວງ	100%	>=50%	<50%	0%	ລວມ
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	18	10	0	15	43
ແຂວງ ສາລະວັນ	4	9	3	12	28

¹ ແມ່ນຈໍານວນໂຄງການທັງໝົດທີ່ໄດ້ສົ່ງໜັງສືຂໍອະນຸມັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ຈໍານວນໂຄງການຕົວຈິງອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດສໍາເລັດ.

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	20	0	0	7	27
ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ	7	13	11	9	40
ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	13	3	0	4	20
ແຂວງ ຫົວພັນ	31	27	0	17	75
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	29	27	7	12	75
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ	31	25	32	21	109
ແຂວງ ອັດຕະປື	12	2	9	14	37
ແຂວງ ເຊກອງ	3	23	13	11	50
ລວມ	168	139	75	122	504

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, 31 ກໍລະກົດ 2016

1.2. ຮອບວຽນ 12 (ສິກປີ 2014-2015)

ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສິກປີ 2014-2015) ມີຈໍານວນທັງໝົດ 438 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນນັ້ນຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າປະມານ 16 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມຸນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ມີ 435 ໂຄງການເທົ່າກັບ 99%, ທີ່ຍັງເຫຼືອຈໍານວນ 3 ໂຄງການ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດສໍາເລັດທ້າຍເດືອນສິງຫາ 2016 ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈໍານວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	59	59	0	0	0
ສາລະວັນ	31	29	2	0	0
ຊຽງຂວາງ	42	42	0	0	0
ຜົ້ງສາລີ	25	25	0	0	0
ຫລວງນໍ້າທາ	21	21	0	0	0
ຫົວພັນ	124	124	0	0	0
ຫຼວງພະບາງ	48	47	1	0	0
ອຸດົມໄຊ	50	49	0	0	0
ອັດຕະປື	18	18	0	0	0
ເຊກອງ	20	20	0	0	0
ລວມ	438	435	3	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ກໍລະກົດ 2016

ຕາຕະລາງ 4. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈໍານວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້	41	41	0	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	75	73	2	0	0

ສາທາລະນະສຸກ	25	25	0	0	0
ສຶກສາ	165	164	1	0	0
ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	130	130	0	0	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	2	2	0	0	0
ລວມ	438	435	3	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ກໍລະກົດ 2016

ຕາຕະລາງ 5. ທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	15	15	0	0	0
ສາລະວັນ	12	10	2	0	0
ຊຽງຂວາງ	13	13	0	0	0
ຫົວພັນ	21	21	0	0	0
ອັດຕະປື	10	10	0	0	0
ເຊກອງ	3	3	0	0	0
ລວມ	74	72	2	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ກໍລະກົດ 2016

ຕາຕະລາງ 6. ທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	9	9	0	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	6	4	2	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	8	8	0	0	0
ສຶກສາ	26	26	0	0	0
ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	24	24	0	0	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	1	1	0	0	0
ລວມ	74	72	2	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ກໍລະກົດ 2016

ສຳລັບ 2 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ແມ່ນໂຄງການທາງ ທີ່ແຂວງສາລະວັນ ມາເຖິງປະຈຸບັນກໍ່ມີຄວາມ ຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 95% ແລ້ວ. ເຫດຜົນຂອງຄວາມລ້າຊ້າ ແມ່ນຍ້ອນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການປ່ຽນແທນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ເກົ່າ ທີ່ບໍ່ສາມາດສຳເລັດໜ້າວຽກໄດ້. ຄວາມຄືບໜ້າຈະໄດ້ລາຍງານໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

1.3 ຮອບວຽນ 11 (ສິກປີ 2013-2014)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2016 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ ຍ່ອຍ, 331 ໂຄງການ (99%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%, ຈໍານວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 2 ໂຄງການ ທັງໝົດແມ່ນ ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນມໍ່ໆນີ້.

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ 2 ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນສໍາເລັດ ແລະ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 7. ໂຄງການທີ່ຫລ້າຊ້າໃນຮອບວຽນ 11

ຮອບວຽນ	ຊື່ໂຄງການ	ແຂວງ	ເມືອງ	ກຸ່ມບ້ານ	ບ້ານ	ຄວາມຄືບໜ້າ%
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ນາແລ	ພູຫຼວງ	ພູຫຼວງມົກຈິງ	58
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ລອງ	ບວກບໍ່ (ຈໍາໃໝ່)	ແສນຈຸມປ(ຈໍາປີ)	65

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ກໍລະກົດ 2016

2 ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ຄືໂຄງການທົດລອງ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໃຫຍ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫລຍ ແລະ ອົງການເຮວິຕັດ (Heveltas) ຄວາມລ່າຊ້າຍ້ອນຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການກວດກາດ້ານຄຸນະພາບຂອງເຫຼັກ ແລະ ແບບໃນການກໍ່ສ້າງລວມທັງງົບປະມານທີ່ມີຢ່າງຈໍາກັດ. ປະຈຸບັນແມ່ນພວມຄົ້ນຄວ້າຫາທິດທາງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອ ແກ້ໄຂ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ວ່າມີໃດຈໍາສໍາເລັດ.

2. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຫລຍ 2

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2016 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກ ຈ່າຍໄປແລ້ວ 100% ເທົ່າກັບ 61,114,300,917 ກີບ, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 79,125,251,302 ກີບ ເທົ່າ ກັບ 100% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈໍານວນ 77,335,634,453 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 99.9% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ງົບປະມານທັງໝົດ 83,336,963,608 ກີບ ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 82,086,905,434 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 98.5% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. ສ່ວນຮອບວຽນ 13 ແມ່ນໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈໍານວນ 29,441,420,092 ກີບ ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 8. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2016)

ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ຍອດເຫຼືອ
ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	261	61,114,300,917	0
ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)	393	79,125,251,302	392	79,125,251,302	0
ຮອບວຽນ 11 (2013-2014)	333	77,447,824,567	331	77,335,634,453	112,190,114
ຮອບວຽນ 12 (2014-2015)	438	83,336,963,608	435	82,086,905,434	1,250,058,174

ຮອບວຽນ 13 (2015-2016)	504	86,636,863,168 ²	168	29,441,420,029	57,195,443,139
ລວມ	1,930	387,661,203,562	1,587	329,103,512,135	58,557,691,427

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ, ຫລຍ, 31 ກໍລະກົດ 2016

3. ວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ (LN)

3.1. ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

3.1.1. ການທ້ອນເງິນ

ການທ້ອນເງິນໃນເດືອນ 7/2016 ຢູ່ໃນ 165 ບ້ານ, 696 ກຸ່ມບ້ານ ມີສະມາຊິກ 9,383 ຄົນ ເປັນຍິງ 7,903 ລວມທັງ 7 ເມືອງ ຂອງທັງ 2 ແຂວງຄື ແຂວງ ສະຫວັນ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ. ໂດຍອີງໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວລົງຕິດຕາມ ການທ້ອນເງິນ ແລະ ການປະຊຸມປະຈຳເດືອນ 7 ປີ 2016 ເງິນຝາກທັງໝົດໃນປະຈຸບັນມີ: 631,115,000 ກີບ.

3.1.2. ການປ່ອຍເງິນໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຢືມ ເດືອນ 6/2106

ການປ່ອຍເງິນໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຢືມເພື່ອໄປທຳການຜະລິດເຊັ່ນ: ການລ້ຽງສັດການປູກຝັງ ແລະ ຫັດຖະກຳຕ່ຳ ຫຼກ ທີ່ເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ມາຮອດເດືອນ 7 ປີ2016ທີ່ ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້..165.. ບ້ານ, 696 ກຸ່ມ ບໍ່ລວມຈຳນວນທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍ 135 ກຸ່ມໃຫມ່ ລວມມີສະມາຊິກ 9,084 ຄົນ ເປັນຍິງ 7,857 ຄົນ ລວມເປັນເງິນ 4,803,982,000

3.1.3. ການສ້າງລາຍຮັບຂອງກຸ່ມ ກຊກ ໃນ 4 ເມືອງ:

ການສ້າງລາຍຮັບສ່ວນ ແມ່ນໄດ້ຈາກກິດຈະກຳ ການລ້ຽງໄກ່, ການລ້ຽງປາ ,ການຕ່ຳຫຼກ, ການລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງແບ້ ແລະ ອື່ນໆ ຂອງເມືອງທັງ 7 ເມືອງ ທີ່ນອນໃນ 2 ແຂວງຄື ແຂວງ ສະຫວັນ ແລະ ແຂວງຫົວພັນລວມມີ 165 ບ້ານ, 696 ກຸ່ມ ແລະ ກຳລັງຂະຫຍາຍອອກອີກ 135 ກຸ່ມ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 9,067 ຄົນ ເປັນຍິງ 7,804 ຄົນ, ປະຈຸ ບັນມີລາຍຮັບຢູ່ທີ່ 137,918,000 ກີບ.

3.2. ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ

ສະໂມສອນໂພຊະນາການແມ່ນກິດຈະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານກາງວັນທີ່ຢູ່ໃນສະໂມສອນ, ໄດ້ນຳໃຊ້ຮ່ວງ ງົບປະມານ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະຂອງແຕ່ລະສະໂມສອນໂພຊະນາການເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານ ພາຍໃນ 7 ເມືອງ ເຊິ່ງດຳເນີນ ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ 4 ເມືອງ ແລະ ຈະເລີ່ມດຳເນີນການໃນອີກ 3 ເມືອງໃຫມ່ໃນຊ່ວງເດືອນ 8 ລວມມີທັງໝົດ 23 ສູນ ໃນນັ້ນມີງົບປະມານຢູ່ 1,159,450,000 ກີບ, ເງິນໃນບັນຊີ 692,196,000 ກີບ, ເງິນສິດ 34,374,917 ກີບ, ຈຳ ນວນເງິນທີ່ໄດ້ຈ່າຍ 441,289,500 ກີບ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ຫຍັງເຫລືອ 707,080,500 ກີບ

3.2.1. ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາສຶກສາ

ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາສຶກສາໄດ້ເຮັດພາຍໃນເດືອນ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໝວດອາຫານ
 - ຜັກທີ່ມີວິຕາມິນ(ປະເພດຜັກ)
 - ອາຫານທີ່ມີໂປຼຕີນແລະວິທິປຸງແຕ່ງ
 - ອາຫານຫຼັກທີ່ໃຫ້ພະລັງງານປະເພດທາດແປ້ງ

² ຕົວເລກງົບປະມານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນງົບປະມານຂອງ 448 ໂຄງການຍ່ອຍ ຈາກ 504 ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເນື່ອງຈາກບາງໂຄງການແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບວກຈຳນວນ ແລະ ງົບປະມານໃສ່.

2. ສຸຂະອານາໄມ 3 ສະອາດ
3. ໃຫ້ຄວາມໃນການດູແລເດັກເກີດໃໝ່ແລະດູແລໂຕໃນໄລຍະແມ່ຫຼັງເກີດ
- 3.2.2. ວຽກງານໂພຊະນາການ ແມ່ ແລະ ເດັກ
 4. ລົງເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາສຶກສາທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບວຽກງານຊີວິດການເປັນຢູ່
 5. ບໍລິການກວດທ້ອງແມ່ມານ(ໃຫ້ຢາທາດເຫຼັກ ອາຊິດຟູລິກ)
 6. ກວດແມ່ຫຼັງເກີດ
 7. ສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ເດັກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
 8. ໃຫ້ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງສໍາລັບເດັກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
 9. ໃຫ້ຢາທາດ(ເຫຼັກອາຊິດຟູລິກ)ແກ່ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ອາຍຸ 12-45 ປີ
 10. ການວາງແຜນຄອບຄົວ
 11. ໃຫ້ສຸຂະສຶກສາຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແຕ່ລະເກນອາຍຸ
 12. ຕິດຕາມພັດທະນາການເດັກ ພ້ອມທັງປະເມີນສະພາວະໃນເດັກ
- 3.2.3. ວຽກງານພັດທະນາສວນຄົວ
 1. ນໍາພາສະມາຊິກປູກຜັກໃສ່ສວນຄົວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ
 2. ອະນາໄມບົວລະບັດສວນຄົວຢູ່ສະໂມສອນ.

3. ແຜນວຽກປະຈຳເດືອນສິງຫາ 2016

- ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຕີລາຜົນໄດ້ຮັບ ທລຍ 2 ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-12 ສິງຫາ 2016.
- ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນທີ 13 ເພື່ອໃຫ້ທຸກໂຄງການສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດກ່ອນປິດໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ໄປຄຽງຄູ່ກັບການກະກຽມວຽກງານ ທລຍ ໄລຍະທີ 3 ເປັນຕົ້ນການວາງແຜນ, ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ແລະ ການທົບທວນພາລະບົດບາດຕ່າງໆ.
- ຕິດຕາມຜົນການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກ່ຽວກັບເນື້ອທີ່ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄັດເລືອກກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ການຄິດໄລ່ງົບປະມານ.
- ຕິດຕາມການຮັບຮອງໂຄງການ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ງວດສຸດທ້າຍສໍາລັບ ທລຍ 2 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັນເວລາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການຊີ້ນໍາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
- ຄັດເລືອກບໍລິສັດ ເພື່ອມາອອກແບບ ແລະ ບັບປຸງລະບົບຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂອງ ທລຍ.

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ

ຫົວໜ້າພະແນກ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ



ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ

ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວິງ

ດາວວຽງ ໄຊຍະຈັກ