



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

ເລກທີ: **0573** /ທລຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ **10 APR 2020**

ບົດສະຫຼຸບ
ຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳ ປີ 2019
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

- ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 3689/ກປ, ລົງວັນທີ 3 ສິງຫາ 2017.
- ອີງຕາມແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກອງທຶນຄວາມທຸກຍາກ, ປະຈຳປີ 2019.

I. ສະພາບລວມ ແລະ ຈຸດພິເສດ

1.1. ສະພາບລວມ ຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ທລຍ ໄລຍະທີ 3 ເປັນເວລາ 3 ປີ (2017 ຫາ 2019), ກວມເອົາ 10 ແຂວງ 43 ເມືອງທຸກຍາກ, 263 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ 1.820 ບ້ານເປົ້າໝາຍ. ມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 853.000 ຄົນ. ໃນນັ້ນ ເປັນຊົນເຜົ່າລວມປະມານ 75% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ດ້ວຍທຶນທັງໝົດ: 54 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງປະກອບມີ ທຶນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານໂລກ: 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືແຫ່ງປະເທດສະວິດເຊີແລນ: 18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ: 6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ຕາຕະລາງເປົ້າໝາຍການເຄື່ອນໄຫວ ທລຍ 3 ຢູ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1).

ສະເພາະປີ 2019, ໄດ້ມີແຜນ ນຳໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 17,4 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນ ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ 4 ວຽກງານໃຫຍ່ຄື: 1)ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 11,99 ລ້ານໂດລາ; 2) ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2,25 ລ້ານໂດລາ; 3) ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ (ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ແລະ ບໍລິຫານຈາກ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ຈຳນວນ 915 ກຊກ) ເປັນງົບປະມານ 640.000 ໂດລາສະຫະລັດ; ແລະ 4) ການບໍລິຫານໂຄງການລວມ 2,54 ລ້ານໂດລາ.

ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ 486 ໂຄງການ (ເປັນງົບປະມານ 9,76 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 80,71 ຕື້ກີບ) ໃນ 450 ບ້ານ, ໃນນີ້ເປັນບ້ານທຸກ 381 ບ້ານ ໃນ 251¹ ກຸ່ມບ້ານ ຂອງ 43 ເມືອງ ໃນ 10 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍ

¹ ສະເພາະປີ 2019 ມີ 251 ກຸ່ມບ້ານ ຈາກ 263 ກຸ່ມບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການ ຍັງ 12 ກຸ່ມບ້ານ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນບ້ວງເງິນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ

ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 234.289 ຄົນ, ເປັນຍິງ 114.798 ຄົນ ແລະ ເປັນຊົນເຜົ່າ 196.706 ຄົນ (ຕາຕະລາງ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢູ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2).

ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກ ສປປ ຈີນ ຈຳນວນ 324,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມ ພາກພື້ນ ວ່າດ້ວຍປະສົບການຂອງພັດທະນາຊຸມນະບົດ ທີ່ນຳໃຊ້ຮູບແບບຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ຮ່ວມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຂອງບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ປະກອບມີ: ກຳປູເຈຍ , ຈີນ, ມຽນມ່າ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

II. ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາ

2.1. ຈຸດຕິ

- **ດ້ານແນວຄິດ:** ເຫັນວ່າພະນັກງານ ທລຍ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຫຼັກໜັ້ນການເມືອງ, ມີຄວາມອຸ່ນອຽນທຸ່ນທ່ຽງຕໍ່ການ ຊີ້ນຳ ນຳພາຂອງຂັ້ນເທິງ, ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ບຸກບີນ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງກຳຄິການຊີ້ນຳຂອງຄະນະອຳນວຍ ການ ທລຍ, ການນຳພະແນກ, ຫ້ອງການກະສິກຳປ່າໄມ້ ແຂວງ-ເມືອງ ເຊິ່ງມັນສະແດງອອກ ໃນການປະຈຳການ, ການປະຕິ ບັດໂມງເວລາ, ມີການລາຄອບ, ການປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ມີຄວາມຕື່ນຕົວສູງ ໂດຍຖືສຳຄັນ ວຽກງານ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຂອງຕົນ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນໜ້າວຽກຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຊອກຮູ້ຮຳຮຽນ ແລະ ຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ;
- **ດ້ານການປະສານງານ:** ໄດ້ມີການສ່ອງແສງ-ລາຍງານພາຍໃນ ແລະ ຂັ້ນເທິງຕາມສາຍຕັ້ງ-ສາຍຂວາງ ເປັນ ປົກກະຕິ ທັງຍັງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ອົງການ ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນ ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ; ປະສານສົມທົບກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ໂຄສະນາ ສິ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດີ ຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ກໍ່ຄື ຂອງ ທລຍ ທັງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ ກຳນົດດ້ານຕ່າງໆ ໄດ້ດີຕະຫຼອດມາ;
- **ດ້ານວິຊາສະເພາະ:** ແຕ່ລະຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ໜ້າທີ່ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະໄດ້ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງຄລິບວິດີໂອ ທລຍ, ຕິດຕາມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ່າງໆ, ລົງຕິດຕາມວຽກງານການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍແຕ່ລະແຂວງ, ວຽກງານກຸ່ມ ສ້ອມ ແປງທາງ ແລະ ໂຄງການຊຸມຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງຢ່າງຂາດຕົວ, ປະສານສົມທົບກັບແຂວງຕິດຕາມປະເມີນ ກວດກາຂໍ້ມູນຜົນກະທົບ 5 ດ້ານຄືນ, ໃນນີ້ຂະແໜງການເງິນ ໄດ້ກະກຽມເອກະສານໃບສະເໜີຂໍໂອນເງິນເພື່ອໂອນ ເງິນໃຫ້ແຂວງສຳລັບໂຄງການທີ່ສຳເລັດແລ້ວ, ໄດ້ສັງລວມເອກະສານຂໍອະນຸມັດເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນ 40 ໂຄງການ ໃນປີ 2019, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ສິ່ງເສີມກຸ່ມ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ກຊກ) ພ້ອມທັງຈັດຝຶກອົບຮົມການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ກຊກ.

2.2. ຜົນງານແຕ່ລະດ້ານ

2.2.1. ດ້ານການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ປີ 2019 ມີໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ 486 ໂຄງການຍ່ອຍ ຈັດຕັ້ງຢູ່ 450 ບ້ານ ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ ທັງໝົດ 86,65 ຕື້ກີບ ຮອດປະຈຸບັນ ກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ 485 ໂຄງການຍ່ອຍ ເທົ່າກັບ 99,8% ຂອງໂຄງການທັງໝົດ ຍັງເຫຼືອພຽງ 1 ໂຄງການ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2019 ນີ້ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງຢູ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3)

- **ຂົງເຂດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້:** ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 35 ໂຄງການຍ່ອຍ ດ້ວຍທຶນທັງໝົດ 6,66 ຕື້ກີບ (ທຶນທລຍ 5,90 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 760 ລ້ານກວ່າກີບ), ໂຄງການທັງໝົດໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດຕາມແຜນ.
- **ຂົງເຂດການສຶກສາ:** ມີທັງໝົດ 164 ໂຄງການ ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 24,66 ຕື້ກີບ (ທຶນທລຍ 23,12 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 1,54 ຕື້ກີບ). ໂຄງການທັງໝົດໄດ້ສໍາເລັດຕາມແຜນ.
- **ດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ:** ມີທັງໝົດ 132 ກິດຈະກຳ ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 32,07 ຕື້ກີບ (ທຶນທລຍ 30,60 ຕື້ກີບ ແລະ ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 1,47 ຕື້ກີບ), ໂຄງການທັງໝົດໄດ້ຖືກກໍ່ສ້າງສໍາເລັດຕາມແຜນ.
- **ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:** ມີທັງໝົດ 11 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 1,63 ຕື້ກີບ (ທຶນທລຍ 1,47 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 161 ລ້ານກວ່າກີບ) ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດທຸກໂຄງການຕາມແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້.
- **ດ້ານນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ:** ມີທັງໝົດ 136 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 19,91 ຕື້ກີບ (ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 17,94 ຕື້ກີບ ແລະ ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນທັງໝົດ 1,971 ຕື້ກີບ, ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຈັດຕັ້ງສໍາເລັດ 135 ໂຄງການ ຍັງ 1 ໂຄງການ.
- **ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່:** ມີ 08 ໂຄງການ ມູນຄ່າກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 1,70 ຕື້ກີບ (ທຶນທລຍ 1,68 ຕື້ກີບ ແລະ ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 26 ລ້ານກວ່າກີບ) ທຸກໂຄງການໄດ້ຖືກກໍ່ສ້າງສໍາເລັດຕາມແຜນ.

ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ໄດ້ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຜູ້ທຸກຍາກ ໄດ້ເອົາອໍານວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຫຼັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານສາທາລະນະປະໂພກ, ການເຊື່ອມບັນທໍ່ບັນ ແລະ ເມືອງຕໍ່ເມືອງ, ການເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເຫຼົ່ານັ້ນ ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.

ໝາຍເຫດ: ສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ໃນປີ 2019 ມີຈໍານວນ 40 ໂຄງການ (ໃນຈໍານວນ 486 ໂຄງການ) ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຕາມກຳນົດເວລາ ແຕ່ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານຮອດເດືອນທັນວາ 2019 ສາມາດເບີກຈ່າຍໄດ້ ພຽງ 10 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນ ເປັນງົບປະມານ 2,66 ຕື້ກີບ ແລະ ຍັງອີກ 30 ໂຄງການ ເປັນງົບປະມານ 8,2 ຕື້ກີບ ຄາດວ່າຈະເບີກຈ່າຍໃຫ້ສໍາເລັດໃນ ເດືອນມີນາ 2020.

2.2.2. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນບ້ານ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອຄັດເລືອກ ແລະ ສ້າງຜູ້ປະສານງານຂັ້ນກຸ່ມບ້ານໄດ້ 784 ຄົນ ໃນນັ້ນ ເພດຍິງ 469 ຄົນ ກວມ 60%, ສ້າງທິມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ໄດ້ 4.254 ຄົນ ເພດຍິງ 1.530 ຄົນ ກວມ 36% ຊຶ່ງທິມງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມດ້ານບໍລິຫານການເງິນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເຕັກນິກພື້ນຖານໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ.

ນອກຈາກນີ້ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບສອງມະຫາວິທະຍາໄລ ພາກວິຊາວິສະວະກໍາສາດ ຄື: ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ສຸພານຸວົງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ (ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ) ຊ່ວຍໃນການລົງກວດກາຄຸນນະພາບເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ຈໍານວນ 12 ຄົນ ເປັນຍິງ 04 ຄົນ ໃນນີ້ມີອາຈານຕິດຕາມ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ ໃນ

ຮອບວຽນ 15 ປີ 2018 ຈຳນວນ 71 ໂຄງການ ຢູ່ 6 ແຂວງເປົ້າໝາຍ (ຫຼວງນ້ຳທາ, ຫຼວງຜະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື) ຂອງ ທລຍ; ພ້ອມນີ້ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຂະແໜງວິສະວະກຳ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 148 ຄົນ ຍິງ 26 ຄົນ. ໂດຍມີຊ່ຽວຊານດ້ານໄພພິບັດຈາກອົງການພັດທະນາສະວິດເຊີແລນມາຝຶກ ພ້ອມທັງວິຊາການຈາກກົມ ໄພພິບັດ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈາກນັ້ນໃຫ້ວິຊາການຂັ້ນເມືອງໄປຝຶກອົບຮົມຕໍ່ໃຫ້ອົງການປົກ ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ໄພພິບັດ ຢູ່ບັນດາເມືອງໃນເປົ້າໝາຍ ທລຍ ທົ່ວ ປະເທດ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນເຕັມຮູບແບບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮັບຮອງແບບ, ຄັດເລືອກນາຍຊ່າງ, ກຳມະກອນ ຂັ້ນບ້ານມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 1,254 ຄົນ ຍິງ 437 ຄົນ ສາມາດຄັດເລືອກໄດ້ນາຍຊ່າງປະຈຳບ້ານ 26 ຄົນ ໄປຝຶກ ເຕັກນິກ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງຢູ່ໂຮງຮຽນເຕັກນິກແຂວງ ເພື່ອເປັນນາຍຊ່າງ ໃນບ້ານ. ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການເງິນໃຫ້ແກ່ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ຈຳນວນ 486 ໂຄງການ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 4.162 ຄົນ, ຍິງ 1.780 ຄົນ (ຫຼື ປະມານ 42,76%). ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ສັງລວມ ຂໍ້ມູນບ້ານຕົວແບບ ລວມທັງໝົດ 42 ບ້ານ (ຕົວແບບໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຊ້ ແລະ ບຸລະນະສ້ອມແປງໂຄງການ ຍ່ອຍ 38 ບ້ານ (ດ້ານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ 4 ບ້ານ), ດ້ານລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນຮອບ ວຽນທີ 16 ປີ 2019 ເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນການວາງແຜນ, ຂໍ້ມູນການກະກຽມກ່ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຂໍ້ ມູນໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອື່ນໆ, ໄດ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການກະກຽມລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບ ທລຍ ໃນໄລຍະເພີ່ມທິນ. ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ລົງກວດກາ ແລະ ຍັງຍືນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດສຳລັບປັບປຸງທ້າຍຂອງ ທລຍ 3 ເພື່ອໃຫ້ມີ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ການແນະນຳຂອງຄະນະຜູ້ໃຫ້ທິນ.

2.2.3. ການທົດລອງວຽກງານການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ

ທລຍ ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແຕ່ທ້າຍປີ 2012 ຫາປີ 2019, ໄລຍະດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ 7 ເມືອງໃນນີ້ ມີ 4 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ (ເມືອງຫົວເມືອງ, ເມືອງຮຽມ, ເມືອງຊ່ອນ ແລະ ເມືອງຊຽງ ຄໍ້), ສ່ວນອີກ 3 ເມືອງ ຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ເມືອງເຊໂປນ, ເມືອງນອງ ແລະ ເມືອງທ່າປາງທອງ). ມີຈຳນວນ 915 ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ກຸຊກ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 10.085 ຄົນ ເປັນເພດຍິງ 8.750 ຄົນ (87%) ທີ່ເປັນຕາງໜ້າຜູ້ທຸກຍາກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃນນັ້ນ ເປັນຊົນເຜົ່າກວມເອົາ 80% ຂອງ ສະມາຊິກທັງໝົດ ແລະ ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະກຳໂດຍກົງ ທັງເປັນຜູ້ດຳເນີນວຽກງານດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ເອງ.

ດ້ານງົບປະມານ: ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມ ກຸຊກ ແຕ່ປີ 2012-2019, ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂຄງ ການທັງໝົດຈຳນວນ 9,85 ຕື້ກີບ, ຈາກການປະເມີນຈັດປະເພດ ກຸຊກ ໃນເດືອນທັນວາ 2019, ເຫັນໄດ້ວ່າຕະ ຫຼອດ ໄລຍະ 7 ປີ ຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ, ສະມາຊິກ ກຸຊກ ທັງໝົດ 10.085 ຄົນ ໃນ 165 ບ້ານ ມີທຶນໜຸນວຽນທັງໝົດ 12,7 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 28,9% ທຽບໃສ່ທຶນ ທລຍ ໄດ້ສະໜັບ

ສະໜູນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ໃນນັ້ນ, ເປັນເງິນທ້ອນສະສົມ 314.719 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼືປະມານ 2,58 ຕື້ກີບ ແລະ ເງິນເພີ່ມ ທຶນທີ່ໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນໄດ້ຮັບຈາກດອກເບ້ຍເງິນກູ້ 46.116 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 378,15 ລ້ານກີບ².

ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ສະມາຊິກ ກຸຊກ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນ ການເຂົ້າຮ່ວມ ປະຊຸມປຶກສາຫາລືທຸກໆເດືອນ, ມີການຝາກ, ການຜັດປ່ຽນກັນກູ້ຢືມ ເພື່ອທຳການຜະລິດ ທັງປຸກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ທີ່ ແທດ ເໝາະກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ເປັນຕົ້ນການລ້ຽງສັດປີກ, ລ້ຽງໜູ, ລ້ຽງແບ້, ການຕ່ຳແຜ່ນ, ການປຸກຝັງ ແລະ ອື່ນໆ ສຳຄັນເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກຊ່ຽວຊານ ທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ຈາກຫ້ອງການ ກະສິກຳເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມີລາຍ ຮັບເຂົ້າມາຈຸນເຈືອຄອບຄົວ, ຫຼາຍໆຄອບຄົວກໍມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານສາມາດປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວຽກບ້ານການເຮືອນເປັນປົກກະຕິ ທັງຍົກສູງຄວາມສາມັກຄີ, ມີການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງ ກຸ່ມ ກຸຊກ ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ນຳສູ່ການເພີ່ມທຶນ ຊຶ່ງຜູ້ໃຫ້ ທຶນ ຈະເພີ່ມເພື່ອສືບຕໍ່ໃຫ້ເປັນໂຄງການຫຼັກໃນ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ເປັນທຶນທັງໝົດ 22,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບ ໄລຍະ 48 ເດືອນ ຫຼື 4 ປີແຕ່ 2020-2023. ນອກຈາກນີ້ ບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຍັງໄດ້ຖ່າຍທອດໃຫ້ ໂຄງການ ອື່ນໆເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ.

2.2.4. ໂຄງການກຸ່ມແມ່ຍິງສ້ອມແປງທາງ

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ ພາຍ ຫຼັງລະດູການເກັບກ່ຽວ ໜ້າວຽກແມ່ນເປົ້າບາງເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຖາງປ່າແຄມທາງ, ອະນາໄມຮ່ອງຂ້າງທາງ ແລະ ທໍ່ ລະບາຍນ້ຳ ແລະ ຖົມເກັບທາງທີ່ຕັ້ງໃນຊຸມເໂອຍ ຖ້າເສົ້າທາງມີຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍແມ່ນມອບໃຫ້ບ້ານເປັນເຈົ້າການ ຫຼື ຂະແໜງໂຍທາຂັ້ນເມືອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ໂຄງການນີ້ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວອີກຢູ່ 23 ເມືອງ 7 ແຂວງ ກວມເອົາທາງ ຍາວ 388,34 ກິ ໂລແມັດ ຈາກ 54 ເສັ້ນທາງ ທີ່ ທລຍ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນປີ 2017, ໂດຍຈັດຕັ້ງເປັນ 76 ກຸ່ມ ມີ ສະມາຊິກທັງໝົດ 344 ຄົນ ງົບປະມານທີ່ຈະໃຊ້ເປັນຄ່າຕອບແທນປະມານ 1,4 ຕື້ກີບ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນຮອດ ທ້າຍປີ 2019 ແລະ ວຽກງານດັ່ງກ່າວຍັງມີແຜນສືບຕໍ່ຢູ່ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ.

2.4.5. ໂຄງການ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ

ໃນຕົ້ນປີ 2019 ເຊິ່ງເປັນປີທຳອິດຂອງການທົດລອງວຽກງານຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຕັມ ຮູບແບບດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງຂາດຕົວ ຢູ່ 03 ແຂວງ (ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ) ມີທັງໝົດ 13 ໂຄງການຍ່ອຍ. ຈຸດປະສົງຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ການກໍ່ສ້າງໂຄງ ການຍ່ອຍໂດຍຊຸມຊົນເອງ, ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ວັດສະດຸ, ອາໄສແຮງງານທ້ອງຖິ່ນເປັນຫຼັກ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມ ສິມິແຮງງານພາຍໃນໃຫ້ມີການພັດທະນາຕົນເອງ. ຮອດປະຈຸບັນ ຈັດຕັ້ງສຳເລັດແລ້ວ 100%.

2.2.6. ມາດຕະການປ້ອງກັນໄພພິບັດຈາກທຳມະຊາດ

ໄລຍະໄຕມາດ 3 ນີ້ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງລະດູມໍລະສຸມພັດຜ່ານ ທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກລົມພະຍຸຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ລວມທັງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍ ສະເພາະໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ ທລຍ ເປັນຕົ້ນ ບ້ານ ຫີນດຳ, ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ໜ່ວງເສຍຫາຍທັງຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ. ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນການບັນເທົາທຸກໃຫ້ປະຊາຊົນ ທລຍ ໄດ້

² ອັດຕາແລກປ່ຽນສະເລ່ຍ 1 ໂດລາສະຫະລັດ = 8200 ກີບ

ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອມອບເຄື່ອງອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ຊາວບ້ານ ເພື່ອເປັນການ ບັນເທົາທຸກເບື້ອງຕົ້ນ.

2.2.7. ດ້ານການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ໄດ້ຂຽນຂ່າວວຽກທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ລົງໃນເວບໄຊ ທລຍ (www.prflaos.org), ເຟສບຸກ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ບັນດາສື່ໜັງສືພິມ ຕ່າງໆ ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອກະຈາຍຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ທລຍ ຜ່ານແຫຼ່ງສື່ຕ່າງໆ ທີ່ ທລຍ ໄດ້ຮ່ວມມືປະສານງານນຳ, ຮ່ວມ ສົນທະນາ ໃນລາຍການລູກສ້າງ-ລູກສາ ອອກອາກາດທຸກໆວັນອາທິດ ເວລາ 12:30-13:30 ໂມງ ທາງຄື້ນ AM 567 KHZ ແລະ FM 103,7 KHZ ລາຍການຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ອອກອາກາດທຸກ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເວລາ 16:30- 17:00 ໂມງ ທາງ ຄື້ນວິທະຍຸ AM 567 KHZ ແລະ FM 103,7 KHZ ຊຶ່ງເປັນລາຍງານສຳພາດສົດຢ່າງເປັນປົກກ ກະຕິ.

2.2.8. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານອື່ນໆ

- ✓ ສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອຄັດເລືອກຊ່ຽວຊານຝ່າຍລາວ ມາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານພັດທະນາ ທີ່ນຳໃຊ້ຮູບແບບຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ (ຊີດີຕີ) ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ 2019 ພ້ອມສຳເລັດການເຊັນສັນຍາກັບ 3 ຄະນະຄົ້ນຄວ້າ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ. ສະເພາະ ກອງປະຊຸມຄັດເລືອກນັກຄົ້ນຄວ້າຕ່າງປະເທດ ຈາກປະເທດລຸ່ມ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2020 ນີ້;
- ✓ ສຳເລັດຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-23 ພະຈິກ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກກອງທຶນພິເສດ ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ຈາກລັດຖະບານ ສ ປ ຈີນ, ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນ ປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການຂອງ 5 ປະເທດຄື: ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ; ສຳເລັດຈັດກອງປະຊຸມລະດັມແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 2020-2030 ລະຫວ່າງວັນທີ 25-26 ພະຈິກ 2019 ເຊິ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງກະສິ ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທັງ 18 ແຂວງ ຫຼາຍກວ່າ 60 ຄົນ;
- ✓ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະທີ່ມຽນທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືຂອງປະເທດສະວິດເຊີ ແລນ ລົງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງວຽກງານ CFA ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຳ ຫຼວດຜົນຂອງການທົດລອງວຽກງານ ກຊກ ກັບທະນາຄານຢູ່ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ ພ້ອມທັງຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ໂຮງຮຽນສ້າງແຜດຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນນັກຮຽນທີ່ຈົບໄປແລ້ວມາປະກອບ ເປັນພະນັກງານອາສາສະມັກໃນໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນຢູ່ 4 ແຂວງ ພາກເໜືອ;
- ✓ ໄດ້ຕິດຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໂລກປີ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ສປ ຈີນ ລະຫວ່າງວັນທີ 13-19 ຕຸລາ 2019;
- ✓ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລືມອບສິ່ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ກຊກ) ໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງຕໍ່ພາຍຫຼັງປີ 2019;
- ✓ ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອກຳນົດຈຸດທຸກຍາກ ແລະ ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນ ຢູ່ລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ຕຸລາ 2019;

- ✓ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສພັດທະນາຊືນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 14 ທີ່ປະເທດມາເລເຊຍ ລະຫວ່າງວັນທີ 2-3 ຕຸລາ 2019;
- ✓ ຕິດຕາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລືການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກໍາອາຊຽນ-ຈີນ ຄັ້ງທີ 4 ແລະ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນການຮ່ວມມືດ້ານຍຸດທະສາດ ການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານອາຊຽນ +3 ຈັດຂຶ້ນທີ່ ສປ ຈີນ ລະຫວ່າງວັນທີ 20-21 ກັນຍາ 2019;
- ✓ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ອາຊຽນ-ຈີນ-ສະຫະປະຊາຊາດ ຄັ້ງທີ 4 ໃນຫົວຂໍ້ ບົດບາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ລະຫວ່າງວັນທີ 4-5 ກັນຍາ 2019;
- ✓ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ວາງແຜນກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊືນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ຢູ່ປະເທດມຽນມ່າ ວັນທີ 27-29 ສິງຫາ 2019;
- ✓ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປະສານງານບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການຂອງລັດເປັນປຶກກະຕິໂດຍສະເພາະກັບບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ;
- ✓ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດົມຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາຊືນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ, ອົງການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ພ້ອມດ້ວຍຕົວແທນຈາກກະຊວງ ແລະ ອົງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໝົດ 36 ຄົນ, ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ;
- ✓ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກໍຄືການຍົກສູງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.

III. ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ

- ✓ ສືບຕໍ່ສັງລວມກະກຽມລາຍຊື່ບ້ານເປົ້າໝາຍ ທີ່ນອນໃນ 12 ເມືອງ 481 ບ້ານຂອງໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ຢູ່ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ;
- ✓ ຕິດຕາມທຶນສົມທົບລັດຖະບານຈໍານວນ 13 ຕື້ກີບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈໍານວນ 58 ໂຄງການ ໂດຍຜ່ານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ປີ 2020;
- ✓ ສືບຕໍ່ປະສານງານກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນຫາອົງການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືຂອງສະວິດເຊີແລນ (SDC) ເພື່ອນໍາໃຊ້ບັງເກີນເຫຼືອສະສົມຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ຈໍານວນ 5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມາຈັດຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ 6 ແຂວງທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ 3 ໄລຍະສືບຕໍ່;
- ✓ ສັງລວມບັນດາຈຸດເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການເພື່ອມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງ ກໍຄືສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທີ່ສ້າງສໍາເລັດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຢູ່ 43 ເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ 23 ເມືອງຂອງແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ, ຫຼວງພະບາງ, ສະວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື.
- ✓ ສືບຕໍ່ປະສານງານກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມມອບ-ໂອນເມືອງເປົ້າໝາຍ ທລຍ ບາງເມືອງທີ່ນອນໃນໂຄງການກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ກຊກ) ໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນເປັນຜູ້ສືບຕໍ່;

- ✓ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວ ເພື່ອປົກສາຫາລືຮ່າງແຜນງານກ່ຽວກັບການ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແຕ່ປີ 2020-2030 ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ.
- ✓ ສືບຕໍ່ປະສານງານສົມທົບກັບໂຄງການແມ່ນ້ຳຂອງ-ລ້ານຊ້າງເພື່ອສືບຕໍ່ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ ຜົນກະທົບ ການ ພັດທະນາທີ່ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າ ຮ່ວມກັບປະເທດ ໄທ, ມຽນມ່າ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ຈີນ ທີ່ໄດ້ຮັບ ທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານ ສປປ ຈີນ ຕາມກອບການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ;
- ✓ ລາຍງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ບັນດາກະຊວງ ບັນດາກົມກອງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ປະສານສົມທົບຢ່າງສະຫນິດແຫນ້ນ ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນລາຍງານມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍ

ຜູ້ອຳນວຍການກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ



ຈິດ ທະວິໄສ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:

- ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 4 ສະບັບ;
- ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 1 ສະບັບ;
- ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ 1 ສະບັບ;
- ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ 1 ສະບັບ;
- ເກັບຮັກສາໄວ້ 1 ສະບັບ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ແຫຼ່ງທຶນ ທລຍ 3 ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

ຕາຕະລາງ 1: ໂຄງປະກອບແຫລ່ງທຶນຂອງ ທລຍ III

ລຳດັບ	ແຫລ່ງທຶນ	ງົບປະມານ (ໂດລາສະຫະລັດ)	ເປີເຊັນການປະກອບສ່ວນ
1	ທຶນກູ້ຢືມທະນາຄານໂລກ (IDA)	30.000.000	56%
2	ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ່າອົງການສະວິດເຊີແລນ (SDC)	18.000.000	33%
3	ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ (GOL)	6.000.000	11%
ຍອດລວມທັງໝົດ:			100%

ຕາຕະລາງ 2: ເປີເຊັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເບີກຈ່າຍ

ແຂວງ	% ຄວາມຄືບໜ້າ	ທຶນ ທລຍ	ການເບີກຈ່າຍເງິນ	ຄິດເປັນ%
ແຂວງ ຜົງສາລີ	100%	5,461,259,694	5,461,259,694	100%
ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ	100%	2,981,111,026	2,981,111,026	100%
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ	100%	10,965,030,243	10,965,030,243	100%
ແຂວງ ຫຼວງຜະບາງ	97%	9,591,039,080	8,764,096,705	91%
ແຂວງ ຫົວພັນ	100%	10,130,949,539	10,130,949,539	100%
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	100%	3,924,103,366	3,924,103,366	100%
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	100%	17,626,499,645	12,479,028,319	71%
ແຂວງ ສາລະວັນ	100%	6,732,831,278	4,667,656,860	69%
ແຂວງ ເຊກອງ	100%	7,695,136,778	6,215,997,926	81%
ແຂວງ ອັດຕະປື	100%	5,608,289,737	4,127,011,708	74%
ລວມ	99.70%	80,716,250,386	69,716,245,386	86%

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ທັນວາ 2019

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 : ຈຳນວນໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານແຍກຕາມຂະແໜງການ

ຊື່ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ທຶນ ທລຍ	ທຶນຊຸມຊົນ ປະກອບສ່ວນ	ທຶນທັງໝົດ
ຂະແໜງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	35	5,900,562,008	760,345,538	6,660,907,546
ຂະແໜງ ຄົມມະນາຄົມ	132	30,601,410,538	1,477,204,660	32,078,615,198
ຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ	11	1,470,195,891	161,764,456	1,631,960,347
ຂະແໜງ ສຶກສາ	164	23,123,792,305	1,543,038,248	24,666,830,553
ຂະແໜງ ນໍາສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	136	17,940,040,700	1,971,595,050	19,911,635,750
ຂະແໜງ ຝະລັ່ງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	8	1,680,248,944	26,860,000	1,707,108,944
ລວມ	486	80,716,250,386	5,940,807,952	86,657,058,338

ຈຳນວນໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານແຍກຕາມແຂວງ

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ທຶນ ທລຍ	ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ2	ທຶນທັງໝົດ
ຂ. ຜົ້ງສາລີ	35	5,461,259,694	634,801,653	6,096,061,347
ຂ. ຫຼວງນໍ້າທາ	17	2,981,111,026	269,840,000	3,250,951,026
ຂ. ອຸດົມໄຊ	80	10,965,030,243	1,091,827,684	12,056,857,927
ຂ. ຫຼວງຜະບາງ	56	9,591,039,080	809,516,000	10,400,555,080
ຂ. ຫົວພັນ	68	10,130,949,539	1,022,175,912	11,153,125,451
ຂ. ຊຽງຂວາງ	28	3,924,103,366	481,964,000	4,406,067,366
ຂ. ສະຫວັນນະເຂດ	89	17,626,499,545	798,015,718	18,424,515,363
ຂ. ສາລະວັນ	38	6,732,831,278	458,015,197	7,190,846,475
ຂ. ອັດຕະປື	29	5,608,289,737	81,068,726	5,689,358,463
ຂ. ເຊກອງ	46	7,695,136,778	293,583,062	7,988,719,840
ລວມ	486	80,716,250,386	5,940,807,952	86,657,058,338

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ລະບົບການຂໍ້ມູນ, ທັນວາ 2019

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ວາງແຜນ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ
ຢ່ອຍ

ແຂວງ	ຈຳນວນ ໂຄງການ	ຈຳນວນ ບ້ານ	ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ເພດຍິງ
ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ	35	35	342	106
ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ	17	17	153	54
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ	80	71	702	212
ແຂວງ ຫຼວງຜະບາງ	56	55	504	168
ແຂວງ ຫົວຝັນ	68	67	608	205
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	28	24	271	86
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	89	76	684	234
ແຂວງ ສາລະວັນ	38	35	342	165
ແຂວງ ເຊກອງ	46	44	414	184
ແຂວງ ອັດຕະປື	29	26	261	116
ລວມ	486	450	4,281	1,530

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ລະບົບການຂໍ້ມູນ, ທັນວາ 2019

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ສັງລວມຂໍ້ມູນວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເຊື່ອມສານໄພຂະນາການ

ລ/ດ	ຊື່ເມືອງ	ຈຳນວນບ້ານ	ຈຳນວນກຸ່ມ	ລວມຈຳນວນສະມາຊິກ (ຄົນ)		ຍົກຍອດມາຈາກປີ 2018	ລວມທັງໝົດໃນປີ 2019	ລວມເງິນຝາກທັງໝົດ
				ລວມ	ແມ່ຍິງ			
1	ເມືອງ ຊ່ອນ	20	99	1.234	876	251.475.000	68.921.000	320.396.000
2	ເມືອງ ຮ້ຽມ	20	95	1.008	616	333.866.000	29.583.000	363.449.000
3	ເມືອງ ຫົວເມືອງ	32	179	1.719	1.719	463.544.500	106.054.000	569.598.500
4	ເມືອງ ຊຽງຄໍ້	20	100	905	902	325.217.000	73.511.000	398.728.000
	ລວມ	92	473	4.866	4.113	1.374.102.500	278.069.000	1.652.171.500
5	ເມືອງ ເຊໂປນ	30	155	1.75	1.332	324.594.000	66.574.000	391.168.000
6	ເມືອງ ນອງ	19	95	1.285	1.254	116.294.000	21.766.000	138.060.000
7	ເມືອງ ທ່າປາງທອງ	24	192	1.92	1.92	368.789.000	109.721.000	478.510.000
	ລວມ	73	442	4.955	4.506	809.677.000	198.061.000	1.007.738.000
	ລວມທັງໝົດ	165	915	9.821	8.619	2.183.779.500	476.130.000	2.659.909.500

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, 2019

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ສະຫຼຸບລາຍຮັບ ໃນ 7 ຕົວເມືອງ ປະຈຳປີ

ລ/ດ	ຊື່ເມືອງ	ຈ/ນ	ຈ/ນ	ລວມຈຳນວນ		ຍົກຍອດມາຈາກ ປີ 2018	ລວມລາຍຮັບໃນ ປີ 2019	ລວມທັງໝົດ
		ບ້ານ	ຖ່ານ	ສະມາຊິກ (ຄົນ)	ແມ່ຍິງ			
1	ເມືອງ ຊ່ອນ	20	99	1.234	876	3.914.982.000	815.616.000	4.730.598.000
2	ເມືອງ ຮ້ຽມ	20	95	1.008	616	3.434.993.000	1.223.121.000	4.658.114.000
3	ເມືອງ ຫົວເມືອງ	32	179	1.719	1.719	3.129.015.000	1.870.653.000	4.999.668.000
4	ເມືອງ ຊຽງຄໍ້	20	100	905	902	1.379.540.500	833.533.000	2.213.073.500
	ລວມ	92	473	4.866	4.113	11.858.530.500	4.742.923.000	16.601.453.500
5	ເມືອງ ນອງ	19	95	1.285	1.254	1.229.340.000	1.701.081.000	2.930.421.000
6	ເມືອງ ເຊໂປນ	30	155	1.75	1.332	4.711.347.000	2.028.860.000	6.740.207.000
7	ເມືອງ ທ່າປາງທອງ	24	192	1.92	1.92	4.893.812.000	3.373.875.000	8.267.687.000
	ລວມ	73	442	4.955	4.506	10.834.499.000	7.103.816.000	17.938.315.000
	ລວມທັງໝົດ	165	915	9.821	8.619	22.693.029.500	11.846.739.000	34.539.768.500

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ທັນວາ 2019

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6: ຖ່ານສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ແລະ ງົບປະມານ

ລ/ດ	ແຂວງ	ເມືອງ	ຖ່ານ	ຈຳນວນ ໂຄງການ	ໄລຍະ ທາງ (Km)	ຈຳນວນ ຖ່ານ ສ້ອມແປງ ທາງ	ຈຳນວນ ສະມາຊິກ	ມູນຄ່າ ອຸປະກອນ	ຄ່າແຮງງານ ຖ່ານສ້ອມແປງ ທາງ	ຄ່າບໍລິຫານ ທຶນງານຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ	ຄ່າຕິດຕາມ ຂອງ ຍທຂ	ລວມທັງໝົດ
2	ຜົ້ງສາລີ	3	3	9	62.65	11	58	37,502,000	281,911,500	97,884,000	60,480,000	477,777,500
3	ຫລວງນໍ້າທາ	2	2	2	8	2	8	3,985,000	36,000,000	10,224,000	12,240,000	62,449,000
4	ອຸດົມໄຊ	2	2	5	16.2	5	18	8,330,000	72,900,000	29,625,000	28,080,000	138,935,000

5	ຫລວງພະບາງ	5	5	13	102.47	21	101	40,440,000	384,262,500	229,896,000	218,214,000	872,812,500
1	ຫົວພັນ	4	4	9	72.8	16	75	29,221,000	283,681,000	65,926,000	77,760,000	456,588,000
6	ສະຫວັນນະເຂດ	5	5	11	60	12	70	25,430,000	225,000,000	103,677,000	59,760,000	413,867,000
7	ສາລະວັນ	2	2	5	21.12	9	23	15,415,000	95,040,000	13,524,000	25,200,000	149,179,000
	ລວມ	23	23	54	343.24	76	353	160,323,000	1,378,795,000	550,756,000	481,734,000	2,571,608,000

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂະແໜງວິສະວະກຳ, ທັນວາ 2019

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7: ຊຸມຊົນສະມັກໃຈປະກອບສ່ວນທໍດີນ ແລະ ການທົດແທນຄືນ

ລ/ດ	ເນື້ອໃນ	ທົວໝ່ວຍ	ໝາຍເຫດ
1	ຈຳນວນແຂວງ	10	
2	ຈຳນວນເມືອງໃນແຂວງທີ່ມີ	43	
3	ຈຳນວນກຸ່ມບ້ານໃນເມືອງທີ່ມີ	263	
4	ຈຳນວນບ້ານໃນກຸ່ມບ້ານທີ່ມີ	1,820	
5	ຈຳນວນບ້ານທີ່ມີການຍົກຍ້າຍໃນກຸ່ມບ້ານ (ຕາມແຜນຂອງລັດ)	1	ບໍ່ໄດ້ໂຄງການຍ່ອຍ
6	ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	486	
	ຈຳນວນບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	450	
7	ຈຳນວນຫລັງຄາເຮືອນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	57,911	
8	ຈຳນວນປະຊາກອນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	232,289	
9	ຈຳນວນປະຊາກອນແພດຍິງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	114,798	
10	ມີຈັກໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ສິ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຊັບສິນ ແລະ ທີ່ດີນ ຂອງສ່ວນບຸກຄົນ	53	
11	ລວມທັງໝົດ ມີຈັກຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ	256	ຄິດເປັນ 0,55% ທຽບກັບຄອບຄົວທັງໝົດ

12	ຈຳນວນທີ່ດິນສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ຕາແມັດ)	25,944	
	ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ຈຳນວນຕົ້ນໄມ້ສັກ ຫລື ກັກໄມ້)	101	ຄອບຄົວຮຸ່ງປີ
13	ມີຈັກຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບ ນ້ອຍກວ່າ 5% ຂອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ	256	
14	ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບນ້ອຍກວ່າ 5% ນັ້ນມີຈັກຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນລ້າແບບສະໝັກໃຈ (ປະກອບສ່ວນລ້າ)	255	
15	ຈຳນວນຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບນ້ອຍກວ່າ 5% ຂອງຄອບຄົວທີ່ໄດ້ມີການທົດເຊີຍຄືນ	1	ແຂວງ ອັດຕະປື
16	ມີຈັກຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບຫລາຍກວ່າ 5% ຂອງຊັບສິນ ແລະ ທີ່ດິນຂອງຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ	0	
17	ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບຫລາຍກວ່າ 5% ມີຈັກຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ມີການທົດແທນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ທົດແທນໂດຍຊາວບ້ານເອງ)	0	

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ 2019

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8: ຈຳນວນຄົວເຮືອນເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກແຜນບຸລິມະສິດຂັ້ນບ້ານ

ແຂວງ	ຈຳນວນ ຄົວເຮືອນທັງໝົດ	ຈຳນວນ ຄົວເຮືອນເຂົ້າຮ່ວມ	ເປີເຊັນ
ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ	2030	2029	100%
ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ	1110	977	88%
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ	9468	7686	81%
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	5079	4837	95%
ແຂວງ ຫົວພັນ	3776	3641	96%
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	1976	1651	84%
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	9709	9507	98%
ແຂວງ ສາລະວັນ	3258	2735	84%

ແຂວງ ເຊກອງ	2312	1873	81%
ແຂວງ ອັດຕະປື	3345	2549	76%
ລວມ	42,063	37,485	89%

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຕົກຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຫລຍ ສຸມກາງ 2019

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 9: ການສົມທຽບ ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການໄປເອົານໍ້າໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ຫຼັງມີໂຄງການ (ນາທີ)

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍ	ເວລາໃນການໄປເອົານໍ້າໃນເມື່ອກ່ອນ (ນາທີ)	ເວລາໃນການໄປເອົານໍ້າຫລັງມີໂຄງການ (ນາທີ)	ເວລາທີ່ປະຫຍັດໄດ້ (ນາທີ)	ປະຊາກອນທັງໝົດ	ປະຊາກອນເພດຍິງ	ຊົນຜູ້
ຜົ້ງສາລີ	7	18.43	2.79	15.64	1,578	730	896
ຫຼວງນໍ້າທາ	6	20.5	6	20.2	1979	931	1,979
ອຸດົມໄຊ	29	27.83	4.1	23.72	18,068	8,812	16,493
ຫຼວງພະບາງ	22	30.55	3.64	26.91	11,682	5,646	8,488
ຫົວພັນ	48	20.42	3.17	17.25	20,749	10,220	14,417
ຊຽງຂວາງ	12	18.33	3.38	14.96	4,582	22,51	3,191
ສະຫວັນນະເຂດ	25	30.92	11.08	19.84	12,935	6,347	12,935
ສາລະວັນ	29	58.28	10.07	48.21	16,895	8,263	16,895
ເຊກອງ	18	11.44	5	6.44	6,721	3,235	6,714
ອັດຕະປື	12	10.42	5	5.42	5363	2,759	4,841
ລວມ	208	27.52	5.61	22.09	100,552	49,194	86,849

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຕົກຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຫລຍ ສຸມກາງ, ປີ 2019

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10: ການສົມທຽບ ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການເດີນທາງຂອງ ຜົນກະທົບໂຄງການຍ່ອຍເສັ້ນທາງ (ນາທີ)

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍ	ເວລາໃນການໄປມາເມື່ອກ່ອນ (ນາທີ)	ເວລາໃນການໄປມາຫຼັງໂຄງການ (ນາທີ)	ເວລາທີ່ປະ		ປະຊາກອນ	ຍິງ	ຊົນເຜົ່າ
				ຫຍັດໄດ້ (ນາທີ)	ຫຍັດບໍ່ໄດ້ (ນາທີ)			
ຜົ້ງສາລີ	18	28.11	15.56	12.56	5,030	2,469	4,135	
ຫຼວງນ້ຳທາ	11	31.91	19.55	12.36	4,960	2,469	4,960	
ອຸດົມໄຊ	21	120.5	76.26	45.76	14,429	7,310	13,174	
ຫຼວງພະບາງ	36	115.97	68.89	47.08	17,295	8,440	15,603	
ຫົວພັນ	20	43.75	28.68	16.5	6,275	3,051	4,208	
ຊຽງຂວາງ	4	70	37.5	32.5	1,812	863	1,812	
ສະຫວັນນະເຂດ	26	80.38	22.65	57.73	15,703	7,770	8,480	
ສາລະວັນ	12	27.92	14.58	13.33	9,719	4,385	9,719	
ເຊກອງ	1	25	9	16	380	193	380	
ອັດຕະປື	1	20	8	12	605	300	593	
ລວມ	150	74.28	40.14	34.45	76,208	37,250	63,064	

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຕົກຕາມ-ປະເພີນຜົນ ຫລຍ ສຸນກາງ, ປີ 2019

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 11: ປະເພດຄຳຄິດເຫັນຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ການແກ້ໄຂ

ແຂວງ	ຄຳຮ້ອງຮຽນ		ຂອບໃຈ ຫລຍ	ຂໍ້ທົມ/ ຂໍ້ການສະໜັບສະໜູນ		ຂໍ້ຂໍ້ມູນ	ທັງຫມົດ
	ທັງຫມົດ	ຖືກແກ້ໄຂແລ້ວ		ຍັງ	ດ້ານວິຊາການ		
ຜົ້ງສາລີ	6	6	22	29	9	72	
ຫຼວງນ້ຳທາ	9	9	16	42	2	78	
ອຸດົມໄຊ	0	0	169	8	2	179	

ຫຼວງພະບາງ	50	50	0	507	650	213	1470
ຫົວພັນ	3	3	0	71	147	11	235
ຊຽງຂວາງ	1	1	0	58	3	1	64
ສະຫວັນນະເຂດ	26	26	0	90	36	2	180
ສາລະວັນ	0	0	0	23	11	1	35
ເຊກອງ	5	5	0	132	70	17	229
ອັດຕະປື	1	1	0	48	19	12	81
ທັງຫມົດ	101	101	0	1,136	1,015	270	2623
% ຄ່າຟ້ອງຮ້ອງທີ່ຖືກແກ້ ໄຂ		100%					

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຕິດຕາມ-ປະເພີນພັນ ທລຍ ສຸມກາງ, ປີ 2019