

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)



ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ
(ປະຈຳເດືອນ ກຸມພາ 2015)

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ທລຍ ສູນກາງ

ກະກຽມໂດຍ: ໜ່ວຍງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

13 ມີນາ 2015

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນ ສູນກາງ
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ກຸມພາ 2015

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

ຮອດທ້າຍເດືອນ ກຸມພາ 2015, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ດັ່ງນີ້:

1.1. ຮອບວຽນ 12 (ສິກປີ 2014-2015) ແລະ 13 (ສິກປີ 2015-2016)

- ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສິກປີ 2014-2015) ມີຈໍານວນທັງໝົດ 400 ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຄາດຄະເນງົບປະມານ 9,668,326 ໂດລາສະຫະລັດ (ຢູ່ 37 ເມືອງ ໃນ 10 ແຂວງ, ຍັງບໍ່ລວມ 5 ເມືອງທົດລອງຂອງ CDD¹) ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຂໍອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ໃນນັ້ນຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າ 2,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມຸນແລ້ວ ແລະ ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນກະກຽມຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດ. ສ່ວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນຕ່າງປະເທດ ມີ 326 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (NOL) ແມ່ນຢູ່ຂັ້ນຕອນກະກຽມຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
- ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບຮອບວຽນຜ່ານມາ ເພາະໄດ້ມີການທົດລອງໂຄງການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ (CDD) ຢູ່ 5 ເມືອງທົດລອງຂອງສາມແຂວງຄື: ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງໄຊ ແລະ ນາໜີ້ ຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ເມືອງນ້ຳບາກ ແລະ ຈອມເພັດ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ. ສະນັ້ນ ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນແຕກຕ່າງກັບຮອບວຽນຜ່ານມາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລ້າຊ້າ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄາດວ່າຈະມີຢ່າງນ້ອຍ 42 ໂຄງການ ທີ່ຈະໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
- ສໍາລັບໂຄງການທັງໝົດອາດມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ຖືວ່າເປັນຮອບວຽນສຸດທ້າຍຂອງ ທລຍ 2 ເພາະຍັງມີງົບປະມານຂອງກຸ່ມທີ່ຍັງເຫລືອໃນບັນດາຮອບວຽນຜ່ານມາ ຊຶ່ງກໍາລັງສໍາຫລວດອອກແບບໂຄງການເພີ່ມ ແລະ ຂໍອະນຸມັດ ນໍາຜູ້ໃຫ້ທຶນຕື່ມ ຕາມງົບປະມານຕົວຈິງ (ຈະລາຍງານລະອຽດຫລັງຈາກໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ).

¹ CDD: Community Driven Development Approach (ການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ)

- ສໍາລັບຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016) ມີ 110 ໂຄງການ ພາຍໃຕ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອຂອງລັດຖະບານ (4,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ລວມທັງຄາດຄະເນມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງຂອງແຕ່ລະໂຄງການແລ້ວ ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນ ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນກະກຽມຂໍການອະນຸມັດຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

1.2. ຮອບວຽນ 11 (ສິກປີ 2013-2014)

ໃນສິກປີ 2013 - 2014 (ຮອບວຽນ 11) ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ 10 ແຂວງ, 42 ເມືອງ, 278 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກວາມເອົາ 1951 ບ້ານ, ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈໍານວນ 333 ໂຄງການ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດປະມານ 9,698,846 ໂດລາສະຫະລັດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ກຸມພາ 2015 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ, 310 ໂຄງການ (93.09%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100% ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ 4%, ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ແມ່ນມີຈໍານວນ 16 ໂຄງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນມື້ໜຶ່ງ ນີ້. ອີງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເຫັນວ່າທຸກໂຄງການ ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ ມີພຽງແຕ່ 2% ຂອງໂຄງການທັງໝົດທີ່ຍັງມີຄວາມລ້າຊ້າເນື່ອງຈາກໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນຕັ້ງຢູ່ເຂດທຸລະກິດດານ ສະນັ້ນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໄດ້ປຶກສາຫາລືເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກສູງສຸດແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍການຕິດຕາມຢ່າງປົກກະຕິຂອງພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ອີງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ 1 ແລະ 2)

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 11

ແຂວງ	ຈໍານວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	45	39	3	3	0
ສາລະວັນ	16	13	2	1	0
ຊຽງຂວາງ	29	29	0	0	0
ຜົ້ງສາລີ	23	23	0	0	0
ຫຼວງນໍ້າທາ	16	14	2	0	0
ຫົວພັນ	69	69	0	0	0
ຫຼວງພະບາງ	43	42	1	0	0
ອຸດົມໄຊ	54	54	0	0	0
ອັດຕະປື	18	10	5	3	0
ເຊກອງ	20	17	3	0	0
ລວມ	333	310	16	7	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 28 ກຸມພາ 2015

ສໍາຫລັບໂຄງການເພີ່ມ 40 ໂຄງການ ອີງຕາມການຕິດຕາມປະສານງານຮ່ວມກັບພະນັກງານ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂັ້ນແຂວງ ສໍາລັບແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານເພີ່ມ ຈໍານວນ 40 ໂຄງການ ໃນ 7 ແຂວງ ຄື: ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງ ຫົວພັນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື.

ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດສໍາເລັດ ໂຄງການທີ່ສາມາດສໍາເລັດໄດ້ 100% ມີ 30 ໂຄງການ. ໂຄງການທີ່ສໍາເລັດ ຫຼາຍກວ່າ 50 % ມີ 08 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການທີ່ສໍາເລັດໜ້ອຍກວ່າ 50% ມີ 01ໂຄງ, ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມ ລົງມື ມີ 01 ໂຄງການ ເນື່ອງຈາກວ່າປະຈຸບັນພື້ນທີ່ໂຄງການແມ່ນມີສາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ຫວຽດນາມເຊິ່ງປະຈຸບັນ ແມ່ນລະດູຝົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດລົງມືກໍ່ສ້າງໄດ້ ແລະສ່ວນໂຄງການອີກຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນກໍາລັງຈັດຈັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໃກ້ຈະສໍາເລັດໃນໄວໆນີ້.

ຕາລະລາງ 2 ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ 40 ໂຄງການເພີ່ມ

ແຂວງ	ຈໍານວນ ໂຄງການ	0%	<50%	>50%	100%	ເຫດຜົນ
ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ	1				1	ສໍາເລັດ
ແຂວງ ຫົວພັນ	19				19	ສໍາເລັດ
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	5		1	4		ຈໍານວນໂຄງການຫຼາຍກວ່າ 50% ນັ້ນແມ່ນລໍຖ້າກວດ 100
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	1	1				ໂຄງການຕັ້ງຢູ່ພື້ນທີ່ ທີ່ເປັນລະດູຝົນໃນປະຈຸບັນ
ແຂວງ ສາລະວັນ	4				4	ສໍາເລັດ
ແຂວງ ເຊກອງ	9			4	5	ສໍາລັບ 4 ໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ສໍາເລັດຄາດວ່າຈະສະເລັດໃນໄວໆນີ້
ແຂວງ ອັດຕະປື	1				1	ສໍາເລັດ
ລວມ	40	1	1	8	30	

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂັ້ນສູນກາງ 28 ກຸມພາ 2015

1.3. ຮອບວຽນ 9 ແລະ ຮອບວຽນ 10 (ສິກປີ 2012-2013 ແລະ ສິກປີ 2013-2014)

ໃນຮອບວຽນທີ 9 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈໍານວນທັງໝົດ 262 ໂຄງການ ຢູ່ 7 ແຂວງເປົ້າຫມາຍ (ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫລວງນໍ້າທາ) ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານທັງ ໝົດ 61,114,300,917 ກີບ ມີພຽງຈານວນ 258 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາເລັດ 100 % ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ 60,099,742,167 ກີບ ຫລື 98.2 % ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບາງ ໂຄງການໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງມີຄວາມຫລໍາຊ້າ ແລະ ບໍ່ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ, ມີ 4 ໂຄງການຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນ ຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື 1 ໂຄງການທີ່ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ 2 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ສ່ວນ 1 ໂຄງການ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ນັ້ນແມ່ນໄດ້ຍົກເລີກການກໍ່ສ້າງ. ສໍາລັບ 1 ໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງເຊກອງ ນັ້ນ ປະຈຸບັນ ເຈົ້າເມືອງດັກຈິງ ໄດ້ສົ່ງໜັງສືຢ່າງເປັນທາງການ ເຖິງທາງການຫວຽດນາມ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດຂົນສົ່ງ ວັດສະ ດຸອຸປະກອນເຂົ້າເຂດກໍ່ສ້າງໂດຍຜ່ານປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດສໍາເລັດໄດ້ພາຍໃນເດືອນເມສາ 2015 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ສ່ວນ 2 ໂຄງການຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ໂດຍອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ ທລຍ ແຂວງອັດຕະປື ຄັ້ງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2015, ທັງ 2 ໂຄງການ ຊຶ່ງແມ່ນບໍລິສັດ STS ເປັນຜູ້ຮັບໜ້າກໍ່ສ້າງ ໄດ້ສະເໜີຂໍເວລາຕື່ມ ພ້ອມໃຫ້ສັນຍາວ່າ

ຈະສໍາເລັດພາຍໃນວັນທີ 12 ເມສາ 2015.

ໃນຮອບວຽນທີ 10 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ 393 ໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານທັງໝົດ ຈໍານວນ 79,119,001,522 ກີບ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຄືກັບທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຜ່ານມາ, ມີຈໍານວນ 392 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ງົບປະມານ 78,057,591,242 ກີບ (99%) ແມ່ນໄດ້ຖືກ ໂອນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເຫລົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບ 1 ໂຄງການ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄື: 1 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ເມືອງນາແລ ກຸ່ມສະແດນ (ບ້ານສະແດນ) ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ ມີຄວາມລ້ຳຊ້າ ເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການທົດລອງ ແລະ ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ (ປະເທດຫວຽດນາມ), ເປັນທຶນສົມທົບລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ.

2. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນກຸມພາ 2015 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກ ຈ່າຍໄປແລ້ວ 60,099,742,167 ເທົ່າກັບ 98%, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 78,057,591,242 ເທົ່າກັບ 99% ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ. ສະເພາະຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກ ຈ່າຍແລ້ວ ຈໍານວນ 68,393,846,094 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 88% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ (77.458.685.236 ກີບ) ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2015)

ຮອບວຽນ (ສົກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ຍອດເຫຼືອ
ຮອບວຽນ 9(2011-2012)	262	61,114,300,917	258	60,099,742,167	1,014,558,750
ຮອບວຽນ 10(2012-2013)	393	79,125,251,302	392	78,057,591,242	1,067,660,060
ຮອບວຽນ 11(2013-2014)	333	77,458,685,236	310	68,393,846,094	9,064,839,142
ຮອບວຽນ 12(2014-2015)	400	9,668,326 USD or 77,346,606,240 ກີບ	14	-	ງົບປະມານ ອາດຈະມີການ ປ່ຽນແປງ ພາຍຫຼັງມີການ ປະມຸນໂຄງການຍ່ອຍ ແລ້ວ. ຈານວນໂຄງການ ແລພງົບປະມານ ຍັງ ບໍ່ລວມ 5 ເມືອງທົດລອງ
ຮອບວຽນ 13 (ສົກປີ 2015-2016)	110	ບ້ວງທຶນສົມທົບ ລັດຖະບານແມ່ນສໍາເລັດ ການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ແລ້ວ	0	-	-
ລວມ	1.498	217,698,237,455	974	206,551,179,503	11,147,057,952

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນບໍລິຫານ - ການເງິນ, ທລຍ, 28 ກຸມພາ 2015

ສໍາຫລັບງົບປະມານທີ່ຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ລວມຮອບວຽນ 12 ເນື່ອງຈາກວ່າງົບປະມານອາດມີການປ່ຽນແປງພາຍຫລັງມີການປະມຸນໂຄງການຫຍໍ້ອຍ.

▪ **ວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການ**

ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກຳ ຄື ສົ່ງເສີມຜູ້ທຸກຍາກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບແບບເປັນກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຊັ່ນ: ປຸກຝັງລ້ຽງສັດ, ຜະລິດແຜ່ນແພ ແລະ ອື່ນໆ. ວຽກດ້ານໂພຊະນາການ ລວມມີ 4 ກິດຈະກຳ ຫຼັກ ຄື: ສະໜອງອາຫານກາງເວັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ສົ່ງເສີມເຮັດສວນຜັກ, ກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບທີ່ສົ່ງເສີມສະເພາະດ້ານໂພຊະນາການ, ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານການໃຫ້ບໍລິການແມ່ ແລະ ເດັກ ຂອງ ພັກ-ລັດ.

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ກຸມພາ 2015, ບ້ານທີ່ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳການທ້ອນເງິນ (ກຸ່ມ ກຊກ) ມີທັງໝົດ 85 ບ້ານ, 4 ເມືອງ (ເມືອງຮ້ຽມ ແລະ ເມືອງຊ້ອນຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງນອງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ). ໃນນັ້ນ, ມີ 15 ບ້ານ ສໍາເລັດໃນການສ້າງຕັ້ງສະຖານທີ່ໂພຊະນາການແລ້ວ. ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແມ່ນສາມາດສ້າງໄດ້ຈໍານວນທັງໝົດ 306 ກຸ່ມ ເຊິ່ງມີສະມາສິກທັງໝົດ 4,393 ຄົນ (ມີແມ່ຍິງ 3,256 ຄົນ) ມີຈໍານວນເງິນທ້ອນທັງໝົດ 190,260,090 ກີບ

ກິດຈະກຳສ້າງສູນໂພສະນາການສໍາເລັດແລ້ວ 15 ສູນ, ເມືອງເມືອງຮ້ຽມ 6 ສູນ, ເມືອງຊ້ອນ 2 ສູນ (ແຂວງຫົວພັນ), ເມືອງເຊໂປນ 3 ສູນ ແລະ ເມືອງນອງ 3 ສູນ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)

ຈໍານວນກິດຈະກຳແຕ່ລະເມືອງ

ຊື່ບ້ານ	ສະມາຊິກ	ຜູ້ຍິງ	ຈໍານວນກິດຈະກຳທີ່ຈະເຮັດ									ລວມຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນງວດ 1
			ລ້ຽງໝູ	ລ້ຽງໄກ່	ລ້ຽງເປັດ	ປຸກເຫັດ	ຕໍ່າຫຸກ	ປາດຸກ	ປາໝອງ	ປຸກຜັກ	ແບ້	
ເມືອງ ນອງ	961	945	20	168	15	13	20					236
ເມືອງ ເຊໂປນ	886	654	40	166	21		36	62	15	10		350
ເມືອງ ຊ້ອນ	675	446	84	103			54		17		71	329
ເມືອງ ຮ້ຽມ	770	453	86	185			85		43		95	494
ລວມທັງໝົດ:	3,292	2,498	230	622	36	13	195	62	75	10	166	1,409
ຄິດເປັນ %												43%

▪ **ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ**

- ສໍາເລັດການສັງລວມຂໍ້ມູນບຸລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການທຶນອນໃນແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານໃນໄລຍະ 5 ປີ (2015-2019) ລວມມີ 278 ກຸ່ມບ້ານ 42 ເມືອງ ໃນ 10 ແຂວງ ແລະ ດຽວນີ້ແມ່ນຢູ່ຂັ້ນຕອນພິມເປັນປຶ້ມ;

ແລະ ສໍາເລັດການສັງລວມຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຍ່ອຍຂອງຮອບວຽນ 11 ລວມມີ 351 ໂຄງການ, ມີຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງໂກງເຖິງ 172,303 ຄົນ; ຍິງ 85,907 ຄົນ; ຊົນເຜົ່າ 147,602 ຄົນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມມີ 127,250 ຄົນ; ຍິງ 66,096 ຄົນ; ຊົນເຜົ່າ 109,549 ຄົນ.

- ພາຍໃນເດືອນ ກຸມພາ 2015 ໜ່ວຍງານ ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ສົ່ງບົດຂ່າວອອກທາງໜັງສືພິມລາຍວັນ ຈໍານວນ 3 ເລື່ອງ ຄື: ທລຍ ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ ແມ່ຍິງໃນຂະແໜງການນໍ້າສະອາດມີເປີເຊັນສູງກວ່າໝູ່, ໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານລາວມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດແກ່ຊຸມຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກທີ່ສຸດ ນອກຈາກນັ້ນຍັງ ໄດ້ ສົ່ງບົດຂ່າວດັ່ງກ່າວມີສິ່ງໃຫ້ລາຍການວິທະຍຸ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ລຸງສ້າງ-ລຸງສາ ແລະ ຮອບບ້ານຜ່ານ ເມືອງອອກອາກາດ ແລະ ລົງ web-site ທລຍ.
- ສໍາເລັດກວດກາແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄົນສໍາລັບຜູ້ ປະສານງານກຸ່ມບ້ານທີ່ມີແຜນຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກຸມພາ ແລະ ເດືອນມີນາ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສະຫັນນະເຂດ, ຊຽງຂວາງ, ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ສໍາເລັດການປັບປຸງ Script s 2 ເລື່ອງວຽກງານ ລອງ ສົ່ງ ໃຫ້ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຊ່ອງສາມ ສືບຕໍ່ຕັດຕໍ່ສາລະຄະດີ;
- ສໍາເລັດການກະກຽມຮູບພາບວາງສະແດງ ກອງປະຊຸມການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ ແລະ ສໍາເລັດ ແຜນແຈກຢາຍ ແລະ ຈັດພິມຄູ່ມື CDD, GESI, ປຶ້ມຄູ່ມືການຈັດກອງປະຊຸມ ວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ, ປຶ້ມ ແນະນໍາ ທລຍ 2 ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ ພ້ອມທັງສໍາເລັດການປັບປຸງ ບົດບົນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການ ກະຈາຍຂໍ້ມູນເພື່ອອອກອາກາດ ທາງເຄື່ອຂ່າຍ ວິທະຍຸຊຸມຊົນ ແລະ ສູນກາງ ຈໍານວນ 11 ລາຍການ.
- ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານກະດານຂ່າວກຸ່ມບ້ານເຊິ່ງມີ 4 ຫົວຂໍ້ຂ່າວດັ່ງນີ້: ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ ປະຈໍາເດືອນຂອງຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານຂັ້ນເມືອງ, ຜົນກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ການເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 60% ຂອງຈໍານວນງົບປະມານ 66% ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຕ້ອງລົງສູ່ບ້ານ ທຸກຍາກ, ການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລືນຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນມີແຫຼ່ງລາຍຮັບ ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ຕິດພາບການເຄື່ອນ ໄຫວກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ປະກາດວຽກງານຕ່າງໆ ພ້ອມທັງໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານທາງໜັງສືພິມ ເຊິ່ງມີ 3 ຫົວຂໍ້ຂ່າວດັ່ງນີ້: ຂັ້ນນໍາສູນກາງລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການຍ່ອຍທີ່ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ, ປະຊາຊົນສາມັກຄີອອກ ແຮງງານລວມປະກອບສ່ວນການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ, ການສ້າງຕົວແບບໃນການປົກປັກຮັກສາຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ໃຊ້.
- ສໍາເລັດການຖ່າຍພາບເພື່ອສ້າງສາລະຄະດີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະບຸລະນະສ້ອມແປງໂຄງການ ຍ່ອຍນໍ້າລືນ, ນໍ້າບາດານ ແລະ ອາຄານໂຮງຮຽນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
- ວຽກງານທີ່ພື້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຕົວຊີ້ວັດທັງ 10 ແຂວງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 83 ຄົນ, ເປັນຍິງ 20 ຄົນ ມີບາງເມືອງແມ່ນພະນັກງານຂັ້ນເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້

ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນຫລາຍ ເພາະເຂົາເຈົ້າຈະນໍາເອົາຄວາມຮູ້ທັງໝົດໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ.

- ຕິດຕາມ-ກວດກາ ເອກະສານ ແລະ ຈໍານວນໂຄງການທັງໝົດ ຮອບວຽນ 12 ໃນການຂໍ NOL ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອກຽມລາຍງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
- ກະກຽມບົດລາຍງານໃຫ້ແກ່ຄະນະທີ່ຈະໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ (CDD) ຢູ່ປະເທດ ຟິລິບປິນ ເຊິ່ງຈະມີ 15 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້.
- ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃຫ້ພະແນກ ຂະແໜງການ ທັງພາຍໃນຫ້ອງການ ທລຍ ພ້ອມທັງພາກລັດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈໍານວນ 13 ຄັ້ງ.
- ຕອບສະໜອງແຜນທີ່ໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານ ທລຍ ຈໍານວນ 3 ຄັ້ງ.
- ໄດ້ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໄຊ້ຈໍານວນ 6 ໂຄງການໃນຮອບວຽນ 9, ເຊິ່ງມີ 3 ໂຄງການທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໄຊ້ແລ້ວຕາມໃບແຈ້ງການເລກທີ 91/ຫສມ ລົງວັນທີ 13 ກຸມພາ 2015, 2 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ແມ່ນຖືກນໍາໄຊ້ເຊັ່ນກັນ ແລະ ອີກ 1 ໂຄງການຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ໂຄງການສະໜອງຫລັກເສົາໄຟຟ້ານັ້ນແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ ແຕ່ເນື່ອງຈາກທາງພາກລັດຍັງລໍຖ້າງົບປະມານໃນການດຶງຕາຄ່າຍສາຍໄຟຟ້າເຂົ້າໃຫ້ຊຸມຊົນ.
- ໄດ້ສໍາເລັດການປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ ພະນັກງານ ຕໍາແໜ່ງລຸ່ມນີ້:
 1. ປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແຂວງສາລະວັນ: ໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນ ແລະ ທົດສອບຜູ້ເຂົ້າສະໝັກຈໍານວນໜຶ່ງ; ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປະເມີນຜູ້ສະໝັກທີ່ຍັງເຫລືອ ເຊິ່ງອີງຕາມເວລາທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ສະໝັກ (ຄາດຄະເນອາທິດທີ 3 ເດືອນມີນາ 2015).
 2. ບໍລິຫານ-ການເງິນ ແຂວງຊຽງຂວາງ: ມີຜູ້ສະໝັກ 7 ຄົນ ແລະ ໄດ້ທໍາການທົດສອບໃນວັນທີ 06 ມີນາ 2015, ຊຶ່ງຈະມີການປະເມີນ ແລະ ສົມທຽບໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ຄາດຄະເນຈະໄດ້ຮັບພະນັກງານໃໝ່ໃນທ້າຍເດືອນມີນາ 2015.
 3. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການລາຍງານ ປະຈໍາຫ້ອງການ ທລຍ ສູນກາງ: ໄດ້ປະກາດຮັບສະໝັກໃນວັນທີ 12ກຸມພາ 2015-06 ມີນາ 2015 ປະຈຸບັນກໍາລັງສັງລວມຜູ້ສະໝັກ ແລະ ຈະດໍາເນີນການປະເມີນຊີວະປະຫວັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ.
 4. ວິສະວະກອນເມືອງດາກຈິງ, ແຂວງເຊກອງ: ສັງລວມໄດ້ຜູ້ສະໝັກຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ກໍາລັງດໍາເນີນການປະເມີນຊີວະປະຫວັດຜູ້ສະໝັກ
 5. ວິສະວະກອນເມືອງໂພນໄຊ, ແຂວງຫລວງພະບາງ: ສາມາດຄັດເລືອກໄດ້ຜູ້ສະໝັກ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າປະຈໍາການໃນວັນທີ 01ກຸມພາ 2015

- ສໍາເລັດການອອກສັນຍາເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ປະຈໍາປີ 2015: ສັນຍາການເຮັດວຽກໃນປີ 2015 ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ພະນັກງານທົ່ວທຸກແຂວງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ພ້ອມພຽງກັນໃນຕົ້ນເດືອນມີນາ 2015.
- ໄດ້ສໍາເລັດຮວບຮວມເງິນປະກັນໄພປະຈໍາປີ 2015: ໄດ້ໂອນເງິນທີ່ຊື້ປະກັນໄພທັງໝົດຂອງພະນັກງານ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດປະກັນໄພແຫ່ງປະເທດລາວ ໃນຕົ້ນເດືອນມີນາ 2015.
- ຂຶ້ນແຜນລົງໄປສໍາຫລວດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງພະນັກງານ ກັບຊ່ຽວຊານດ້ານບຸກຄະລາກອນ: ອີງຕາມການກໍານົດແຜນເຮັດວຽກແມ່ນ 22-27 ກຸມພາ 2015 ແຕ່ໄດ້ໂຈະການເດີນທາງ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກວ່າຈະມີການປະຊຸມກ່ຽວກັບການຂໍທຶນສືບຕໍ່ໂຄງການກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຢູ່ໃນໄລຍະດຽວກັນ.

5. ແຜນວຽກສໍາລັບເດືອນ ມີນາ 2015


- ກະກຽມຄູ່ມືກ່ຽວກັບການເອົາຂໍ້ມູນຢູ່ໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງ ທລຍ ເພື່ອມາວິເຄາະຕາມຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໄປແລ້ວ.
- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ານການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-28 ມີນາ 2015 ທີ່ປະເທດ ຟິລິບປິນ.
- ກະກຽມບົດລາຍງານສະພາບໍລິຫານ ທລຍ ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ເມສາ 2015 ແລະ ກະກຽມຂໍ້ມູນເພື່ອປັບປຸງຂໍ້ມູນໃນວຽກງານແຜນທີ່ຂອງ ທລຍ ທີ່ຈະກວາມເອົາລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຂອງທີ່ຕັ້ງໂຄງການ, ຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ, ໄລຍະທາງ ແລະ ອື່ນໆ.
- ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພື່ອປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນ (ວຽກງານ ກສກ) ພ້ອມທັງຕິດຕາມ-ກວດກາຂໍ້ມູນໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 09, 10, 11 ແລະ 12 ເພື່ອເປັນເອກະພາບໃນທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2015.
- ປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ ພະນັກງານ ຕໍາແໜ່ງລຸ່ມນີ້:
 - ບໍລິຫານການເງິນເມືອງປາກແຊງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ
 - ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຄັດເລືອກບໍລິຫານ-ການເງິນ ແຂວງຊຽງຂວາງ
 - ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຄັດເລືອກຜູ້ຮັບຜິດຊອບການລາຍງານ ປະຈໍາຫ້ອງການ ທລຍ ສູນກາງ
 - ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຄັດເລືອກວິສະວະກອນເມືອງດາກຈິງ, ແຂວງເຊກອງ
- ຂຶ້ນແຜນລົງໄປສໍາຫລວດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງພະນັກງານ ກັບຊ່ຽວຊານດ້ານບຸກຄະລາກອນ.
- ຈັດກຸ່ມສໍາພາດຂອງພະນັກງານຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມພໍໃຈຂອງພະນັກງານ.
- ອີງຕາມການແນະນໍາຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ພະແນກວິຊາການ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ມີແຜນຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມືປົກປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ 2, ຈັດກອງປະຊຸມທີ່ພາກເໜືອໃນວັນທີ 18 ມີນາ 2015 , ພາກໃຕ້ຈັດໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2015 ແລະ ທົ່ວຽງຈັນຈັດໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2015.
- ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບກະຊວງແຜນການ , ແພກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອີງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

- ສືບຕໍ່ກວດກາແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄົນສໍາລັບຜູ້ປະສານງານ ກຸ່ມບ້ານທີ່ມີແຜນຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ ຢູ່ 5 ແຂວງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງແຜນມາ.
- ຮ່າງ script cartoon animation ແລະ ຜະລິດສາລະຄະດີສັ້ນກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ (ເລື່ອງຊື້ມັນຝະລັ່ງ) ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດທັດສະນະສຶກສາຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ.
- ສືບຕໍ່ເຊັນສັນຍາ ກັບບັນດາສົມວນຊົນຕ່າງໆ ເພື່ອສືບຕໍ່ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນປີ 2015 ແລະ ຈັດພິມແຜ່ນພັບ ແນະນໍາໂຄງການ ທລຍ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ ພ້ອມທັງຈັດພິມຄູ່ມື ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄູ່ມື ການ ພັດທະນາທີ່ນັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ ແບບເຕັມຮູບແບບ, ຄູ່ມື ການຈັດກອງປະຊຸມ ວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ.
- ປະສານງານກັບ IT ການສ້າງ ໜ້າເວບຂອງ CDD ພ້ອມທັງເອົາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບວຽກຕັ້ງກ່າວລົງໃນໜ້າເວບດັ່ງ ກ່າວນັ້ນ ພ້ອມທັງຮ່າງ Script ສາລະຄະດີກ່ຽວກັບ ການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ມີປະສິດທິດີມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປະສິດ ທິພາບ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຜະລິດກະເປົາ ແລະ ເສື້ອຮີບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ ແລະ ກະກຽມແປ ສາລະຄະດີ ລອງ ເປັນພາສາອັງກິດສົ່ງໃຫ້ໂທລະພາບລາວ ຊ່ອງສາມ.

6/1/15

 ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ
ບົວລີ ໄຊຍະວິງ
Boualy SAYAVONG

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ


 ດາວວຽງ ໄຊຍະຈັກ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ


 ມະນີວັນ ອິນທະບັນຍາ