

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

0552
ເລກທີ...../ທລຍ

11 JUN 2015

ປິດສະຫຼຸບ

ປະຈຳເດືອນ ພິດສະພາ ແລະ ແຜນວຽກ ມິຖຸນາ 2015

ວຽກງານທີ່ພື້ນເດັ່ນສໍາລັບເດືອນ ພິດສະພາ 2015 ແມ່ນການຈັດກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານ ທລຍ ຄັ້ງທີ 21 ທີ່ເມືອງເຊີໂນນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອທີບທວນຄືນ ລວມທັງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງຜ່ານມາ ແລະ ເພື່ອຂໍທິດຊື້ນໆ ຈາກ ຄະນະສະພາບລິຫານ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມສະພາບລິຫານໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາ ທີ່ທາງແຜນການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ ໄລຍະສືບຕໍ່ຫນິ່ງປີ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາສໍາລັບ ທລຍ 3 ເຊິ່ງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ 2 ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີທີ່ສຸດ ໂດຍໃຫ້ນອນໃນແຜນບຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາ ແລະ ເປັນພື້ນຖານສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3.
- ໃຫ້ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນກ່ຽວກັບການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນວຽກງານ ທລຍ 3 ເປັນຕົ້ນແມ່ນກິດຈະກຳ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ສະນັ້ນກອງປະຊຸມເຫັນດີໃຫ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະວິຊາການຝ່າຍລາວ ແລະ ຝ່າຍຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກແບບ ທລຍ 3 ໂດຍຄະນະສະພາບລິຫານ ຈະ ກະກຽມລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອສິ່ງໜັງສີເຖິງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກ່ຽວກັບການກະກຽມ ທລຍ 3 ໃນໄວ່ງນີ້.
- ໃຫ້ຫ້ອງການຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຂວງ, ຜູ້ປະສານງານ ທລຍ ແຂວງ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ທລຍ ສູນກາງ ປະສານສົມທີບກັນຕື່ມ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ວຽກບຸກຄະລາກອນໃຫ້ໄປໃນທິດທາງລ່ອງລຽນກັນກວ່າເກົ່າ.
- ສະເໜີໃຫ້ ດພທສ ແລະ ທລຍ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການບັບປຸງ ດໍາລັດເລກທີ 10/ນຍ ວ່າດ້ວຍການກໍ່ຕັ້ງ ທລຍ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ພ້ອມທັງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍສະເໜີໃຫ້ມີການປ່ຽນເວລາການວາງແຜນຂອງ ທລຍ ໃຫ້ເລີ່ມໃນລະດຸປິນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ກໍສ້າງໃນລະດຸແລ້ງ.
- ສ້າງ ທລຍ 3 ໃຫ້ເປັນໂຄງການຕົວແບບຂອງການພັດທະນາທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນ ເພື່ອຢາດແຍ່ງເອົາທຶນຈາກພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

6. ໃຫ້ ທລຍ ປະສານສິມທີບກັບອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກົດຈະກຳເສີມສ້າງລາຍຮັບ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຂີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ກີ່ຂຶ້ນ.
7. ກອງປະຊຸມຮັບຊາບການອະນຸມັດທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນເພີ່ມຈຳນວນ 18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກົດຈະກຳໃນ 10 ແຂວງຂອງ ທລຍ ສໍາລັບໄລຍະສືບຕໍ່ຈິນຮອດທ້າຍປີ 2016 (ໃນນັ້ນ ເປັນທຶນກຸ່ມີມ ຂອງ IDA ຈຳນວນ 11.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, DFAT ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ໏ ຈຳນວນ 2.4 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ແລະ SDC ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ໏ ຈຳນວນ 4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເຊິ່ງກວມເອົາ 4 ກົດຈະກຳ ໃຫຍ່ ປະກອບມີ (1) ການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊຸມນະບົດ; (2) ການສ້າງຂົດຄວາມ ສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມນະບົດ; (3) ສ້າງຕົວແບບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຕິດ ພັນກັບໂພສະນາການ; ແລະ (4) ການບໍລິຫານຈັດການໂຄງການ. ອາດວ່າຈະມີ 250 ໂຄງການເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກ່າວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສະຕິເປັນເຈົ້າລົງສູ່ທາງເລິກ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນວຽກງານສໍາຄັນ ສໍາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃຫ້ຍືນຍົງ.
8. ກ່ຽວກັບທຶນສິມທີບຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນ 32 ຕີ້ກີບນັ້ນ ທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 110 ໂຄງການ ໃນຮອບວຽນ 13 ສີກປີ 2015-2016, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ ທລຍ ສາມາດເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳໄດ້ເລີຍ ແຕ່ການເບີກຈ່າຍນັ້ນ ຈະໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ຝວດຄື: ຝວດທີ່ນີ້ ແມ່ນເບີກຈ່າຍໃນລະຫວ່າງເດືອນ ມັງກອນ-ກັນຍາ 2015 ແລະ ຝວດທີ່ສອງແມ່ນໃນລະຫວ່າງເດືອນ ຕຸລາ- ທັນວາ ຂອງປີ 2016 ຝວດລະ 16 ຕີ້ກີບ.
9. ອີງໃສ່ຜົນສໍາເລັດຂອງ ທລຍ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ເຫັນດີຕິກລົງ ສະເໜີໃຫ້ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເຂົ້າຮັບລາງວັນລະດັບອາຊຽນ ດ້ວຍການພັດທະນາຊຸມນະບົດໃນເດືອນຕຸລາ 2015 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
10. ອີງໃສ່ບິດຮຽນຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບຄວາມຫຼຸ່ງຍາກໃນການຕິດຕໍ່ປະສານງານ ຍ້ອນໄລຍະທາງ, ສະນັ້ນຜູ້ຕາງໜ້າ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີຈຶ່ງສະເໜີຂໍຍົກຍ້າຍຫ້ອງການ ທລຍ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄປຢູ່ເຫດສະບານແຂວງ ໃກກັບຫ້ອງການ ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ.
11. ການຈັດສັນງົບປະມານກຸ່ມບ້ານ ບໍ່ຄວນອີງໃສ່ແຕ່ຈຳນວນປະຊາກອນຂອງກຸ່ມບ້ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສະເໜີໃຫ້ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບໄລຍະທາງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງກຸ່ມບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼິກທີ່ມີຈຳນວນ ປະຊາກອນໜ້ອຍໄດ້ຮັບງົບປະມານທີ່ເໝາະສົມ ໃນການກໍສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ເຊິ່ງເປັນບິດຮຽນໃຫ້ແກ່ການ ກະກຽມ ທລຍ 3 ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະຫວ່າງທຶນ.
12. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເຫັນດີ ຮັບຮອງເອົາການຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 22 ຕໍ່ໜ້າ ຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ສ່ວນວັນ ແລະ ເວລາ ຈັດກອງປະຊຸມໄດ້ມອບໃຫ້ ທລຍ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍ່ ປະຫານສະພາບໍລິຫານ.

ອີກໜຶ່ງວຽກງານທີ່ພື້ນດັ່ນກໍແມ່ນການປະເມີນຜົນກະທີບຂອງວຽກງານ ທລຍ ເຊິ່ງຖືວ່າມີຄວາມ ຈຳເປັນ ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂຂອນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການກະກຽມໂຄງການ ທລຍ ໃນໄລຍະທີ 3. ໃນເດືອນພິດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີທີມງານປະເມີນອິດສະຫຼຸງ ຈາກທະນາຄານໂລກ (Independent Evaluation Group) ມາຮັດການປະ ເມີນວຽກງານ ທລຍ ໃນໄລຍະທີ 1 ແລະ ໄລຍະທີ 2 ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອກວດກາ-ປະ ເມີນຜົນການນຳໃຊ້ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມ

ທັງນີ້ຈຸດປະສົງຢາກປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂອງທະນະຄານໄລກ ໃນການປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງການໃຫ້ກັ້ວມ ແລະ ກິດຈະກຳການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ.

ຄຽງຄຸ້ກັບການປະເມີນຂ້າງເທິງ ກໍ່ຍັງໄດ້ມີການກະກຽມບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ການເຮັດປະເມີນຜົນກະທົບໄລຍະຫ້າຍໂຄງການຂອງ ທລຍ 2 (End-line Survey) ການປະເມີນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງຂອງວຽກງານ ທລຍ ໄລຍະທີ 2.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ວຽກງານທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ເອີ້ນໃຈໃສ່ແມ່ນການຕິຕາມຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດຂອງ ທລຍ ເປັນຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ ທີ 9, 10 ແລະ 11 ເຊິ່ງມີຈຳນວນທັງໝົດ 988 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃນນັ້ນ ຮອດຫ້າຍເຕືອນພິດສະພາ 2015 ມີຈຳນວນ 971 ໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ ແລະ ອ່ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ. ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຢ່ອຍທັງໝົດ 988 ໂຄງການ ແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດ້ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ທັງໝົດ 217,681,022,006 ກີບ.

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

1.1 ຮອບວຽນ 12 (ສຶກປີ 2014-2015) ແລະ 13 (ສຶກປີ 2015-2016)

ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສຶກປີ 2014-2015) ມີຈຳນວນທັງໝົດ 439 ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຄາດຄະເນງົບປະມານ 84,937,684,430 ກີບ ໃນນັ້ນຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າປະມານ 16 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມູນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ມີ 88 ໂຄງການ, ມີ ຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ມີ 131 ໂຄງການ, ຫ້ອຍກວ່າ 50% ມີ 108 ໂຄງການ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 112 ໂຄງການແມ່ນກໍາລັງກະກຽມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	59	24	18	4	13
ສາລະວັນ	31	1	5	5	20
ຊຽງຂວາງ	42	13	9	14	6
ຜິ້ງສາລີ	25	0	2	10	13
ຫລວງນໍ້າຫາ	21	1	11	3	6
ຫົວພັນ	125	40	58	26	1
ຫຼວງພະບາງ	48	0	10	6	32
ອຸດືມໄຊ	50	4	12	23	11
ອັດຕະປີ	18	5	3	10	0
ເຊກອງ	20	0	3	7	10
ລວມ	439	88	131	108	112

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ພຶດສະພາ 2015

ຕາຕະລາງ 2 ໂຄງການທຶນສິມທີບຂອງລັດຖະບານ

ແຂວງ	ຈໍານວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0% Sum of 0%
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	15	10	3	2	0
ແຂວງ ສາລະວັນ	12	1	5	5	1
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	13	11	2	0	0
ແຂວງ ຫົວພັນ	21	18	3	0	0
ແຂວງ ອັດຕະປີ	10	4	3	3	0
ແຂວງ ເຊກອງ	3	0	3	0	0
ລວມ	74	44	19	10	1

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ພຶດສະພາ 2015

ສໍາລັບ 74 ໂຄງການທີ່ເປັນທຶນສິມທີບຂອງລັດທະບານນັ້ນ 44 ແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ 100% ໃນນັ້ນ 18 ແມ່ນຈາກແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ 10 ໂຄງການຈາກແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, 11 ໂຄງການ ຈາກແຂວງ ຊຽງຂວາງ, 4 ໂຄງການຈາກແຂວງ ອັດຕະປີ ແລະ ອີກ 1 ໂຄງການ ແມ່ນຈາກແຂວງ ສາລະວັນ ສໍາລັບໂຄງການທີ່ສໍາເລັດນັ້ນ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນປະກອບເອກະສານເພື່ອຂໍເຖິງຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການ ເຖິງ ສ່ວນໂຄງການທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງ.

1.2. ຮອບວຽນ 11 (ສຶກປີ 2013-2014)

ໃນສຶກປີ 2013 - 2014 (ຮອບວຽນ 11) ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ 10 ແຂວງ, 42 ເມືອງ, 278 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກວມເອົາ 1,951 ບ້ານ, ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈໍານວນ 333 ໂຄງການ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດປະມານ 9,698,846 ໂດລາສະຫະລັດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2015 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ, 321 ໂຄງການ (96.39%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100% ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ 0.9%, ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ແມ່ນມີຈໍານວນ 10 ໂຄງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນມໍ່ງ ນີ້. ອີງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເຫັນວ່າທຸກໂຄງການ ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ 3 ແລະ 4.

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຮອບວງນ 11

ແຂວງ	ຈໍານວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	45	44	1	0	0
ສາລະວັນ	16	15	1	0	0
ຊຽງຂວາງ	29	29	0	0	0
ຜົງສາລີ	23	23	0	0	0
ຫຼວງນ້ຳທາ	16	14	2	0	0
ຫົວພັນ	69	69	0	0	0
ຫຼວງພະບາງ	43	42	1	0	0
ຊຸດິມໄຊ	54	54	0	0	0
ອັດຕະປີ	18	13	3	2	0
ເຊກອງ	20	18	2	0	0
ລວມ	333	321	10	2	0

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ພຶດສະພາ 2015

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຮອບວງນ 11 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ແຂວງ	ຈໍານວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້	38	37	1	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	57	55	2	0	0
ສາຫາລະນະສຸກ	22	20	2	0	0
ສຶກສາ	119	115	2	2	0
ນ້ຳສະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມ	91	88	3	0	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	6	6	0	0	0
ລວມ	333	321	10	2	0

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ພຶດສະພາ 2015

ສໍາລັບໂຄງການເພີ່ມ 40 ໂຄງການ ອີງຕາມການຕິດຕາມປະສານງານຮ່ວມກັບພະນັກງານ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂັ້ນແຂວງ ສໍາລັບແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານເພີ່ມ ຈໍານວນ 40 ໂຄງການ ໃນ 7 ແຂວງ ຄື: ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫົວພັນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປີ ເຊິ່ງນຳໃຊ້ງົບປະມານຢູ່ 203,604 ໂດລາສາຫະລັດ ຫລື 1,628,832,802 ກີບ, ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດສໍາເລັດ ໄດ້ 100% ແລ້ວ ຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

ຕາລະລາງ 4 ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ 40 ໂຄງການເພີ່ມຈາກທຶນອີງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາປະເທດສະວິດເຊີ

ແລນ

ແຂວງ	ຈໍານວນ ໂຄງການ	0%	<50%	>50%	100%	ເຫດຜົນ
ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ	1				1	ສໍາເລັດ
ແຂວງ ຫົວພັນ	19				19	ສໍາເລັດ
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	5				5	ສໍາເລັດ
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	1				1	ສໍາເລັດ
ແຂວງ ສາລະວັນ	4				4	ສໍາເລັດ
ແຂວງ ເຊກອງ	9				9	ສໍາເລັດ
ແຂວງ ອັດຕະປີ	1				1	ສໍາເລັດ
ລວມ	40				40	

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ 31 ພຶດສະພາ 2015

1.3. ຮອບວຽນ 9 ແລະ ຮອບວຽນ 10 (ສຶກປີ 2012-2013 ແລະ ສຶກປີ 2013-2014)

ໃນຮອບວຽນທີ 9 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈໍານວນທັງໝົດ 262 ໂຄງການ ຢ່າງເປົ້າ
ຫມາຍ (ອັດຕະປີ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທາ) ແລະ ນຳໃຊ້
ງົບປະມານທັງໝົດ 61,114,300,917 ກີບ ມີຈໍານວນ 258 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100 %
ແລະ ຝົບປະມານທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ 60,099,742,167 ກີບ ຫລື 98.2 % ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດບາງໂຄງການໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງມີຄວາມຫລັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ, ມີ 2
ໂຄງການຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື ຢ່າງເຂວົງ ອັດຕະປີ ຄືໂຄງການຂຸດນ້ຳສ້າງຢູ່ເມືອງ ສະຫນາມໃຊ້
ບ້ານອຸດົມສູກ ແລະ ບ້ານມິດສໍາພັນ ອີງຕາມການລາຍງານຈາກເດືອນທີ່ຜ່ານມາປະຈຸບັນ ທັງສອງໂຄງການແມ່ນມີ
ຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ແລ້ວ ແລະ ອີກ 1 ໂຄງການແມ່ນຢູ່ເຂວົງ ເຊກອງ ເມືອງດາກຈຶງ ກຸ່ມດາກປາ-
ຫລັກຊາວ ບ້ານດາກຮອງໃຫຍ່ ໂຄງການກໍສ້າງນ້ຳລົນ ປະຈຸບັນກໍາລັງຂຶ້ນອຸປະກອນເຂົ້າພື້ນທີ່ແລະຄາດວ່າຈະລົງມື
ກໍສ້າງໃນໄວ່ງນີ້ ເພາະຈາກການລາຍງານໃນດັ່ງຜ່ານມາ ແມ່ນມີບັນຫາເລື່ອງເສັ້ນທາງເຂົ້າໄປເຖິງສະຖານທີ່ກໍສ້າງ
ແຕ່ປະຈຸບັນເສັ້ນທາງໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງແລ້ວ ແລະ ສໍາລັບ 1 ໂຄງການກໍສ້າງທີ່ພັກນັກສຶກສາ ຢ່າງເຂວົງ ຫຼວງນ້ຳ
ທາ ເມືອງນາເລ ກຸ່ມສະເລ່ອງ ບ້ານດອນທີບ ນັ້ນແມ່ນຖືກຍົກເລີກເນື່ອງຈາກຖືກໂຄງການສ້າງເຄື່ອນໄຟຟ້າ.

ໃນຮອບວຽນທີ 10 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ 393 ໂຄງການ ແລະ ຝົບປະມານທັງໝົດ
ຈໍານວນ 79,119,001,522 ກີບ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຄືກັບທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຜ່ານ
ມາ, ມີຈໍານວນ 392 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສໍາເລັດການກໍສ້າງ ແລະ ຝົບປະມານຈໍານວນ 78,057,591,242 ກີບ
(99%) ແມ່ນໄດ້ຖືກໂອນສາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເຫຼື່ນມັນ. ສາລັບ 1 ໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ສໍາເລັດນັ້ນ
ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຍ່ອຍກວ່າ 50% ເຊິ່ງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເຂວົງ ຫຼວງນ້ຳທາ ເມືອງນາເລ
ກຸ່ມສະແກນ (ບ້ານສະແກນ) ເປັນໂຄງການກໍສ້າງຂົວຊຸມ ມີຄວາມລັກຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການ
ທິດລອງ ແລະ ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳມາຈາກຕ່າງປະເທດ (ປະເທດ
ຫວຽດນາມ), ເປັນທຶນສົມທຶນລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ.

2. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຢ 2

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຢ 2 ຮອບວຽນ 9, ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 60,282,193,471 ເທົ່າກັບ 99%, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 78,551,771,384 ເທົ່າກັບ 99% ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈຳນວນ 73,702,729,049 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 95% ຂອງໃຈປະມານທັງໝົດ (77,447,719,567 ກີບ) ແລະ ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ງົບປະມານທັງໝົດ 84,937,684,430 ກີບ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍເຖື່ອເນື້ອງຈາກໂຄງການກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສໍາລັບໂຄງການທີ່ສໍາເລັດແລ້ວແມ່ນກໍາລັງກະກຽມເອກະສານເພື່ອຂໍເບີກຈ່າຍ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 4. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍໃຈປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2015)

ຮອບວຽນ (ສີກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ໃຈປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ໃຈປະມານ (ກີບ)	ຍອດເຫຼືອ
ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	258	60,282,193,471	832,107,446
ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)	393	79,119,001,522	392	78,551,771,384	567,230,138
ຮອບວຽນ 11 (2013-2014)	333	77,447,719,567	321	73,702,729,049	3,745,095,518
ຮອບວຽນ 12 (2014-2015)	439	84,937,684,430	88	ກໍາລັງຂໍເບີກຈ່າຍ ຜ່ານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ	ໃຈປະມານ ອາດຈະມີ ການປ່ຽນແປງ ພາຍຫຼັງມີການປະມູນ ໂຄງການຍ່ອຍແລ້ວ.
ຮອບວຽນ 13 (ສີກປີ2015-2016)	110	ບ້າງທຶນສົມທຶນ ລັດຖະບານແມ່ນສໍາເລັດ ການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ແລ້ວ	0	-	ກໍາລັງລຳທັການອະນຸ ມັດຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ລວມ	1,537	302,618,706,436	1,059	212,536,693,904	5,144,433,102

ຮັບກັບຕົ້ນ: ພະແນກປຳລິຫານ - ການເງິນ, ທລຢ, 31 ພຶດສະພາ 2015

3. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ

- ວຽກງານວິສະວະກຳ ແລະ ວິຊາການ

- ຕິດຕາມ ຕາຕະລາງສັງລວມໂຄງການຍ່ອຍຂອງເມືອງ ສໍາລັບແຂວງທີ່ມີໃຈປະມານເທົລືອ ພ້ອມທັງສໍາເລັດການລົງກວດກາເອກະສານປົກປ້ອງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ.
- ກະກຽມແຜນການເອີ້ນກັບສຶກສາລົງກວດກາຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍໃນແຕ່ລະແຂວງເພື່ອຮັບ ປະກັນຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.

- ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11 ແລະ 12 ພ້ອມທັງກະກຽມການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ILO ແລະຕິດຕາມການກໍສ້າງຫ້ອນ້າ ແລະ ເພດານໂຮງຮຽນທີ່ນໍໃຊ້ທຶນຂອງອີງການພັດທະນາຈາກປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ (SDC).
- ສືບຕໍ່ກະກຽມຫລັກສຸດຝຶກອົບຮົມ ຕາມຮູບແບບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊຸມເຕັມຮູບແບບ (CDD) ລວມທັງກະກຽມການຮ່ວມມືກັບອີງການນັ້ນແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ນ້າສະອາດ.

▪ ອຽກງານພັດທະນາຊຸມຊຸມ

- ຊ່ວຍຫ້ອງການພັດທະນາຊຸມນະບົດເມືອງຂວາ, ແຂວງ ຜັງສາລີ ໃນການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ 10 ບ້ານ ທີ່ຂັ້ນກັບກຸ່ມບ້ານແດນຫາດ (ເປັນກຸ່ມບ້ານທີ່ ທລຍ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ) ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ຂັ້ນບ້ານຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ລະຫວ່າງວັນທີ 11-22 ພຶດສະພາ 2015 ລົງຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຢູ່ເມືອງລອງ, ນາ ແລະ ເມືອງວຽງພູຄາ, ແຂວງ ຫລວງນ້ຳຫາ.
- ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພະແນກວິສະວະກຳ ເພື່ອປັບປຸງຂອດການປະສານງານ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍດໍາເນີນໄປໃນລວງດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊຸມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າການໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດາຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການຍ່ອຍດ້ວຍເຂົາເຈົ້າເອງ;
- ລົງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ກະດານຂ່າວຢູ່ 6 ບ້ານ 5 ເມືອງຄື, ເມືອງຊໍາໃຕ້/ເມືອງກັວນ, ວຽງໄຊ, ເມືອງຮັງມູນ ແລະ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ສໍາເລັດການປັບປຸງ ສາລະຄະດີວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄໍາປະກັນດ້ານໂພຊະນ
- ຮ່ວມກັບ ໂທລະພາບເຫັ່ງຊາດ ພ້ອມທັງສໍາເລັດການພະລິດເຄື່ອງມື IEC ສໍາລັບກິດຈະກຳ ປຊພ.
- ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-13 ພຶດສະພາ 2015, ທລຍ ສູນກາງ ໄດ້ລົງນໍາພາທິດລອງ ວິທີການຈັດກອງປະຊຸມສິນທະນາຮ່ວມກັບຊຸມຊຸມ ກ່ຽວກັບຄະນະກວດສອບທາງສັກຄົມຂັ້ນບ້ານ ໂດຍໄດ້ຮັດທິດລອງຢູ່ 2 ບ້ານ ຄື: ບ້ານລື່ມ, ເມືອງນ້ຳບາກ ແລະ ບ້ານ ປະເລະ, ເມືອງ ນອງ ກ່ອນທີ່ທີມງານ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນບ້ານເປົ້າໝາຍອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ 12 ພາຍໃນເມືອງທິດລອງ CDD.
- ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມສິດສະເໜີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ວຍໂອກາດ (3 ທ່ານ) ຈາກຫ້ອງການ ທລຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບ ແລະ ແລກປ່ຽນປິດຮຽນກ່ຽວກັບ ວຽກງານສົ່ງເສີມສິດສະເໜີພາບຍິງຊາຍ ກັບຄະນະເຄືອຂ່າຍສົ່ງເສີມສິດສະເໜີພາບຍິງຊາຍ (Gender Network) ທີ່ຫ້ອງການອີງການ CARE ປະຈຳ ສປປ ລາວ.
- ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2015, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປົກສາຫາລີ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມສະເໜີພາບຍິງຊາຍ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025), ທີ່ໂຮງແຮມລາວລ້ານຊ້າງ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍ ຄະນະກຳມະການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງເຫັ່ງຊາດ.

- ນໍາພາທ່ານ Bassam Ramadan ຫົວໜ້າປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງທະນາຄານໄລກ ໄປ ຍັງມາມ ເບິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາທີ່ຂັບເຕືອນໄດ້ຮູມຊຸມເອງ ແລະ ກິດຈະກຳ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ບ້ານບາງຢາງ ແລະ ບ້ານແກ້ງລົ້ນ, ເມືອງ ນອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2015

ວຽກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

- ສໍາເລັດບົດລາຍງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ໄດ້ສິ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອປະກອບຄໍາຄິດ ເຫັນ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ສັງລວມເອົາບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພື້ນເດັ່ນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ຜ່ານມາ ແລະ ແຜນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.
- ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ-ລາຍງານ ຄວາມຄົບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານໃນແຕ່ລະແຂວງ ໂດຍ ສະເພາະແຂວງທີ່ມີຄວາມລ່າຊ້າ ແມ່ນໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ໃຫ້ທຶດຊື້ນໍາ ເພື່ອໃຫ້ໜ້າທີ່ວຽກງານ ຕ່າງໆສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານກໍ່ສ້າງໂຄງການຢ່ອຍ.
- ກະກຽມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ຈະມາປະເມີນປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງວຽກງານ ທລຍ ໄລຍະທີ 1 ແລະ ໄລຍະທີ 2 ເຊິ່ງໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ 7 ເມືອງ ໃນ 3 ແຂວງ (ແຂວງ ຫົວພັນ, ຫຼວງນ້ຳຫາ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ). ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວ ກັບກຸ່ມບ້ານ ທີ່ມອນໃນແຜນຂອງການຮັດບົດປະເມີນໄລຍະທ້າຍໂຄງການ (control & treatment) ເພື່ອຈະສົມທຽບກັບການຮັດປະເມີນໄລຍະຕົ້ນ.

ວຽກງານບໍລິຫານ - ການເງິນ

- ສໍາເລັດການດັດເລືອກ ແລະ ບັນຈຸຕຳແໜ່ງງານ ປະສານງານແຂວງ ສາລະວັນ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມວຽກ 18 ພຶດສະພາ 2015
- ສໍາເລັດການອອກໜັງສີແນະນຳການປະຕິບັດວຽກໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານທີ່ຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກບໍ່ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຫ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
- ສໍາເລັດການຊັບຊ້ອນພະນັກງານບາງຕຳແໜ່ງຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ໄດ້ຮັບການລົງຊື້ນໍາຈາກສູນກາງ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 01-05 ມິຖຸນາ 2015.

ວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ

ວຽກງານທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນເດືອນ

1. ວຽກງານທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນເດືອນ

- ໄດ້ສໍາເລັດສ້າງບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບພາຍໃນຂອງ ທລຍ ແລະ ໂຄງການ ຄປພ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ກວມເອົາໄລຍະເວລາ ແຕ່ ເດືອນ ເມສາ 2014 ຫາ ມິນາ 2015.

2. ຜົນຂອງການກວດສອບ

- ບົດລາຍງານການກວດສອບ ທລຢ ຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ສໍາເລັດ ແລະ ລາຍງານໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2015, ໂດຍປະກອບດ້ວຍ 8 ຂັ້ນທີ່ພືບເຫັນ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນຳ.
- ບົດລາຍງານການກວດສອບ ໂຄງການ ຄປພ ຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ສໍາເລັດ ແລະ ລາຍງານໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2015, ໂດຍປະກອບມີ 10 ຂັ້ນທີ່ພືບເຫັນ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນຳ
- **ໂຄງການບັນບຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໄພຊະນາການ (LONG)**
 - ເປີດກອງປະຊຸມຖອນຖອດບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄຕມາດທີ 2, ທີບທວນຄືນຄາແນະນາຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ສ້າງແຜນໄຕມາດທີ 3 ສີກປີ 2014-2015 ທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແມ່ນຈັດຢູ່ເມືອງນອງ ໂດຍມີເມືອງເຊີໂປນມາຮ່ວມນຳ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 28 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ, ແຂວງ ຫົວພັນແມ່ນຈັດຢູ່ທີ່ເມືອງ ຊ່ອນໂດຍມີເມືອງເມືອງຮັກງົມມາເຂົ້າຮ່ວມນຳ ມຮຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 23 ທ່ານ ຍິງ 8 ທ່ານ
 - ການບັນບຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນໄລຍະເດືອນ ພຶດສະພາ 2015 ແມ່ນໄດ້ຕິດຕາມການທ້ອນເງິນ ຂອງກຸ່ມ ກຊກ ມາຮອດປະຈຸບັນ ໃນ 4 ຕົວເມືອງສາມາດທ້ອນເງິນໄດ້ທັງໝົດ 223,232,000 ກີບ.
 - ການຕິດຕາມກິດຈະກຳຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ປ່ອຍທຶນໃນຮອບວຽນໃນຮອບວຽນທີ I ແລະ ຮອບວຽນທີ II ມີກິດຈະກຳເຊັ່ນ: ລ້ຽງແບ 351 ໂຕ; ລ້ຽງໝູ 3,484 ໂຕ; ລ້ຽງເປັດ 240 ໂຕ ; ລ້ຽງໄກ່ 15,497 ໂຕ ; ຕໍ່າຫຼຸກ 657 ຜິນ; ປຸກເຫັດ 6 ຄອບຄົວ; ລ້ຽງກີບ 15 ຄອບຄົວ; ລ້ຽງປາດຸກ 60 ຄອບຄົວ; ລ້ຽງປາໜອງ 151 ຄອບຄົວ.
 - ສັກປາວກຊັນໃຫ້ສັດລ້ຽງຂອງກຸ່ມ ກຊກ ໄດ້ 3,672 ໂຕ.
 - ຊາວບ້ານໄດ້ສອນຊາວບ້ານ ການຕໍ່າຫຼຸກ ໄດ້ 7 ຄັ້ງເຊັ່ນ: ມີສະມາຊິກແມ່ຍິງທັງໝົດ 114 ຄົນ
 - ເມືອງຊ່ອນໄດ້ໄປສອນຕໍ່າຫຼຸກໄດ້ 3 ຄັ້ງ ມີສະມາຊິກຈຳນວນ 75 ຄົນ.
 - ເມືອງຮັກງົມໄດ້ 2 ຄັ້ງ ມີສະມາຊິກຈຳນວນ 24 ຄົນ.
 - ເມືອງນອງໄດ້ 1 ຄັ້ງ ມີສະມາຊິກຈຳນວນ 7 ຄົນ.
 - ເມືອງ ເຊີໂປນ 1 ຄັ້ງ ມີສະມາຊິກຈຳນວນ 8 ຄົນ.
 - ສ້າງຄອກໄກ່ເພື່ອຕຽມລ້ຽງໃນຮອບວຽນທີ 3 ໃນທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2015: ເມືອງເຊີໂປນ ໄດ້ຮັດຄອກໄກ່ໄດ້ 414 ຄອກ ແລະ ໄດ້ນໍາພາຊຸມຊັນ, ບ້ານສາກິກ ແລະ ບ້ານແກ້ງກີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາບລົງທານ ແລະ ໄດ້ສະຫຼືບົດເພື່ອແລກປ່ຽນປະສິບປະການ 1 ຄັ້ງທີ່ເມືອງ ເຊີໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມທັງໄດ້ ວາງສະແດງສິນຄ້າຫັດຖະກຳ ຈາກ ກຸ່ມ ກຊກ 1 ຄັ້ງທີ່ເມືອງເຊີໂປນ.

ວຽກດ້ານໄພຊະນາການ

1. ໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍຸການປະຕິບັດກິດຈະກຳໄພຊະນາການຢູ່ 07 ສູນໄພຊະນາການ (04 ສູນໄພຊະນາການຂອງເມືອງເຊີໂປນ ແລະ 03 ສູນໄພຊະນາການຂອງ ເມືອງ ນອງ) 02 ເມືອງ ເມືອງເຊີໂປນ

ແລະ ເມືອງ ນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ມີພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມ 11 ຄົນ ຍິງ 06 ເມືອງ (ເມືອງ ແລະ ໂປນ ມີ 07 ຄົນ ຍິງ 04 ຄົນ ເມືອງ ນອງ ມີ 04 ຄົນ ຍິງ 02 ຄົນ)

- ກິດຈະກຳອາຫານເສີມ: ແຕ່ລະເຫັ່ງໄດ້ຮັດປົກກະຕິ ມີລະຄັ້ງ 05 ມັ້ຕໍ່ ອາຫິດ ການບັນທຶກຮັດໄດ້ ດິນສົມຄວນ ແລະ ກິດຈະກຳໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຸຂະສົກສາ ແລະ ໂພຊະນາສົກສາ ໄດ້ຮັດປົກກະຕິ.
 - ກິດຈະກຳສະໜັບສະໜູນ ຫ້ອງການສາຫາລົງບໍລິການສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ ເດັກ ຢູ່ເມືອງ ແລະ ໂປນໄດ້ ດຳເນີນເປົປົກກະຕິ ແຕ່ ເມືອງນອງຫາກວ່າງແຜນຮ່ວມກັບຂະແໜງສາຫາເພື່ອເຄື່ອນໄຫວບໍລິການ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກຢູ່ບ້ານທີ່ມີສູນໂພຊະນາການ, ການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ ເດັກນ້ອຍອາບຸຕໍ່ກ່ວາ 02 ປີ ຢູ່ເມືອງນອງ ປະຕິບັດໄດ້ດີ ແລະ ມີການບັນທຶກລະອຽດ ແຕ່ ເມືອງແລະ ໂປນ ຍັງບໍປະຕິບັດປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ມີການບັນທຶກຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຕໍ່ເມືອງ.
 - ກິດຈະກຳຊຸກຍຸການຮັດສວນຄົວ ທັງສວນລວມ ແລະ ສວນບຸກຄົນ ແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນື່ອງຈາກເປັນລະດຸແລ້ງ ບໍ່ມີນ້າພຽງຟ້າໃນການຮັດສວນຄົວ.
2. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີບຫວນຜົນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳໂຄງການ ຄປພ ໄຕມາດ 02 ແລະ ວາງ ແຜນກິດຈະກຳໄຕມາດ 03 ຢູ່ທີ່ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງ ຫົວພັນ ມີ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 25 ທ່ານ ຍິງ 11 ທ່ານ ຜົນກອງປະຊຸມ: ເບິ່ງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມທີ່ຄັດຕິດມາ

- ສໍາລັບເຄື່ອງມີ ແລະ ສີສຸຂະສົກສາ ໂຄງການ ຈໍານວນ 17 (ພາກສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ 08 ລາຍການ: ແຜນໂຄສະນາລົງງລູກດ້ວຍນິມແມ່, ບັນທຶກການເຕີບໂຕຂອງເດັກນ້ອຍ, ປຶ້ມເສັ້ນສະແດງການ ເຕີບໂຕຂອງເດັກຍິງ-0-5 ປີ, ປຶ້ມເສັ້ນສະແດງການເຕີບໂຕຂອງເດັກຊາຍ 0-5 ປີ, ແຜນພົກອາຫານປະເພດເມັດ ເຫັ້ງເປືອກແຂງທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຄວນຫາໄວ້ ແລະ ການປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ, ແຜນພົກອາຫານຈາກແຫຼ່ງທໍາ ມະຊາດທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະ ການປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ, ແຜນພັບສວນຄົວ, ແຜນພົກພາກທີ່ 9, 11, 12) ລາຍການໄດ້ ຖືກຈັດພິມ ແລະ ກະກຽມແບ່ງປັນແຈກຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງເປົ້າໝາຍ.

4. ແຜນວຽກສໍາລັບເຕືອນ ພິດສະພາ 2015

▪ ວຽກງານວິສະວະກຳ

- ສືບຕໍ່ອອກແບບການປະດັບປະດາລົດແຫ່ຂະບວນສະເໜີມສະຫລອງວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ກະກຽມແຜນລົງກວດ ກາໂຄງການຍ່ອຍ GOL ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ຄພທສ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11 ແລະ 12.
- ສັງລວມບັນຫາກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງການກໍ່ສ້າງຮອບວຽນທີ 11 ກວດຄືນ ແລະ ບັບປຸງແບບ ແຕ່ມ ກໍ່ສ້າງປະເພດອາຄານ ສໍາລັບນໍາໃຊ້ຮອບວຽນທີ 13 ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ກະກຽມຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມ Water CAD ໃຫ້ວິຊາການຂັ້ນເມືອງ.

- สืบต่อภาระภูมิหลักสุดฝึกอบรม Grasp & Gear ให้กับอาชากันขั้นเมืองที่เข้ามาใหม่ และ สืบต่อเว็บกำกับชุมชนโคงากานน้ำเพื่อจัดตั้งประติบัติโคงากานทีดลองกานก่อสร้างวิถีดั้ยโดยร่วมมีภาระกิจ กานน้ำสะอาด WSP.

▪ គ្រពេទានដាក់ខាងក្រោមខ្លួន

- ຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນກຸ່ມບ້ານແດນຫາດ ຢູ່ເມືອງຂວາ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ລະຫວ່າງວັນທີ 17-18 ມິຖຸນາ 2015.
 - ຈັດທັດສະນະສຶກສາໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການສ້າງວັງສະຫງວນ ຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມຈຳນວນ ວັງສະຫງວນ ຕື່ມອີກຢູ່ໃນຮອບວຽນທີ 12 ພ້ອມທັງໃຫ້ກາຍເປັນແຫລ່ງອາຫານຕາມທຳມະຊາດຂອງຊຸມຊົນ ແນໃສ່ ຮັບປະກັນໄດ້ໃຫ້ແກ່ການຄ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນອະນາຄິດ ແລະ ປະສານງານກັບຄະນະ ຮັບຜິດຊອບກົດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນທາງດ້ານໂພຊະການການ ແລະ ສົມທິບກັບພະແນກການເງິນ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມກຸ່ມທ້ອນເງິນ ສໍາລັບບ້ານທີ່ເຮັດທິດລອງ CDD ມອນໃນຮອບວຽນ 12.
 - ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນການທິດແທນຄືນ ແລະ ຍົກຍ້າຍຖຸນຖານໃນອບວຽນ 12 (ສຶກປີ 2014-2015) ຂອງແຕ່ລະ ແຂວງເປົ້າໝາຍ ທລຍ, ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນລາຍງານ ແລະ ປະເມີນເປົ່ງຜົນກະທິບທີ່ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງ ແລະ ເປັນປິດຮຽນໃນຮອບວຽນຕໍ່ໜ້າ ອີງຕາມກອບນະໂຍບາຍວຽກງານບ້ອງກັນຜົນກະທິບທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມຂອງ ທລຍ.
 - ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການດໍາເນີນກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ປະຈຳຮອບວຽນ 12 ໃນ ແຕ່ລະເມືອງເປົ້າໝາຍ ທລຍ.
 - ກະກຽມຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການງ່າວຍເຫຼືອ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສະໜັບສະໜັນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມຂອງນັກຮຽນຍິງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ ສອກຫລິກ ພ້ອມທັງລົງຈັດຕັ້ງຄະນະກວດສອບຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຕິດຕາມ ແລະ ຝົກອົບຮົມຄືນ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກົນໄກການສະແດງຄໍາຄົດຄໍາເຫັນ ຢູ່ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍເມືອງທິດລອງ.
 - ຂຽນຂ່າວ ແລະ ດັດແກ້ຂ່າວທີ່ມາຈາກ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ສິ່ງໃຫ້ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ລາຍການລຸ່ງສ້າງ-ລຸ່ງສາ, ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ, ຫັ້ງສີພິມຕ່າງໆ ແລະ ເວບໄຊ ທລຍ ພ້ອມຈັດສໍາພາດ ລາຍການຮອບບ້ານຜ່ານ ເມືອງ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການພັດທະນາທີ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຊຸມຊົນເອງ.

▪ វិវាទការងារពីតាមប្រមើលជូន

- ສະຫຼຸບສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງ ຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ລົງທຶນຕາມ ແລະ ເຮັດການປະເມີນຄວາມຍິນຍົງຂອງການນຳໃຊ້ໂຄງການ ແລະ ປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ກສກ.

- ກະກຽມປິດລາຍງານ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານ ທລຢ ເພື່ອເຂົ້າຮັບລາງວັນ ASEAN ອີງຕາມໜັງສື ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 853/ຫລບ ລົງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2015.
- ເອົາໃຈໄສ່ຕິດຕາມ ແລະ ຍົກສູງວຽກງານ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ໂດຍມີແຜນຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສູ່ສັງຄົມກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ຫົວຂ້າການ ພັດທະນາໂດຍຊຸມຊົນ “Asia Regional Conference on Community Driven Development or CDD” ທີ່ເມືອງເຊຸບ ປະເທດຟີລິບປິນ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນຫ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ ຫຼື ກໍລະກິດ 2015.
- **ວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ**
- ປະກາດຮັບສະໜັກ ແລະ ຄັດເລືອກຕຳແໜ່ງເລຂານຸການ ປະຈຳ ທລຢ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ປະກາດຮັບສະໜັກ ແລະ ຄັດເລືອກຕຳແໜ່ງ ການເງິນເມືອງ ດາກຈິງ ແຂວງ ເຊກອງ
- ດຳເນີນການປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກທີ່ບົກສາໄລຍະສັ້ນ ດ້ານການອອກແບບຮູບພາບ ແລະ ບັບປຸງລາຍການ “ພາລະປິດບາດ ແລະ ຫັ້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບ” ຂອງພະນັກງານປັບປຸງຊື່ວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຫ່ລ່ງທຶນທີ່ສະໜັບສະໜູນ.
- ກະກຽມປິດຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງມາດຖານການຄັດເລືອກ ແລະ ໃຫ້ການຍ້ອງແກ່ຫ້ອງການ ທລຢ ແລະ ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກທີ່ມີຜົນງານ ຊົ່ງຄາດຄະເນໃຫ້ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ຊົມເຊີຍ ໃນກອງປະຊຸມພະນັກງານປະຈຳປີ 2015 ທີ່ຈະຈັດໃນເດືອນສິງຫາ 2015.
- ກະກຽມທີບຫວນຄືນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພິຈາລະນາ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນການສືບຕໍ່ສັນຍາໃຫ້ແກ່ເຂົ້າເຈົ້າ.
- ໂດຍການປະສານສົມທີບ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຊ່ຽວຊານ Dr. Gaminei ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ ຈະໄດ້ປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານປັບປຸງຊື່ວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນຫຼຸກໆ ລະດັບຄືນໃໝ່.

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຢ



ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວົງ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ມະນີວັນ ອິນທະບູນຍາ

ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ
Bounkhouang SOUVANNAPHANH