

ຫ້ອງວ່າງານລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ຫລຍ)



ປິດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຫລຍ
ມີຖຸນາ 2015

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຫລຍ ສູນກາງ

ກະກຽມໄດຍ: ໜ່ວຍງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ
9 ກໍລະກິດ 2015

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ
ກອງທຶນທຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ເລກທີ...../ທລຍ
0640

09 JUL 2015

ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ
ມີຖຸນາ ແລະ ແຜນວຽກ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2015

ວຽກງານທີ່ພື້ນເດັ່ນສໍາລັບເດືອນ ມີຖຸນາ 2015 ແມ່ນການການປະເມີນຜົນກະທີບຂອງວຽກງານ ທລຍ
ຊື່ງທີ່ວ່າມີຄວາມ ຈໍາເປັນ ແລະ ເປັນຕິ່ງອັນໄຂສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການກະກຽມໂຄງການ ທລຍ ໃນໄລຍະທີ 3. ໃນ
ເດືອນມີຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີທີມງານປະເມີນອົດສະຫຼະ ຈາກທະນາຄານໄລກ (Independent Evaluation
Group) ມາຮັດການປະເມີນວຽກງານ ທລຍ ໃນໄລຍະທີ 1 ແລະ ໄລຍະທີ 2 ແຊ່ງຈຸດປະລົງຂອງການປະເມີນຄັ້ງ
ນີ້ ແມ່ນເພື່ອກວດກາ-ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການຢ່ອຍທີ່ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງມືຈຸດປະສົງປາກປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂອງທະນະຄານໄລກ ໃນການ
ບັນບຸງຄຸນພາບຂອງການໃຫ້ກັ້ນຢືນ ແລະ ກິດຈະກຳການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ.

ຄຽງຄຸ້ມການປະເມີນຂ້າງເທິງ ກໍຍັງໄດ້ມີການກະກຽມບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອຕອບສະຫອງ ໃຫ້ແກ່
ການຮັດປະເມີນຜົນກະທີບໄລຍະທ້າຍໂຄງການຂອງ ທລຍ 2 (End-line Survey) ການປະເມີນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີ
ປົດບາດສໍາຄັນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງຂອງວຽກງານ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ຈະໄດ້ຈັດຢູ່ໃນ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງ
ຜົງສາລີ, ອຸດິມໄຊ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປີ.

ສໍາລັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອບຂອງ ທລຍ ໃນ 4 ຮອບວຸນ 9, 10, 11,
ແລະ ຮອບວຸນ 12¹ (2011-2015) ມີຈານວນໂຄງການລວມທັງໝົດ 1,426 ໂຄງການ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດສໍາເລັດ 100% ແລ້ວ 1,126 ໂຄງການ ເທົ່າກັບ 78% ຂອງໂຄງການທັງໝົດ ແລະ ນຳໄຊ້ງົບປະມານທັງ
ໝົດ 293,462,961,681 ກີບ ສໍາເລັດການເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 236,118,499,221 ກີບ ເທົ່າກັບ 80% ຂອງ
ງົບປະມານທັງໝົດ.

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍ
- 1.1 ຮອບວຸນ 12 (ສຶກປີ 2014-2015)

¹ ສໍາລັບງົບປະມານໃນຮອບວຸນທີ 12 ອາດມີການປ່ຽນແປງເນື່ອງຈາກບາງໂຄງການຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປະມູນ

ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສຶກປີ 2014-2015) ມີຈຳນວນທັງໝົດ 438 ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຄາດຄະເນງົບປະມານ 86,960,002,000 ກີບ ໃນນັ້ນຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມຸນຄ່າປະມານ 16 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມູນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ມີ 149 ໂຄງການ, ມີ ຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ມີ 123 ໂຄງການ, ຫ້ອຍກວ່າ 50% ມີ 86 ໂຄງການ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 15 ໂຄງການແມ່ນກໍາລັງກະກຽມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	59	29	15	2	0
ສາລະວັນ	31	1	5	5	2
ຊຽງຂວາງ	42	32	7	3	0
ເມື່ອສາລີ	25	3	6	13	1
ຫລວງນໍ້າຫາ	21	6	8	5	0
ຫົວພັນ	124	66	53	5	4
ຫຼວງພະບາງ	48	0	12	11	4
ອຸດົມໄຊ	50	4	12	24	4
ອັດຕະປີ	18	7	3	8	0
ເຊກອງ	20	1	2	10	0
ລວມ	438	149	123	86	15

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນເປັນ, ທລຍ, 30 ມິຖຸນາ 2015

1.2. ຮອບວຽນ 11 (ສຶກປີ 2013-2014)

ໃນສຶກປີ 2013 - 2014 (ຮອບວຽນ 11) ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ 10 ແຂວງ, 42 ເມືອງ, 278 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກວມເອົາ 1,951 ບ້ານ, ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນ 333 ໂຄງການ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດປະມານ 77,447,719,567 ກີບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2015 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ, 325 ໂຄງການ (97.59%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100% ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ 1.2%, ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ແມ່ນມີຈຳນວນ 7 ໂຄງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນມົງໝົງ ນີ້. ອີງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໜັ້ນວ່າ ທຸກໂຄງການ ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ 2 ແລະ 3.

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຮອບວຸງນ 11

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	45	45	0	0	0
ສາລະວັນ	16	16	0	0	0
ຊຽງຂວາງ	29	29	0	0	0
ຜົ່ງສາລີ	23	23	0	0	0
ຫຼວງນໍ້າຫາ	16	14	2	0	0
ຫົວພັນ	69	69	0	0	0
ຫຼວງພະບາງ	43	42	1	0	0
ອຸດິມໄຊ	54	54	0	0	0
ອັດຕະປີ	18	15	2	1	0
ເຊກອງ	20	18	2	0	0
ລວມ	333	325	7	1	0

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນເມືນ, ທລຍ, 30 ມິຖຸນາ 2015

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີ້ 8 ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນສໍາເລັດ ແລະ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດ້າງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 3 ໂຄງການທີ່ຫລັກຊີໃນຮອບວຸງນ 11

ຮອບວຸງນ	ຊື່ໂຄງການ	ແຂວງ	ເມືອງ	ກຸ່ມບ້ານ	ບ້ານ	ຄວາມຄືບໜ້າ%
11	ກໍ່ສ້າງຕະຫລາດຊຸມຊຸມ	ແຂວງ ອັດຕະປີ	ພູວັງ	ວົງສໍາພັນ	ຄໍາວົງສາ	75
11	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລິນ	ແຂວງ ເຊກອງ	ລະມານາ	ປາກປຸນ	ປາກກະຍອງ	95
11	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລິນ	ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	ໄພນໄຊ	ກຸ່ມ ບ້ານນໍ້າບໍ່	ຫັວຍມັນ	70
11	ກໍ່ສ້າງສຸກສາລາ	ແຂວງ ອັດຕະປີ	ພູວັງ	ສິມບຸນ	ພູຍາງ	77
11	ກໍ່ສ້າງໃໝ່ ໄຮງຮຽນປະຖົມ	ແຂວງ ອັດຕະປີ	ສະຫາມໄຊ	ຫນອງທຶນ	ມັດກາ	15
11	ກໍ່ສ້າງໃໝ່ ໄຮງຮຽນປະຖົມ	ແຂວງ ເຊກອງ	ດາກຈີງ	ອາປຸນ	ຕັ້ງເປີຍ	85
11	ກໍ່ສ້າງຂົວຊຸ	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າຫາ	ນາແລ	ພູຫຼວງ	ພູຫຼວງມີກຈີງ	58
11	ກໍ່ສ້າງຂົວຊຸ	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າຫາ	ລອງ	ບວກບໍ່ (ຈ່າໃຫຍ່)	ແສນຈຸມບ(ຈ່າປີ)	65

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນເມືນ, ທລຍ, 30 ມິຖຸນາ 2015

ຕາຕະລາງ 4. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຮອບວຽນ 11 (ແບກຕາມຂະແໜງການ)

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່ານໍ	38	37	1	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	57	55	2	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	22	21	1	0	0
ສຶກສາ	119	117	1	1	0
ນັ້ສະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມ	91	89	2	0	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮກ	6	6	0	0	0
ລວມ	333	325	7	1	0

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນເມືນ, ທລຍ, 30 ມິຖຸນາ 2015

1.3. ຮອບວຽນ 9 ແລະ ຮອບວຽນ 10 (ສຶກປີ 2012-2013 ແລະ ສຶກປີ 2013-2014)

ໃນຮອບວຽນທີ 9 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນທັງໝົດ 262 ໂຄງການ ຢູ່ 7 ແຂວງເປົ້າ ຫມາຍ (ອັດຕະປີ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ທລວງນ້ຳຫາ) ແລະ ນຳໃຊ້ ວົບປະມານທັງໝົດ 61,114,300,917 ກີບ ມີຈຳນວນ 260 ໂຄງການທີ່ເກີດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100 % ແລະ ວົບປະມານທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ 60,099,742,167 ກີບ ທລື 99.23 % ຂອງວົບປະມານທັງໝົດ. ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດບາງໂຄງການໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ 1 ໂຄງການແມ່ນຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ເມືອງດາກຈິງ ຖ່ານທາງປາທລັກຊາວ ບ້ານດາກອງໃຫຍ່ ໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງນ້ຳລົມ ປະຈຸບັນແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າໄປ 35% ແລ້ວ ແລ້ວ ສໍາລັບ 1 ໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງນ້ຳພັກສຶກສາ ຢູ່ແຂວງ ທລວງນ້ຳຫາ ເມືອງນາເລ ຖ່ານທີ່ບັນດານີ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຂອງກວ່າ 50% ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳຫາ ເມືອງນາເລ ຖ່ານສະແກນ (ບ້ານສະແກນ) ເປັນໂຄງການ ກ່ຽວຂ້ອງຊ່າຍ ມີຄວາມລ້າຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການທິດລອງ ແລະ ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເພື່ອກໍາມີດມາຕະຖານເຫລັກຄືໃຫມ່ (ປະເທດຫວຽດນາມ), ເປັນທຶນສິມທີບລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ.

ໃນຮອບວຽນທີ 10 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ 393 ໂຄງການ ແລະ ວົບປະມານທັງໝົດ ຈຳນວນ 79,119,001,522 ກີບ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຄືກັບທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຜ່ານ ມາ, ມີຈຳນວນ 392 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສໍາເລັດການກ່ຽວຂ້ອງກວ່າ 50% ແລ້ວ ວົບປະມານຈຳນວນ 78,057,591,242 ກີບ (99%) ແມ່ນໄດ້ຖືກໃອນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍເຫຼົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບ 1 ໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ສໍາເລັດນັ້ນ ມີຄວາມຄືບໜ້າຂອງກວ່າ 50% ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳຫາ ເມືອງນາເລ ຖ່ານສະແກນ (ບ້ານສະແກນ) ເປັນໂຄງການ ກ່ຽວຂ້ອງຊ່າຍ ມີຄວາມລ້າຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການທິດລອງ ແລະ ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເພື່ອກໍາມີດມາຕະຖານເຫລັກຄືໃຫມ່ (ປະເທດຫວຽດນາມ), ເປັນທຶນສິມທີບລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ.

2. ວົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍ ທລຍ 2

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍວົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2015 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 60,358,716,747 ເທົ່າກັບ 99%, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 78,736,368,285

ເທົ່າກັບ 99% ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເປີກຈ່າຍແລ້ວ ຈໍານວນ 74,176,311,140 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 96% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ (77,447,719,567 ກີບ) ແລະ ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ຝົບປະມານທັງໝົດ 86,960,002,000 ກີບ ເປີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 22,847,103,049 ກີບ ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງ 4 ລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງ 5. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເປີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຢ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2015)

ຮອບວຽນ (ສຶກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເປີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ບອດເຫຼືອ
ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	260	60,358,716,747	755,584,170
ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)	393	79,119,001,522	392	78,736,368,285	382,633,237
ຮອນວຽນ 11 (2013-2014)	333	77,447,719,567	325	74,176,311,140	3,271,513,427
ຮອນວຽນ 12 (2014-2015)	438	86,960,002,000	149	22,847,103,049	64,112,898,951 ງົບປະມານອາດມີການ ປັງປຸງນໍ້ອງຈາກບາງ ໂຄງການຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນ ຕອນການປະມຸນ
ຮອນວຽນ 13 (ສຶກປີ2015-2016)	110	ບ້າງທຶນສິນທີບັດຖະ ບານແມ່ນສໍາເລັດການສ້າ ຫຼວດ-ອອກແບບແລ້ວ	0	-	ໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ຈົວດັບ: ຈົວດັບທີ 1 ແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ-ກັນຍາ, ຈົວດັບທີ 2 ແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ-ຫັນວາ 2016 ຈົວລະ 16 ຕັ້ງ.
ລວມ	1,537	304,641,024,006	1,126	236,118,499,221	68,522,524,785

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ - ການເງິນ, ທລບ, 30 ມິຖຸນາ 2015

3. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ

- **ວຽກງານວິສະວະກຳ ແລະ ວິຊາການ**
 - ຕິດຕາມ ຕາຕະລາງສັງລວມໂຄງການຢ່ອຍຂອງເມືອງ ສໍາລັບແຂວງທີ່ມີງົບປະມານຫຼົລື ພ້ອມທັງ
ສໍາເລັດການລົງກວດກາເອກະສານປົກປ້ອງຜົນກະທີບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຢ່ອຍ.
 - ກະກຽມແຜນການເອົານັກສຶກສາລົງກວດກາຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງໂຄງການຢ່ອຍໃນແຕ່ລະແຂວງ
ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ.
 - ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມໂຄງການຢ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11 ແລະ 12 ພ້ອມທັງກະກຽມການຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ILO ແລະ ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງຫ້ອງນ້ຳ, ເພດາໂຮງຮຽນທີ່ນໍ້າໃຊ້ທຶນຂອງອົງການພັດທະນາຈາກປະເທດ
ສະວິດເຊີແລນ (SDC).

- สิบตໍກະກຽມຫລັກສຸດຝຶກອົບຮົມ ຕາມຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຊຸມຊົນຕົ້ມຮູບແບບ (CDD) ລວມທັງກະກຽມການຮ່ວມມືກັບອົງການນີ້ ແລະ ສູຂະອະນາໄມ ນີ້ສະອາດ.
- **ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ**
 - ຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນກຸ່ມບ້ານແດນຫາດ ຢູ່ເມືອງຂວາ ແຂວງເມື່ອງສາລີ ລະຫວ່າງວັນທີ 17-18 ມິຖຸນາ 2015 ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາການດໍາເນີນກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນຂອງຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກອງປະຊຸມປະສານງານປະຈໍາເດືອນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ປະຈໍາຮອບວຽນ 12 ໃນແຕ່ລະເມືອງເປົ້າໝາຍ ທລຍ.
 - ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ແນະນຳ ຝຶກອົບຮົມຄະນະກວດສອບທາງສັງຄົມຂັ້ນບ້ານຢູ່ 5 ເມືອງທິດລອງ CDD ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄະນະກວດສອບທາງສັງຄົມຂັ້ນບ້ານກ່ຽວກັບວິທີການກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ທລຍ.
 - ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການດໍາເນີນກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກອງປະຊຸມປະສານງານປະຈໍາເດືອນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງປະຈໍາຮອບວຽນ 12 ໃນແຕ່ລະເມືອງເປົ້າໝາຍ ທລຍ.
 - ໃນບັນດາ 5 ເມືອງທິດລອງໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະກວດສອບຂັ້ນບ້ານສໍາເລັດໝົດແລ້ວ ສໍາລັບ ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ 12 ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂຶ້ນມຸນຂ່າວສານ ຜ່ານກະດານຂ່າວກຸ່ມບ້ານ ຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ມີການປັບປຸງກະດານຂ່າວກຸ່ມບ້ານ.
 - ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາໄຕມາດ ກັບ ສູນນ້າສະອາດ ແລະ ອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງສາຫາລະນະສຸກ, ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2015 ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບ ການກະກຽມໂຄງການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ (2016-2020) ທີ່ຈັດຂຶ້ນໄດ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້ ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2015.
- **ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ**
 - ວຽກງານທີ່ພື້ນຕົ້ນໃນພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນເດືອນ ມິຖຸນາ 2015 ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການຊົມໄຊ້ ເຄື່ອງມີ ກສກ ພ້ອມທັງຄວາມພິງຟໍໃຈຂອງພໍແມ່ປະຊາຊົນຕໍ່ກັບບັນດາໂຄງການທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜູນຈາກ ທລຍ 2 ແຕ່ປີ 2011-2015 (ຮອບວຽນ 9-11) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ເມື່ອງສາລີ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປີ 28 ຄົນເປັນຍົງ 8 ຄົນມາຈາກ ທລຍ ສູນກາງ 5 ຈາກແຂວງ 15 ແລະ ເມື່ອງ 8 ທ່ານ.
 - ສໍາເລັດການສະໜອງຂຶ້ນມຸນ ແລະ ກະກາຍມແຜນເພື່ອເຮັດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງ ທລຍ 2 ຕໍ່ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນແມ່ນຂຶ້ນມຸນກ່ຽວກັບ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ (treatment Kumban) ແລະ ກຸ່ມບ້ານທີ່ ທລຍ ບໍ່ໃຫ້ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ (control kumban).
 - ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫ້າວຽກຂອງ ທລຍ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ກັບຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການເກົ່າບ້ານສັງຄົມທັງນີ້ກໍເພື່ອສຶກສາວ່າໂຄງການທັງໝົດທີ່ ທລຍ ສະນັບສະໜູນ. ທັງນີ້ກໍເພື່ອສຶກສາວ່າໂຄງການທັງໝົດ 988 ໂຄງການ (2011-2014) ແມ່ນມີຈັກໂຄງການທີ່

ສາມາດນຳໄຊໄດ້ ແລະ ມີຈັກໂຄງການທີ່ເປົ່າເຍ້ ພ້ອມທັງສະໜີວິທີການແກ້ໄຂເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນ
ຢູ່ຂອງໂຄງການ.

- ເພື່ອຮັບປະກັນການລາຍງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຫາງດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້
ໃຫ້ທຶນ ແມ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງຂໍ້ມູນຂອງ ທລຍ ຄືນໃຫມ່ທີ່ສາມາດປ້ອນຂໍ້ມູນໄດ້ທັງສອງລະບົບ ອອນ
ລາຍ ແລະ ອອບລາຍ ພ້ອມທັງເພີ່ມຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໃນລະບົບ.

▪ ວຽກງານບໍລິຫານ - ການເງິນ

- ປະກາດຮັບສະໜັກ ແລະ ຄັດເລືອກຕໍ່ແຫ່ງເລຂານຸການ ປະຈຳ ທລຍ ແຂວງຊຽງຂວາງ: ໄດ້ສໍາເລັດ
ຂະບວນການຄັດເລືອກ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈະເລີ່ມວຽກໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2015
- ປະກາດຮັບສະໜັກ ແລະ ຄັດເລືອກຕໍ່ແຫ່ງ ການເງິນເມືອງ ດາກຈິງ ແຂວງ ເຊກອງ: ປະຈຸບັນຢູ່ໃນຂັ້ນ
ຕອນການກວດກາບີດປະເມີນຜົນການຄັດເລືອກ ເຊິ່ງດໍາເນີນໄດ້ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກພະນັກງານ
ຂັ້ນແຂວງ.
- ດໍາເນີນການປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກທີ່ບຶກສາໄລຍະສັ້ນ ດ້ານການອອກແບບຮູບພາບ: ໄດ້ເຊັ້ນສັນຍາກັບ
ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ເຊິ່ງໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກແມ່ນ 06 ກໍລະກົດ - 30 ກັນຍາ 2015.
- ປັບປຸງລາຍການ “ພາລະບົດບາດ ແລະ ຫ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ” ຂອງພະນັກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຫ່ງທຶນທີ່ສະໜັບສະໜູນ: ກໍາລັງດໍາເນີນ ແລະ
ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ໃຫ້ສໍາເລັດ ຕາມຄາດໝາຍແມ່ນກາງເດືອນ ກໍລະກົດ 2015
- ກະກຽມທີບທວນຄືນຫຼາທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພິຈາລະນາ
ຕຸ່ອນໄຂຕ່າງໆໃນການສືບຕໍ່ສັນຍາໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ: ກໍາລັງດໍາເນີນ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າປະມານ 50%
- ໄດຍການປະສານສົມທິບ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຊຽງຊຽງຊານ Dr.Gamini ແລະ ທິວໜ້າພະແນກ
ພັດທະນາຊຸມຊຸມ ຈະໄດ້ປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນຫາງ
ດ້ານໂພຊະນາການໃນຫຼຸກງາລະດັບຄືນໃໝ່: ກໍາລັງດໍາເນີນ ບັນຫຼິນຖານການບຶກສາຫາລື ແລະ ກົ່ນຄວ້າ
ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ.
- ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ (LONG)

ສໍາເລັດການແນະນຳ ແລະ ນໍາພາສ້າງເຮັດແຜນວຽກ ແລະ ວິບປະມານປະຈຳໄຕມາ ຂອງແຕ່ລະເມືອງດັ່ງນີ້:

ລ/ດ	ລາຍການ	ງົບປະມານໄຕມາດແຕ່ລະເມືອງ (ກີບ)				ລວມທັງໝົດ
		ເມືອງ ຮັງນ	ເມືອງຊອນ	ເມືອງ ເຊໄປນ	ເມືອງ ນອງ	
1	ງົບປະມານການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນ(5-8/2015)	100,477,000	105,388,000	123,170,000	102,551,000	431,586,000

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ຜ່ວມງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ທລຍ, 30 ມິຖຸນາ 2015

ສໍາເລັດແນະນຳໃຫ້ພະນັກງານກຸມບ້ານສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈຳເດືອນ ມີຖຸນາ 2015 ຂອງແຕ່ລະຄົມ ແລະ ທີບທວນ 4 ແບບພອມຕັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໄພສະນາ ການ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ຂອງ ທລຍກັບພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນວ່າ ສົມຄວນມີການປັບປຸງບ່ອນ ໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທອບສະໜອງ ກັບທິດທາງ ແລະ ເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງໂຄງການ ອີງໃສ່ 12 ຫຼັກການທີ່ຂຽນໄວ້ ຢູ່ໃນ ຄຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 10 ຫຼັກການເມ່ນອີງໃສ່ ອັນດຽວກັນກັບ ທລຍ ແລະ ສັງລວມ ເອົາຕາເທະລາງ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກີດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບຂອງ ກຊກ ພາຍຫຼັງທີ່ ປ້ອນລາຍຊື້, ປະເພດກີດຈະກໍາ, ຈໍານວນເງິນຢືນ, ສໍາເລັດແລ້ວຈາກແຕ່ລະເມືອງ

ດ້ານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່:

ວຽກງານການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນໄລຍະເດືອນ ມີຖຸນາ 2015 ແມ່ນໄດ້ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ເງິນບ້າງ 15,000 US (120,000,000ລ້ານກີບ) ແມ່ນບ້າງເງິນຈະສິ່ງເສີມການລັງງາງໄໝເພື່ອສະໜອງແນວພັນໃຫ້ແກ່ ສະມາຊຸກຜູ້ລັງງາງໄກ່, ແຕ່ເວລານີ້ມັນບໍ່ທັນມີຄວາມຈໍາເປັນເທື່ອ ເພາະວ່າປະຊາຊົນຍັງຫານແນວພັນຕາມທ້ອງ ຕະຫລາດຍັງພິໄດ້ຢູ່. ສະນັ້ນຈຶ່ງທຶນທຶນດັ່ງກ່າວມາເປັນການຝຶກອົບອີມໃຫ້ຊາວບ້ານກ່ອນຈະປະຕິບັດກີດຈະກໍາ ຕ່າງໆ ແລະ ຕິດຕາມກີດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສິ່ງເສີມໄປແລ້ວນັ້ນໃຫ້ມີການຕໍ່ເນື້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ,ທຶນດັ່ງກ່າວຈຶ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມ ສໍາຄັນ ແລະ ຮິບດ່ວນເພາະວ່າລະດຸການນີ້ແມ່ນລະດຸການຜະລິດຂອງຊາວບ້ານແລ້ວ.

ການທ້ອນເງິນຂອງກຸ່ມ ກຊກ

ຈໍານວນ	ຊື່ ຂອງເມືອງ	ຈໍານວນ	ຈໍານວນ	ຈໍານວນ	ຈໍານວນ	ຈໍານວນ	ຈໍານວນເງິນທ້ອນ
		ບ້ານ	ຖຸມ	ສະມາຊຸກ	ຜູ້ຍົງ	ຜູ້ຊາຍ	(ກີບ)
1	ເມືອງ ຮັງມ	20	67	978	576	402	86,398,000
2	ເມືອງ ຊອນ	20	68	1,018	615	403	36,512,000
3	ເມືອງ ເຊີນປັນ	30	104	1,437	1,075	362	91,723,000
4	ເມືອງ ນອງ	15	67	973	954	19	18,519,000
Total		85	306	4,406	3,220	1,186	233,152,000

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ຕ່ວຍງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອຄ້າປະກັນດ້ານໄພສະນາການ, ທລຍ, 30 ມີຖຸນາ 2015

ການທ້ອນເງິນຂອງສະມາຊຸກກຸ່ມ ກຊກ ເຫັນວ່າເປັນປົກກະຕິເພາະວ່າເດືອນ ພຶດສະພາ 2015 ມີເງິນຝາກທັງໝົດ ເກົ່າກັບ 223,232,000 ກີບ ແລະ ເດືອນ ມີຖຸນາ 2015 ມີເງິນຝາກທັງໝົດເກົ່າກັບ 233,152,000 ກີບ ແລະ ເຫັນເພີ້ມຂຶ້ນຈາກເດືອນກ່ອນ 9,920,000 ກີບ ຖ້າສະເລັຍຕໍ່ຫີວຄົນແມ່ນ ຖືກຜູ້ລະ 2,251 ກີບ, ຖືວ່າເລີ່ມຄາດ ຫນາຍ ເພາະເຮົາກໍານົດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຝາກຕໍ່ສຸດຜູລະ 2,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ, ສະມາຊຸກທັງໝົດມີ 4,406 ຄົນ.

ຈ່ານວນເງິນທຶນຫຸນວຽນ ທີ່ໄດ້ສະຫັບສະຫຼຸນທັງໝົດ ຂອງແຕ່ລະເມືອງ

ຈ/ນ	ຊື່ ແຂວງ ເມືອງ	ຈ/ນ ບ້ານ	ຈ/ນ ຖຸມ	ຈ/ນ ສະມາຊິກ	ຈ່ານວນ ຜູ້ບົງ	ຈ່ານວນ ຜູ້ຊາຍ	ກໍານົດທຶນ ຕໍ່ສະມາຊິກ	ຈ່ານວນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ
1	ຮັງມ	20	67	978	576	402	1,040,000	994,089,000
2	ຊອນ	20	68	1.018	615	403	1,040,000	1,022,720,000
3	ເຊີ່ຍນ	30	104	1.437	1.175	362	1,040,000	1,470,429,000
4	ນອງ	15	67	973	954	19	1,600,000	1,537,600,000
Total		4	85	4.406	3.220	1.186		5,024,838,000

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ຕ່າງໆຢານບັນບຸງຊີວິດການເປັນຄູ່ພໍ່ອຄ້າປະກັນດ້ານໃຫຍ່ສະນາການ, ຫລຍ, 30 ມິຖຸນາ 2015

ໃນຈ່ານວນທຶນທີ່ກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ໂຄນລົງເຖິງມີປະຊາຊົນແລ້ວ, ໃນໄລຍະນີແມ່ນກໍາລັງຊັ້ນຂຽວປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນກັ້ນພໍ່ອໄປທ່າການຜະລິດ, ເພາະວ່າລະດຸການນີ້ແມ່ນລະດຸການຜະລິດຂອງຊຸມຊົນ. ສ່ວນເງິນທີ່ກ່າວນີ້ໃນຮອບວຽນທີ່ 2 ແມ່ນໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ສະມາຊິກທ່າການຜະລິດແລ້ວ, ຍັງເຫັນວ່າຮອບວຽນທີ່ 3 ກໍາລັງຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະກິດຈະກໍາໃຫ້ຊາວບ້ານ, ບ່ອນໃດສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມກໍ່ແມ່ນປ່ອຍທຶນໃຫ້ຊາວບ້ານກັ້ນພໍ່ອມ່າງກັນເລີຍ.

ວຽກດ້ານໂພຊະນາການ

- ໄດ້ສໍາເລັດການເຮັດຮ່າງແຜນກິດຈະກໍາໂພຊະນາການໃຫ້ພະນັກງານດ້ານໂພຊະນາການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ 04 ເມືອງ.
- ໄດ້ເຮັດຫັງສີຂີ້ແນະນຳເພີ່ມເຕີມການດໍາເນີນກິດຈະກໍາບັນບຸງຊີວິດການເປັນຄູ່ພໍ່ອຄ້າປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ (ປຊພ) ຂອງ ຫລຍ ໃຫ້ທັງສອງແຂວງໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ.
- ເຄື່ອງມື ແລະ ສໍ່ສຸຂະສົກສາ ໂຄງການ ຈ່ານວນ 17 (ພາກ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ 08 ລາຍການ: ແຜ່ນໂຄສະນາລ່ຽງລຸກດ້ວຍນິມແມ່, ປຶ້ມຕິດຕາມການຕີບໄຕຂອງເຕັກນ້ອຍ, ປຶ້ມເລັ້ນສະແດງການຕີບໄຕຂອງເຕັກບົງ 0-5 ປີ, ປຶ້ມເລັ້ນສະແດງການຕີບໄຕຂອງເຕັກຊາຍ 0-5 ປີ, ແຜ່ນພິກອາຫານປະເພດມັດແຫ້ງເປືອກແຂງທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຄວນຫາໄວ້ ແລະ ການປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ, ແຜ່ນພິກອາຫານຈາກແຫ້ງທໍາມະຊາດທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ການປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ, ແຜ່ນພັບສວນຄົວ, ແຜ່ນພິກ ພາກທີ 9, 11, 12) ລາຍການໄດ້ຖືກແບ່ງປັນ ແລະ ກຽມລົງແຈກປາຍໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງເປົ້າໝາຍ.
- ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນບຸງຮ່າງບຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີ 2016-2020 ຮ່າງສະບັບທີ 2 ວັນທີ 18-19 ມິຖຸນາ 2015 ທີ່ ສູນຝຶກອົບຮົມ ICTC, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

4. ແຜນວຽກສໍາລັບເຕືອນ ມີຖຸນາ 2015

▪ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ

- ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 9-11 ກໍລະກິດ 2015.
- ຈັດທັດສະນະສຶກສາໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ ທລຍ ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ກ່ຽວກັບການສ້າງວັງສະຫງວັນ ຢູ່ເມືອງແອດ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຢູ່ເມືອງຮຽມ ແຂວງຫົວພັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-3 ກໍລະກິດ 2015.
- ຈັດທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການກໍສ້າງໂຮງຮຽນ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທ່າໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ILO.
- ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມປະຈໍາເດືອນຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານປະຈໍາເດືອນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ປະຈໍາຮອບວຽນ 12 ໃນຕ່າງລະເມືອງເປົ້າໝາຍ ທລຍ.
- ຈັດຝຶກອົບຮົມຄະນະກວດສອບທາງສັງຄົມຂຶ້ນບ້ານຢູ່ 5 ເມືອງທິດລອງ CDD ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄະນະກວດສອບທາງສັງຄົມຂຶ້ນບ້ານກ່ຽວກັບວິທີການກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໄຄງການຍ່ອຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ທລຍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ໄຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ທລຍ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢາວນານ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາມີຄວາມຍືນຍົງ.

▪ ວຽກງານວິສະວະກໍາ

- ລົ້ຖ້າຄໍາຕອບຈາກຂັ້ນເທິງກ່ຽວກັບການປະດັບປະດາລິດແຫ່ຂະບວນສະເໜລິມສະຫລອງວັນຊາດທີ 2
- ສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນລົງກວດກາໄຄງການຍ່ອຍ GOL ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ດພທສ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມໄຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11, 12.
- ສືບຕໍ່ສັງລວມບັນຫາກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງການກໍສ້າງຮອບວຽນທີ 11 ແລະ ສືບຕໍ່ກວດຄືນ ແລະ ບັບປຸງແບບແຕ່ມຳກໍສ້າງປະເພດອາຄານ ສໍາລັບນຳໃຊ້ຮອບວຽນທີ 13.
- ສືບຕໍ່ກະກຽມຫລັກສຸດຝຶກການຝຶກອົບຮົມ Water CAD ໃຫ້ວິຊາການຂັ້ນເມືອງ.
- ສືບຕໍ່ກະກຽມຫລັກສຸດຝຶກອົບຮົມ Grasp & Gear ໃຫ້ວິຊາການຂັ້ນເມືອງທີ່ເຂົ້າມາໃໝ່.
- ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປີ) ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄຄງການທິດລອງ ການກໍສ້າງວິດຖ່າຍ ໂດຍຮ່ວມມືກັບອົງການນີ້ສະອາດ WSP.

▪ ວຽກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

- ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ທລຢ ພ້ອມທັງລົງຊື້ນໍ້າພະນັກງານແຂວງກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນ.
- ເຊົ້າຮ່ວມການເຮັດທິດລອງການນຳໄຊ໌ແບບສອບຖາມການເຮັດປະເມີນກະທົບຂອງ ທລຢ (End line survey) ບຸນິ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງ ຜົ່ງສາລີ, ອຸດິມໄຊ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປີ.

▪ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອດ້ານໄພຊະນາການ (LONG)

- ຕິດຕາມກວດກາການທ້ອນເງິນ, ການຕັບກັງ ແລະ ການປ່ອຍກັງ ຂອງກຸ່ມ ກຊກ.
- ຕິດຕາມຕັບກຳ ກົດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນຮອບວຽນທີ 1 ແລະ ທີ 2 ແລະ 3 ທີ່ໄດ້ປ່ອຍເງິນອອກໄປແລ້ວ, ມີກົດຈະກຳຫຍັງແດ່ ແລະ ມີກົດຈະກຳໄດ້ທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ແລ້ວ ແລະ ດັ່ງຈໍານວນທີ່ໄດ້ໃນແຕ່ລະເດືອນ.
- ກະກຽມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານແຕ່ລະກົດຈະກຳໃນຮອບວຽນທີ 3 ໃນທ້າຍເດືອນ 7 ແລະ ໃຫ້ໄດ້ປ່ອຍທຶນໄປພ້ອມງັກໃຫ້ສໍາເລັດ.
- ກະກຽມບົດແນະນຳໂຄງການສໍາລັບເມືອງເປົ້າໝາຍໃໝ່ ແລະ ບົດແນະນຳ Guideline ປະເພດຕ່າງໆ.
- ປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ພາລະບົດບາດ (TOR) ໃນການປະກອບພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ທີ່ຈະເຂົ້າມາໃໝ່.
- ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມວິຊາລົງຈະດັບ-ສັດຕະວະແພດໃຫ້ພະນັກງານໂຄງການ ແຕ່ລະເມືອງໃນ 4 ເມືອງຄື: (ເມືອງ ເຊໂປນ, ເມືອງ ນອງ, ເມືອງ ຮັງມ ແລະ ເມືອງ ຊອນ ພ້ອມໄປແຈກປາຍ ປິດສະເຕີ,ແຜ່ນພັບວິຊາການດ້ານຕ່າງໃຫ້ສໍາເລັດ.

ວຽກໄພຊະນາການ

- ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນລະຫວ່າງຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳ ໄພຊະນາການຂອງແຕ່ລະເມືອງ.
- ຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານສູນໄພສະນາການ,ການປຸງແຕ່ງອາຫານແບບຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານໄພສະນາການ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຈກປາຍສື່ສຸຂະລືກສາໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

▪ ວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ

- ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ ຊັ້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບກົດຈະກຳ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໄພສະນາການ ຂັ້ນສູນກາງ, ຜູ້ປະສານງານດ້ານວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໄພສະນາການ ຂັ້ນສູນກາງ, ຜູ້ຊ່ວຍກົດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໄພສະນາການ ຂັ້ນສູນກາງ, ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ, ປະສານງານ

- ຂັ້ນເມືອງ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນປຸ່ຂັ້ນເມືອງ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກໄພສະນາການຂັ້ນເມືອງ,
ຜູ້ປະສານງານຂັ້ນບ້ານ, ອາສາສະມັກຕິດຕາມກວດກາ.
- ດໍາເນີນຂະບວນການຄັດເລືອກພະນັກງານຕໍາແໜ່ງຂ້າງເທິງ (ໃນກໍລະນີທີ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ຫ້າທີ່
ຮັບຜິດຊອບໄດ້ຖືກກຳນົດ ແລະ ອະນຸມັດ) ແລະ ປະກາດຮັບສະໜັກ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານຂັບລິດຂັ້ນ
ສຸນກາງ

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ



ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວົງ

ມະນີວັນ ອິນທະປັນຍາ

ບຸນກວ້າງ ສູວັນນະພັນ
Bounkhouang SOUVANNAPHANH