
ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)



ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ
ສິງຫາ 2015

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ທລຍ ສູນກາງ

ກະກຽມໂດຍ: ໜ່ວຍງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

14 ກັນຍາ 2015

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

0828
ເລກທີ...../ທລຍ

ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ
ສົງຫາ ແລະ ແຜນວຽກ ເດືອນ ກັນຍາ 2015

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ແມ່ນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ 2 ແມ່ນໄດ້ກວມເອົາທັງໝົດ 10 ແຂວງ 42 ເມືອງ 278 ກຸ່ມບ້ານ ເຊິ່ງປະກອບມີ 1951 ບ້ານ ແລະ ມີຫລາຍກວ່າ 1400 ໂຄງການຍ່ອຍດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ນຳໃຊ້ງົບປະມານຫລາຍກວ່າ 300.68 ຕື້ກີບ (ແຕ່ປີ 2012-2015) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ນ້ຳສະອາດ, ຄົມມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໂຄງລ່າງດ້ານກະສິກຳ ເຊິ່ງມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບປະໂຫຍດໂດຍກົງຫລາຍ 600,000 ຄົນ.

ເພື່ອການກະກຽມສຳລັບການສືບຕໍ່ວຽກງານ ທລຍ ໄລຍະ 3 ທາງຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ມີການເຮັດປະເມີນໄລຍະທ້າຍ ຂອງໂຄງການ (Endline Survey). ທັງນີ້ກໍເພື່ອປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນ ແລະ ຫລັງໂຄງການ ເພື່ອປຽບທຽບກຸ່ມບ້ານທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ກຸ່ມບ້ານທີ່ ທລຍ ບໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ, ພ້ອມທັງມີການກະກຽມກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງ ທລຍ 3 ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງ ທລຍ 2.

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

1.1 ຮອບວຽນ 12 (ສົກປີ 2014-2015)

ສຳລັບຮອບວຽນ 12 (ສົກປີ 2014-2015) ມີຈຳນວນທັງໝົດ 438 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນນັ້ນຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າປະມານ 16 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມຸນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100% ມີ 300 ໂຄງການເທົ່າກັບ 68.49%, ຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ມີ 74 ໂຄງການ, ໜ້ອຍກວ່າ 50% ມີ 31 ໂຄງການ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ 33 ໂຄງການແມ່ນກຳລັງກະກຽມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	59	48	2	4	5
ສາລະວັນ	31	8	17	5	1
ຊຽງຂວາງ	42	41	1	0	0
ຜົ້ງສາລີ	25	4	13	5	3
ຫລວງນ້ຳທາ	21	10	8	1	2
ຫົວພັນ	124	116	8	0	0
ຫຼວງພະບາງ	48	22	13	0	13
ອຸດົມໄຊ	50	36	6	5	3
ອັດຕະປື	18	14	2	2	0
ເຊກອງ	20	1	4	9	6
ລວມ	438	300	74	31	33

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ສິງຫາ 2015

1.2. ຮອບວຽນ 11 (ສິກປີ 2013-2014)

ໃນສິກປີ 2013 - 2014 (ຮອບວຽນ 11) ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ 10 ແຂວງ, 42 ເມືອງ, 278 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກວມເອົາ 1,951 ບ້ານ, ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນ 333 ໂຄງການ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດປະມານ 77,447,719,567 ກີບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2015 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ, 326 ໂຄງການ (97.89%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100%, ສຳລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ແມ່ນມີຈຳນວນ 7 ໂຄງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນມື້ນີ້. ອີງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເຫັນວ່າທຸກໂຄງການ ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ 2 ແລະ 3.

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	45	45	0	0	0
ສາລະວັນ	16	16	0	0	0
ຊຽງຂວາງ	29	29	0	0	0
ຜົ້ງສາລີ	23	23	0	0	0
ຫຼວງນ້ຳທາ	16	14	2	0	0
ຫົວພັນ	69	69	0	0	0
ຫຼວງພະບາງ	43	42	1	0	0
ອຸດົມໄຊ	54	54	0	0	0
ອັດຕະປື	18	15	3	0	0
ເຊກອງ	20	19	1	0	0
ລວມ	333	326	7	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ສິງຫາ 2015

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີ້ 7 ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນສຳເລັດ ແລະ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 3 ໂຄງການທີ່ຫລ້າຊ້າໃນຮອບວຽນ 11

ຮອບວຽນ	ຊື່ໂຄງການ	ແຂວງ	ເມືອງ	ກຸ່ມບ້ານ	ບ້ານ	ຄວາມຄືບໜ້າ%
11	ກໍ່ສ້າງຕະຫລາດຊຸມຊົນ	ແຂວງ ອັດຕະປື	ພູວິງ	ວິງສຳພັນ	ຄຳວິງສາ	77
11	ກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳລືນ	ແຂວງ ເຊກອງ	ລະມາມ	ປາກປຸນ	ປາກກະຢອງ	95
11	ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລືນ	ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	ໂພນໄຊ	ກຸ່ມ ບ້ານນ້ຳບໍ່	ຫ້ວຍມັນ	70
11	ກໍ່ສ້າງສຸກສາລາ	ແຂວງ ອັດຕະປື	ພູວິງ	ສີມບຸນ	ພູຍາງ	90
11	ກໍ່ສ້າງໃໝ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມ	ແຂວງ ອັດຕະປື	ສະໜາມໄຊ	ໜອງຫິນ	ມັດກາ	80
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ	ນາແລ	ພູຫຼວງ	ພູຫຼວງມິກຈິງ	58
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ	ລອງ	ບວກບໍ່ (ຈຳໃໝ່)	ແສນຈຸມປ(ຈຳປີ)	65

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 31 ສິງຫາ 2015

ຕາຕະລາງ 4. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	38	37	1	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	57	55	2	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	23	22	1	0	0
ສຶກສາ	119	118	1	0	0
ນໍ້າສະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມ	90	88	2	0	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	6	6	0	0	0
ລວມ	333	326	7	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 31 ສິງຫາ 2015

1.3. ຮອບວຽນ 9 ແລະ ຮອບວຽນ 10 (ສິກປີ 2012-2013 ແລະ ສິກປີ 2013-2014)

ໃນຮອບວຽນທີ 9 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນທັງໝົດ 262 ໂຄງການ ຢູ່ 7 ແຂວງເປົ້າຫມາຍ (ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫລວງນໍ້າທາ) ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 61,114,300,917 ກີບ ມີຈຳນວນ 261 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100 % ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ 60,963,457,903 ກີບ ຫລື 99.75 % ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງໂຄງການໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີ 1 ໂຄງການຄື ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫໍພັກນັກສຶກສາ ຢູ່ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ເມືອງນາແລ ກຸ່ມສະເລື່ອງ ບ້ານດອນທິບ ນັ້ນແມ່ນຖືກຍົກເລີກເນື່ອງຈາກຖືກໂຄງການສ້າງເຄື່ອນໄຟຟ້າດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດສະຫລຸບໄດ້ວ່າ ສຳຫລັບຮອບວຽນ 9 ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100%.

ໃນຮອບວຽນທີ 10 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ 393 ໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານທັງໝົດຈຳນວນ 79,119,001,522 ກີບ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຄືກັບທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຜ່ານມາ, ມີຈຳນວນ 392 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ງົບປະມານຈຳນວນ 78,057,591,242 ກີບ (99%) ແມ່ນໄດ້ຖືກໂອນສາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເຫລົ່ານັ້ນ. ສາລັບ 1 ໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ສຳເລັດນັ້ນມີຄວາມຄືບໜ້າໜ້ອຍກວ່າ 50% ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ເມືອງນາແລ ກຸ່ມສະແກນ (ບ້ານສະແກນ) ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ ມີຄວາມລ້າຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການທົດລອງ ແລະ ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເພື່ອກຳນົດມາຕະຖານເຫລັກຄືນໃຫມ່ (ປະເທດຫວຽດນາມ), ເປັນທຶນສົມທົບລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ.

2. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ 2

ສຳລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2015 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 60,963,457,903 ກີບ ເທົ່າກັບ 99.75 %, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 78,876,779,826 ກີບ ເທົ່າກັບ 99.70 % ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈຳນວນ

75,244,282,663 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 97 % ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ (77,447,719,567 ກີບ) ແລະ ສໍາລັບ ຮອບວຽນ 12 ງົບປະມານທັງໝົດ 82,889,353,065 ກີບ ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 38,371,278,203 ກີບ ລາຍ ລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງ 4 ລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງ 5. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2015)

ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ຍອດເຫຼືອ
ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	261	60,963,457,903	150,843,014
ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)	393	79,119,001,522	392	78,876,779,826	242,221,696
ຮອບວຽນ 11 (2013-2014)	333	77,447,719,567	326	75,244,282,663	2,203,541,904
ຮອບວຽນ 12 (2014-2015)	438	82,889,353,065 ¹	300	38,371,278,203	44,518,074,862
ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)	110	ບ້ວງຫິນສົມທົບລັດຖະບານແຜ່ນສໍາເລັດການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບແລ້ວ	0	-	ໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ງວດຄື: ງວດທີ 1 ແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ-ກັນຍາ, ງວດທີ 2 ແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ-ທັນວາ 2016 ງວດລະ 16 ຕື້.
ລວມ	1,536	304,641,024,006	1,279	253,455,798,595	47,114,681,476

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ - ການເງິນ, ທລຍ, 31 ສິງຫາ 2015

3. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ

▪ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ

- ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການດໍາເນີນກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ຂອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ.
- ປັບປຸງເນື້ອໃນການຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ປະຈໍາປີຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ.
- ປັບປຸງຂໍ້ມູນຂັ້ນບ້ານ (ຂຽນໃສ່ເຈ້ງແຜ່ນໃຫຍ່ເພື່ອຕິດໄວ້ຢູ່ບ່ອນປະຊຸມຂອງບ້ານ) ສໍາເລັດແລ້ວ 38 ບ້ານ ນອນໃນ 5 ເມືອງທີ່ກໍາລັງທົດລອງເຮັດ CDD, ປະຈຸບັນຍັງ 8 ບ້ານທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່.
- ຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ໃຫ້ເຂົ້າເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ ລະຫວ່າງວຽກໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ວຽກໂພຊະນາການ.

¹ ງົບປະມານອາດມີການປ່ຽນແປງເນື່ອງຈາກສັນຍາກັບຜູ້ຮັບແຫມ້ນໂຄງການກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່

- ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານກະດານຂ່າວກຸ່ມບ້ານເຊິ່ງມີ 19 ຫົວຂໍ້ຂ່າວ ແລະ ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ລາຍການລູກສ້າງ-ລູກສາ, ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ, ໜັງສືພິມຕ່າງໆ ແລະ ເວບໄຊ ທລຍ ລວມມີ 2 ຫົວຂໍ້ຂ່າວ.
 - ບ້ານ ຜາແຕ ກຸ່ມຈ່າໃໝ່ ມີໂຮງຮຽນປະຖົມຖາວອນຫຼັງໃໝ່ສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ທລຍ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ສໍາເລັດການສໍາພາດລາຍການຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນເອງຢູ່ 3 ແຂວງທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການທົດລອງຢູ່ພ້ອມທັງກະກຽມເຄື່ອງມື ການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ ສໍາເລັດ 90%
 - ກະກຽມແປສາລະຄະດີ 4 ເລື່ອງ ສໍາເລັດ 30% ຄື:
 - DVD ແນະນໍາໂຄງການ ທລຍ
 - DVD ແນະນໍາວຽກງານ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ
 - DVD ຮູບແບບ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ
 - ຊຸມຊົນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ບົດຮຽນພື້ນເດັ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການບ້ານສາກົນ
 - ກະກຽມ ການວາງສະແດງໃນກອງປະຊຸມຂອງອົງຄະນະພັກ ຫລບ ຄັ້ງທີ 4 ໃນຕົ້ນເດືອນ ກັນຍາ 2015 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-17 ຕຸລາ 2015 ທີ່ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ.
 - ສໍາເລັດການສ້າງ DVD ຮູບແບບ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ.
 - ສໍາເລັດອອກແບບເສື້ອ ແລະ ຖົງພາຍ ທີ່ຈະຮັບໃຊ້ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ປະສານງານກັບຊ່ຽວຊານແຕ້ມຮູບ ເພື່ອແຕ້ມຮູບ CDD ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ລົງສີສໍາເລັດແລ້ວ 90%.
- **ວຽກງານວິສະວະກໍາ ແລະ ວິຊາການ**
- ອອກແບບການປະດັບປະດາລົດແຫ່ຂະບວນສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດທີ 2 ແລະ ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11, 12
 - ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ILO ແລະ ກະກຽມຫລັກສູດຝຶກການຝຶກອົບຮົມ Water CAD ໃຫ້ວິຊາການຂັ້ນເມືອງ ພ້ອມທັງສໍາເລັດການເກັບກໍາຈໍານວນບ້ານ ເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືກັບອົງການນໍ້າ ແລະ ສຸກຂະອະນາໄມ ແລະ ນໍ້າສະອາດ.

- ກະກຽມຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມ Grasp & Gear ໃຫ້ວິຊາການຂັ້ນເມືອງ ພ້ອມທັງກວດຄືນ ແລະ ປັບປຸງ ແບບແຕ້ມກໍ່ສ້າງປະເພດອາຄານ ສໍາລັບນໍາໃຊ້ຮອບວຽນທີ 13.
- ຝຶກອົບຮົມປະຈໍາປີ ສູນກາງ + 6 ແຂວງ ພາກເໜືອ (ແຂວງ ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ) ວັນທີ 17 - 21 ສິງຫາ 2015, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 125 ທ່ານ, ຍິງ 40 ທ່ານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມປະຈໍາປີ ສູນກາງ + 4 ແຂວງ ພາກໃຕ້ (ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະ ວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື) ວັນທີ 31 ສິງຫາ - 4 ກັນຍາ 2015, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 79 ທ່ານ, ຍິງ 17 ທ່ານ ແລະ ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມແມ່ນ
 - 1). ພື້ນຖານການຄິດໄລ່-ອອກແບບທາງຊົນນະບົດ.
 - 2). ການນໍາໃຊ້ GPS.
 - 3). ແບບໂຮງຮຽນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ອະນຸມັດຈາກ ກະວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 - 4). ໃບຄິດໄລ່ບໍລິມາດວຽກ ເພື່ອກະກຽມໃສ່ CDD.
 - 5). ພື້ນຖານການຄິດໄລ່-ອອກແບບ ຝາຍຂະໜາດນ້ອຍ.
 - 6). ວຽກງານກວດກາຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ.
 - 7). ການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ປະຈໍາປີ.
 - 8). ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບວິຊາການຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ.

▪ **ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ**

- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນແຕ່ລະແຂວງ ໂດຍສະເພາະບັນດາ ໂຄງການທີ່ມີຄວາມລ້ຳຊ້າໃນຮອບວຽນຜ່ານມາ (ຮອບວຽນ 9, 10, 11 ແລະ 12) ລວມທັງການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານທັງໝົດ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນ ສໍາເລັດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ ສະດວກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
- ເພື່ອສະແດງຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີລະບົບຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນທີ່ສົມບູນ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນສໍາຄັນຕາມຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມີລະບົບຖານຂໍ້ ມູນ ທີ່ເກັບກໍາທຸກການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງທ້າຍໂຄງການ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ແນກຕົນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງມີການລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ພະແນກຕິດຕາມ-ປະ ເມີນຜົນມີແຜນເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບັດຮຽນດັ່ງກ່າວ ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ.
- ສັງລວມ ແລະ ເຮັດບົດປະເມີນ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວ ກັບການນໍາໃຊ້ວຽກງານກົນໄກປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອເປັນການຍິງສູງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

▪ ວຽກງານບໍລິຫານ - ການເງິນ

- ສໍາເລັດການປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກຳ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ ຕໍາແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- 1) ຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ ຂັ້ນສູນກາງ
- 2) ປະສານງານດ້ານກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂັ້ນສູນກາງ
- 3) ຜູ້ຊ່ວຍກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ ຂັ້ນສູນກາງ
- 4) ວິຊາການຂັ້ນເມືອງດ້ານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
- 5) ວິຊາການຂັ້ນເມືອງດ້ານໂພຊະນາການ
- 6) ປະສານງານຂັ້ນບ້ານດ້ານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ
- 7) ອາສາສະໝັກຂັ້ນເມືອງດ້ານວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ

- ດໍາເນີນຂະບວນການຄັດເລືອກພະນັກງານສໍາລັບຕໍາແໜ່ງຂ້າງເທິງ: ໄດ້ປະກາດຮັບສະໝັກບັນດາຕໍາແໜ່ງ ຂ້າງເທິງໃນໄລຍະວັນທີ 25 ສິງຫາ 2015-08 ກັນຍາ 2015. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນຄັດຈ້ອນບັນຊີສິ້ນຂອງ ຜູ້ສະໝັກ ແລະ ປະເມີນຄວາມສາມາດ.

- ສໍາເລັດການປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຕໍາແໜ່ງຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ ແລະ ກວດສອບພາຍ ໃນດ້ານວຽກງານວິສະວະກຳ ຂັ້ນສູນກາງ, ປະຈຸບັນກຳລັງປະກາດຮັບສະໝັກ

- ວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ (LN)

- ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ LN ໃນ ຄັ້ງວັນທີ 12-14 ສິງຫາ 2015 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນວິໄຈພະຍາດຊຶມເຊື້ອຄຣິສຕິບ ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ ວຽກງານໂພສະນາການດັ່ງນີ້:

1. ຂັ້ນຕອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການ ແຕ່ກ່ອນ 23 ຂັ້ນຕອນ ປັບປຸງໃໝ່ ເປັນ 18 ຂັ້ນ ຕອນ ສໍາລັບວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ 17 ຂັ້ນຕອນ ສໍາລັບວຽກສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະ ນາການ ແລະ ສໍາລັບຂັ້ນຕອນທີ 17 ຂອງວຽກໂພຊະນາການ ຊຶ່ງລະບຸວ່າ ໃຫ້ຊຸມຊົນມີການ ປະກອບສ່ວນໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານເສີມ ໃຫ້ໄດ້ 80% ທາງແຕ່ລະເມືອງ ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າເປັນ ໄປໄດ້ຍາກ ແລະ ໄດ້ລໍຖ້າຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນຈາກ ທາງສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ ຄວາມແນະນຳຢ່າງກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ຄວນໃຫ້ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂຄງການ ພະຍາຍາມສະໜັບສະໜູນທຶນເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ທັງນີ້ເພື່ອໃຫ້ກິດຈະກຳເປັນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ
2. ການສື່ສານໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຸຂະສຶກສາ: ດ້ານວຽກໂພສະນາການ, ສາມາດເອົາວຽກໂພສະນາເຂົ້າໃນ ວາລະການປະຊຸມຂອງ ກຊກ ໄດ້ທຸກຄັ້ງ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານໂພສະນາການທີ່ດີ ແມ່ນຄວນໂອ້ ລົມ ບໍ່ກາຍ 2 ຂໍ້ຄວາມຕໍ່ຄັ້ງ, ເດືອນລະ 2 ຄັ້ງ.

3. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນໂຄງການ: ຜ່ານມາການລາຍງານຂໍ້ມູນ ຈາກເມືອງ ຍັງບໍ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ ຊັກຊ້າ ພາໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂັ້ນສູນກາງບໍ່ສາມາດລວບລວມ ແລະ ສະຫຼຸບເປັນອັນລະອຽດຈະແຈ້ງເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ສະນັ້ນທາງທະນາຄານໂລກໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ແຕ່ລະເມືອງໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄືນຫຼັງ ແລະ ບັນທຶກໃສ່ແບບຟອມບັນທຶກແລ້ວສົ່ງໃຫ້ ສູນກາງ ແລະ ແຕ່ລະເມືອງກໍ່ໄດ້ຮັບປາກວ່າຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້.
4. ທ່ານ ນາງ ດຣ. ລັດທິພອນ ຊຽວຊານດ້ານໂພຊະນາການ ຈາກສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ພະນັກງານຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມລົງເລິກ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນພາວະການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍ ດ້ວຍວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍ ເພາະວ່າຈາກການສັງເກດແລ້ວ ພະນັກງານຂັ້ນບ້ານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ເປັນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກໃໝ່ ແລະ ບໍ່ມີວິຊາສະເພາະດ້ານໂພຊະນາການເລີຍ

ວຽກບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

- ວຽກງານການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນໄລຍະເດືອນສິງຫາ 2015 ແມ່ນໄດ້ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ເງິນບ້ວງ 15,000 US\$ =(120,000,000ລ້ານກີບ)ແມ່ນບ້ວງເງິນຈະສົ່ງເສີມການລ້ຽງໄກ່ເພື່ອສະໜອງແນວພັນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຜູ້ລ້ຽງໄກ່, ແຕ່ເວລານີ້ມັນບໍ່ທັນມີຄວາມຈຳເປັນເທື່ອ ເພາະວ່າປະຊາຊົນຍັງຫານແນວພັນຕາມທ້ອງຖະຫລາດຍັງພໍໄດ້ຢູ່. ສະນັ້ນຈຶ່ງຫັນທຶນດັ່ງກ່າວມາເປັນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານກ່ອນຈະປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ສົ່ງເສີມໄປແລ້ວນັ້ນໃຫ້ມີການຕໍ່ເນື່ອງ.ດັ່ງນັ້ນ,ເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວແມ່ນສືບຕໍ່ໃນການຝຶກອົບຮົມກິດຈະກຳຕ່າງໆໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມຈົນກວ່າຈະສຳເລັດ.

ຕາຕະລາງແຜນການນຳໃຊ້ເງິນບ້ວງ 15,000 ໂດລາ = 120,000,000 ກີບ/ເມືອງ

ລ/ດ	ລາຍການ	ຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະເມືອງ (ກີບ)				ລວມທັງໝົດ
		ເມືອງ ຮຽມ	ເມືອງ ຊ່ອນ	ເມືອງ ເຊໂປນ	ເມືອງ ນອງ	
1	ແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະ 4 ເດືອນ(5-8/2015) ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ	100,477,000	105,388,000	123,170,000	102,551,000	431,586,000

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພສະນາການ 31 ສິງຫາ 2015.

4. ແຜນວຽກສຳລັບເດືອນ ກັນຍາ 2015

▪ **ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ**

- ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ປະຈຳປີຂັ້ນເມືອງໃນຮອບວຽນ 12 ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳວຽກງານ CDD ແລະ LN ຢູ່ 2 ແຂວງ ແລະ 3 ເມືອງ (ເມືອງທ່າປາງທອງແຂວງ ສະຫວັນ

ນະເຂດ, ເມືອງຫົວເມືອງ, ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງ ຫົວພັນ.) ທີ່ຈະຂະຫຍາຍໃໝ່ໃນສົກປີ 2015-2016.

- ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະສານງານປະຈຳເດືອນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ປະຈຳຮອບວຽນ 12 ໃນແຕ່ລະເມືອງເປົ້າໝາຍ ທລຍ.
- ລົງຕິດຕາມວຽກງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄະນະກວດສອບທາງສັງຄົມຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົນໄກການສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນຂັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເມືອງ.
- ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນແບບເຕັມຮູບແບບ ແລະ ວິທີການວາງແຜນ ໃຫ້ພະນັກງານ ພັດທະນາຊຸມຊົນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 21-25 ກັນຍາ 2015 ທີ່ແຂວງ ຫົວພັນ.
- ນຳພານກ່າວຈາກ ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງ, ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ, ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ລົງໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວ ຢູ່ເມືອງນອງ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
- ຂຽນຂ່າວ ສົ່ງໃຫ້ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ລາຍການລຸງສ້າງ-ລຸງສາ, ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ, ໜັງສືພິມຕ່າງໆ ແລະ ເວບໄຊ ທລຍ ໃຫ້ໄດ້ 5 ຂ່າວ ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍ 3 ເມືອງໃໝ່ຂອງ CDD.
- ຈັດສຳພາດ ລາຍການຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ, ລາຍການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ລາຍການ ລຸງສ້າງ-ລຸງສາ ແລະ ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ ກ່ຽວກັບ “ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຂໍ້ນັບຮັບຕ້ອນວັນຊາດທີ່ 2 ທັນວາ ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພັດທະນາຊົນນະບົດອາຊຽນ ແລະ ວັນສັບປະດາສາກົນ ແລະ ວັນລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ 17-24 ຕຸລາ 2015.

▪ **ວຽກງານວິສະວະກຳ**

- ລໍຖ້າຄຳຕອບຈາກຂັ້ນເທິງກ່ຽວກັບການປະດັບປະດາລິດແຫ່ຂະບວນສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດທີ່ 2 ແລະ ສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍ GOL ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ຄພທສ ແລະ ກະຊວງແຜນການ.
- ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11, 12 ແລະ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ILO (ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ILO).
- ສືບຕໍ່ກະກຽມສຳຫລວດໂຄງການຍ່ອຍ IDA ຮອບວຽນທີ 13.
- ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຕໂຄງການ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກະຕຸກຊຸກຍູ້ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກັບໂຄງການຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າໃນດ້ານສຸຂະອານາໄມ (ຊຈສ) ແລະ ສືບຕໍ່ສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 9-12 ພ້ອມທັງກະກຽມຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ GIS ແລະ ກະກຽມສ້າງຫລັກສູດການນຳໃຊ້ 3D.
- ກວດຄືນ ແລະ ບັບປຸງແບບເຕັມກໍ່ສ້າງອາຄານ ຕາມການຕົກລົງກັນໃນການຝຶກອົບຮົມປະຈຳປີ

▪ **ວຽກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ**

- ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ພະນັກງານທັງໝົດ ຂັ້ນສູນກາງ, 10 ແຂວງ ແລະ 5 ເມືອງທົດລອງແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ລວມທັງຜູ້ປະສານງານຂັ້ນແຂວງທັງ 10 ແຂວງ ວາມທັງຕົວແທນຈາກພາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງ ທລຍ.
- ເຂົ້າຮ່ວມການເຮັດສຶກສາວຽກງານສາມສ້າງ ຮ່ວມກັບອົງການຮ່ວມມືເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາແຫ່ງລາວ-ອິດສະຕາລີ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ຄທພສ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ.
- ສືບຕໍ່ຕິດຕາມບັນດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ສິກປີ 2014-2015 ທີ່ເປັນທຶນຊ່ວຍ ເຫລືອຂອງຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຕິດຕາມບັນດາໂຄງການທີ່ມີຄວາມລ້ຳຊ້າ ແລະ ຫາວິທີໃນການແກ້ໄຂ.
- ກະກຽມບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເພື່ອລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຕະຫລອດໄລຍະເວລານຶ່ງປີຜ່ານມາ ແລະ ວາງແຜນເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

▪ **ວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ**

- ປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຄ້າປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ. ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງສູນກາງຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວຽກດັ່ງກ່າວຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ.
- ປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ ແລະ ກວດສອບພາຍໃນດ້ານວຽກງານວິສະວະກຳປະຈຳ ທລຍ ສູນກາງ
- ປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ (ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ, ຜູ້ຊ່ວຍກວດສອບພາຍໃນ, ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ) ເພື່ອສະເໜີຂໍອະນຸມັດຕໍ່ສັນຍາເປັນປີ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
- ປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ປະສານງານ ທລຍ ແຂວງ ສາລະວັນ ເພື່ອກະກຽມຕໍ່ສັນຍາເປັນປີ.
- ສືບຕໍ່ປະສານງານກັບຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການສ້າງປຶ້ມມືວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ການປັບປຸງນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວພັນ.
- ກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພັດທະນາຊືນນະບົດ ແລະ ລິບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 9 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນໄລຍະວັນທີ 12-18 ຕຸລາ 2015.

▪ **ວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພຊະນາການ (LN)**

ວຽກໂພຊະນາການ

- ເຮັດບົດນໍາສະເໜີ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດກິດຈະກຳໂພຊະນາການ ເພື່ອນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມແນະນໍາໂຄງການ LN ຂັ້ນແຂວງ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ.
- ເຮັດຕາຕະລາງ ແລະ ຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການສໍາລັບບ້ານທີ່ຈະສ້າງ VNC ໃໝ່

- ບັບປຸງຄຸ້ມແນະນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໂພຊານາການໂຄງການ LN.

ວຽກບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

- ຕິດຕາມກວດກາການທ້ອນເງິນ, ການເກັບກູ້ ແລະ ການປ່ອຍກູ້ ຂອງກຸ່ມ ກຊກ.
- ຕິດຕາມເກັບກຳ ກິດຈະກຳບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນຮອບວຽນທີ 1 ແລະ ທີ່ 2 ແລະ 3 ທີ່ໄດ້ປ່ອຍເງິນອອກໄປແລ້ວ. ມີກິດຈະກຳຫຍັງແດ່, ແລະ ມີກິດຈະກຳໃດທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຈານວນເທົ່າໃດໃນແຕ່ລະເດືອນ.
- ກະກຽມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານແຕ່ລະກິດຈະກຳໃນຮອບວຽນທີ່ 3 ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2015 ແລະ ໃຫ້ໄດ້ປ່ອຍທຶນໄປພ້ອມໆກັນໃຫ້ສຳເລັດ.
- ກະກຽມບົດແນະນຳໂຄງການສຳລັບເມືອງເປົ້າໝາຍໃໝ່ ແລະ ບົດແນະນຳ Guideline ປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ກະກຽມລົງພາກສະໜາມເພື່ອໄປແນະນຳໂຄງການ LN ສຳລັບເມືອງເປົ້າໝາຍໃໝ່ ຂອງ 2 ແຂວງ ໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2015.

ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ



ບົວລີ ໄຊຍະວິງ

Eoualy SAYAVONG

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜິ

ດາວວຽງ ໄຊຍະຈັກ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ມະນີວັນ ອິນທະປັນຍາ