

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

0911
ເລກທີ...../ທລຍ

14 OCT 2015

**ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ
ແລະ ແຜນວຽກ ເດືອນ ຕຸລາ 2015**

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນການສັງລວມຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງວຽກງານທີ່ຜັນເດັ່ນແມ່ນໄດ້ມີ:

ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສືບຕໍ່ ທລຍ ໄລຍະທີ 3 ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກຕາງໜ້າຂອງອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຈາກທະນະຄານໂລກ ລວມທັງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະ ບໍລິຫານໂຄງການ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ. ຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບປະສິບການຈາກວຽກງານ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ເປັນຕົ້ນຜົນໄດ້ຮັບ, ບົດຮຽນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ຫລັງຈາກນັ້ນແມ່ນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ຂອງການສືບຕໍ່ເປັນ ທລຍ 3 ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂອບເຂດຂອງວຽກງານ, ລວມທັງກິດຈະກຳທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່, ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທລຍ, ຂອດການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງຕ່າງໆ ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆ.

ນອກຈາກນີ້, ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈາກຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຈາກສະຖາບັນການພັດທະນາເພື່ອການຮຽນຮູ້ ປະເທດອິດສະຕາລີ ໄດ້ລົງ ເຄື່ອນໄຫວສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ວຽກງານ 3 ສ້າງ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-18 ກັນຍາ 2015 ເຊິ່ງຈຸດປະສົງໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ໂດຍທີມງານ ສຶກສາໄດ້ປະຊຸມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອນຳເອົາຜົນຂອງການສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າໃນການອອກແບບ ໂຄງການ ທລຍ 3 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ທລຍ 3 ປະກອບສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານເຮົາ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ກໍຄືຊຸກຍູ້ວຽກງານສາມສ້າງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີທີ່ສຸດ. ສຳລັບແຜນໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ລົງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ເຮັດ ການສຶກສາໃນຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ 2015 ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງ.

ອີກວຽກງານໜຶ່ງທີ່ພື້ນຖານແມ່ນການປະເມີນຜົນກະທົບໄລຍະທ້າຍໂຄງການ (Endline Survey) ຂອງໂຄງການ ທລຍ ໂດຍທີມງານປະເມີນຜົນຈາກທະນາຄານໂລກ ໄດ້ວ່າຈ້າງບໍລິສັດອິນໂດໄຊນາ (Indochina) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້. ການປະເມີນຜົນຄັ້ງນີ້ຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພາະຈະເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງຍືນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການຝຶກລະນາໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 3. ຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນດັ່ງກ່າວ, ທາງພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຍັງໄດ້ເຮັດການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການໄດ້ລົງໄປຕິດຕາມຈໍານວນໂຄງການຢ່ອຍທັງໝົດທີ່ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການເຮັດປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພໍ່ປະຊາຊົນຕໍ່ກັບເຄື່ອງມືກິນໄກສະແດງຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ (ກສກ) ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເຄື່ອງມືສໍາຄັນເພື່ອຕິດຕາມຂໍ້ຄິດເຫັນຕ່າງໆຂອງພໍ່ແມ່ນປະຊາຊົນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບວຽກງານ ທລຍ.

ໄດ້ສໍາເລັດການກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເພື່ອການພັດທະນາຊືນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງອາຊຽນ, ລວມທັງບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ຂອງວຽກງານທີ່ພື້ນຖານຂອງ ທລຍ ເພື່ອຮັບລາງວັນອາຊຽນ.

ວຽກງານທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນເດືອນ ຕຸລາ ແມ່ນກະກຽມແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ສຶກປີ 2015-2016 ຫລືຮອບວຽນ 13 ກໍຄືຮອບວຽນສຸດທ້າຍຂອງ ທລຍ 2 ວຽກງານທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ຄາດຄະເນຈໍານວນໂຄງການຢ່ອຍຕ່າງໆ ວຽກງານດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ດໍາເນີນຫລັງຈາກກອງປະຊຸມອາຊຽນ ແລະ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສັບປະດາແຫ່ງການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກສາກົນ ວັນທີ 17 ຕຸລາ 2015.

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍ

1.1 ຮອບວຽນ 12 (ສຶກປີ 2014-2015)

ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສຶກປີ 2014-2015) ມີຈໍານວນທັງໝົດ 438 ໂຄງການຢ່ອຍ ໃນນັ້ນຈໍານວນໂຄງການຢ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າປະມານ 16 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມຸນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ມີ 323 ໂຄງການເທົ່າກັບ 73.7 %, ຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ມີ 67 ໂຄງການ, ໜ້ອຍກວ່າ 50% ມີ 19 ໂຄງການ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ 29 ໂຄງການແມ່ນກໍາລັງກະກຽມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	59	48	4	2	5
ສາລະວັນ	31	8	17	5	1
ຊຽງຂວາງ	42	41	1	0	0
ຜົ້ງສາລີ	25	4	14	4	3
ຫລວງນໍ້າທາ	21	16	2	1	2
ຫົວພັນ	124	118	6	0	0
ຫຼວງພະບາງ	48	26	9	0	13
ອຸດົມໄຊ	50	39	6	2	3
ອັດຕະປື	18	15	1	2	0
ເຊກອງ	20	8	7	3	2
ລວມ	438	323	67	19	29

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 30 ກັນຍາ 2015

1.2. ຮອບວຽນ 11 (ສິກຍີ 2013-2014)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ 2015 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ, 328 ໂຄງການ (98.4%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100%, ສຳລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ແມ່ນມີຈຳນວນ 5 ໂຄງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນມື້ໜຶ່ງ ນີ້. ອີງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເຫັນວ່າທຸກໂຄງການ ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ 2 ແລະ 3.

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຮອບວຽນ 11

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	45	45	0	0	0
ສາລະວັນ	16	16	0	0	0
ຊຽງຂວາງ	29	29	0	0	0
ຜົ້ງສາລີ	23	23	0	0	0
ຫຼວງນໍ້າທາ	16	14	2	0	0
ຫົວພັນ	69	69	0	0	0
ຫຼວງພະບາງ	43	42	1	0	0
ອຸດົມໄຊ	54	54	0	0	0
ອັດຕະປື	18	16	2	0	0
ເຊກອງ	20	20	0	0	0
ລວມ	333	328	5	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 30 ກັນຍາ 2015

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີ້ 7 ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນສໍາເລັດ ແລະ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 3 ໂຄງການທີ່ຫລໍ່າຊ້າໃນຮອບວຽນ 11

ຮອບວຽນ	ຊື່ໂຄງການ	ແຂວງ	ເມືອງ	ກຸ່ມບ້ານ	ບ້ານ	ຄວາມຄືບໜ້າ%
11	ກໍ່ສ້າງຕະຫລາດຊຸມຊົນ	ແຂວງ ອັດຕະປື	ບຸວົງ	ວົງສໍາພັນ	ຄໍາວົງສາ	77
11	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົນ	ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	ໂພນໄຊ	ກຸ່ມ ບ້ານນໍ້າບໍ່	ຫ້ວຍມັນ	70
11	ກໍ່ສ້າງສຸກສາລາ	ແຂວງ ອັດຕະປື	ບຸວົງ	ສິມບູນ	ບຸຍາງ	90
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ນາແລ	ບຸຫຼວງ	ບຸຫຼວງມິກຈິງ	58
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ລອງ	ບວກບໍ່ (ຈໍາໃໝ່)	ແສນຈຸມປ(ຈໍາປີ)	65

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ກັນຍາ 2015

ຕາຕະລາງ 4. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຮອບວຽນ 11 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ແຂວງ	ຈໍານວນໂຄງການ	ສໍາເລັດ 100%	ສໍາເລັດກວ່າ 50%	ສໍາເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສໍາເລັດ 0%
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້	38	37	1	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	57	55	2	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	23	22	1	0	0
ສຶກສາ	119	119	0	0	0
ນໍ້າສະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມ	90	89	1	0	0
ຜະລິງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	6	6	0	0	0
ລວມ	333	328	5	0	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 30 ກັນຍາ 2015

1.3. ຮອບວຽນ 9 ແລະ ຮອບວຽນ 10 (ສຶກປີ 2012-2013 ແລະ ສຶກປີ 2013-2014)

ໃນຮອບວຽນທີ 9 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈໍານວນທັງໝົດ 262 ໂຄງການ ຢູ່ 7 ແຂວງເປົ້າຫມາຍ (ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫລວງນໍ້າທາ) ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 61,114,300,917 ກີບ ມີຈໍານວນ 261 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100 % ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ 60,979,645,792 ກີບ ຫລື 99.8 % ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງໂຄງການໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີ 1 ໂຄງການຄື ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫໍພັກນັກສຶກສາ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ເມືອງນາເລ ກຸ່ມສະເລື້ອງ ບ້ານດອນທິບ ນັ້ນແມ່ນຖືກຍົກເລີກເນື່ອງຈາກຖືກໂຄງການສ້າງເຄື່ອນໄຟຟ້າດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດສະຫລຸບໄດ້ວ່າ ສໍາຫລັບຮອບວຽນ 9 ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100%.

ໃນຮອບວຽນທີ 10 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ 393 ໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານທັງໝົດ ຈຳນວນ 79,125,251,302 ກີບ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຄືກັບທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຜ່ານມາ ມີຈຳນວນ 392 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ງົບປະມານຈຳນວນ 78,883,029,606 ກີບ (99.7%) ແມ່ນໄດ້ຖືກໂອນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍເຫລົ່ານັ້ນ. ສຳລັບ 1 ໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ສຳເລັດນັ້ນມີຄວາມ ຄືບໜ້າໜ້ອຍກວ່າ 50% ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ເມືອງນາແລ ກຸ່ມສະແກນ (ບ້ານສະແກນ) ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ ມີ ຄວາມລ້ຳຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການທົດລອງ ແລະ ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ອຸປະກອນສ່ວນ ໃຫຍ່ແມ່ນນຳມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເພື່ອກຳນົດມາຕະຖານເຫລັກຄືນໃຫມ່ (ປະເທດ ຫວຽດນາມ), ເປັນທຶນສົມທົບລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ.

2. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍ ທລຍ 2

ສຳລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2015 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກ ຈ່າຍໄປແລ້ວ 60,979,645,792 ກີບ ເທົ່າກັບ 99.8%ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 78,883,029,606 ກີບ ເທົ່າກັບ 99.7% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈຳ ນວນ 75,451,756,058 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 97.4% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ສຳລັບຮອບວຽນ 12 ງົບປະມານທັງໝົດ 82,889,353,065 ກີບ ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 41,340,375,889 ກີບ ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງ ລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງ 5. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຢ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2015)

ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ຍອດເຫຼືອ
ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	261	60,979,645,792	134,655,125
ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)	393	79,125,251,302	392	78,883,029,606	242,221,696
ຮອບວຽນ 11 (2013-2014)	333	77,447,824,567	328	75,451,756,058	1,996,068,509
ຮອບວຽນ 12 (2014-2015)	438	82,853,963,577 ¹	323	41,340,375,889	41,513,587,689
ລວມ	1,426	300,541,340,363	1,304	256,654,807,345	43,886,533,019
ແຜນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຢ່ອຍ ຮອບວຽນ 13 (2015-2016)					
ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ	ຮອບວຽນ (ສິກປີ)
ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)	110	32,000,000,000	-	(ຍັງບໍ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍ) ການເບີກຈ່າຍນັ້ນ ຈະໄດ້ ແບ່ງເປັນ 2 ງວດຄື: ງວດ ທີໜຶ່ງ ແມ່ນເບີກຈ່າຍ ໃນ ລະຫວ່າງເດືອນ ມັງກອນ- ກັນຍາ 2016 ແລະ ງວດ ທີສອງແມ່ນໃນລະຫວ່າງ ເດືອນ ຕຸລາ-ທັນວາ ຂອງ ປີ 2016 ງວດລະ 16 ຕື້ ກີບ.	ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ - ການເງິນ, ທລຍ, 30 ກັນຍາ 2015

¹ ງົບປະມານອາດມີການປ່ຽນແປງເນື່ອງຈາກສັນຍາກັບຜູ້ຮັບເຫມົາບາງໂຄງການກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່

3. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ

▪ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ

- ສໍາເລັດການປັບປຸງການຂຽນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງບ້ານ CDD ທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຢ່ອຍໃນຮອບວຽນ 12 ສໍາລັບ 38 ບ້ານ ຂອງ 5 ເມືອງ ຂອງ 3 ແຂວງ ຄື: ເມືອງໄຊ, ເມືອງນາໜໍ້ (ແຂວງອຸດົມໄຊ), ເມືອງນອງ (ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ), ເມືອງ ຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງນໍ້າບາກ (ແຂວງ ຫລວງພະບາງ).
- ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນເອງ (Community Force Account) ຢູ່ສູນວິໄຈພະຍາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 23-25 ກັນຍາ 2015 ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 26 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ ໂດຍການເປັນຄູຝຶກຂອງທ່ານ ດຣ ກາມິນີ, ຊຽວຊານທີ່ປຶກສາ ດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນ ຈາກທະນາຄານໂລກ.
- ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມແຜນງົບປະມານ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ຮອບວຽນ 13 ຈາກ ທລຍ 10 ແຂວງ
- ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການດໍາເນີນກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ປະຈໍາປີ ໃນຮອບວຽນ 12 ຂອງເມືອງເປົ້າໝາຍ ທລຍ ແລະ ຕິດຕາມ ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມແນະນໍາໂຄງການທົດລອງ CDD ແລະ LN ຢູ່ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍທົດລອງ ຂອງຮອບວຽນ 13 ຄື: ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແລະ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວພັນ.
- ລະຫວ່າງວັນທີ 8-10 ກັນຍາ 2015 ໄດ້ລົງໄປສົມທົບກັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອຕິດຕາມວຽກງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຄະນະກວດສອບທາງສັງຄົມຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົນໄກສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ຂັ້ນບ້ານ ຢູ່ເມືອງ ເຊໂປນ ແລະ ເມືອງ ນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເຫັນວ່າ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງໃຫ້ລະອຽດຕື່ມ.
- ວັນທີ 7-10 ກັນຍາ 2015 ນໍາພາທີມງານສື່ມວນຊົນແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນຂັ້ນສູນກາງ ລວມ 6 ພາກສ່ວນລົງເອົາຂ່າວກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ໂຕຈິງຢູ່ພາກສະໜາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ ກ່ຽວກັບ ວິທີການທົບທວນແຜນພັດທະນາບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 5 ເມືອງເປົ້າໝາຍ CDD ໃນຮອບວຽນ 13.
- ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານກະດານຂ່າວກຸ່ມບ້ານເຊິ່ງມີ 9 ຫົວຂໍ້ຂ່າວ; ຄື: ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານປາກຄານ ເມືອງວຽງພູຄາ, ສໍາເລັດກອງປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍ 3 ເມືອງ, ມອບຮັບການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ 2 ຫ້ອງ ບ້ານໄຮ່ ເມືອງລອງ, ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບງວດ 1 ບ້ານ ຊຸດດິນ ເມືອງນາແລ, ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍຮອບວຽນ 12, ການປົກປັກຮັກສາຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໂຄງການຢ່ອຍໃນກຸ່ມບ້ານ, ການມອບຮັບໂຄງການຢ່ອຍນໍ້າລົນ ບ້ານຫວ້ຍຄ້າງ, ນໍາພາທີມງານຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຂັ້ນບ້ານອານາໄມກະດານຂ່າວ ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍາອຍທີ່ຕິກໃສ່ບ້ານທຸກຍາກແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 90 %.

- ສໍາເລັດການນໍາພານໍາກ່າວຈາກ ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງ, ຫັງສີພິມວຽງຈັນທາມ, ຫັງສີພິມປະຊາຊົນ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ລົງໄປເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂ່າວ ຢູ່ເມືອງນອງ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
- ສໍາເລັດການຈັດສໍາພາດ ລາຍການຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ, ລາຍການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ລາຍການ ລຸງສ້າງ-ລຸງສາ ແລະ ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ກ່ຽວກັບ “ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຂໍ້ນັບຮັບຕ້ອນວັນຊາດທີ່ 2 ທັນວາ ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພັດທະນາຊຸມນະບົດອາຊຽນ ແລະ ວັນສັບປະດາສາກົນ ແລະ ວັນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ.
- ສໍາເລັດການອອກແບບເພື່ອຈັດພິມປຶ້ມຄູ່ມື ຊີ້ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຊື່ກຸ່ມບ້ານ ທີ່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ແລະ ພິມເສື້ອ ແລະ ຖົງພາຍ ເພື່ອຮັບໃຊ້ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 9 ພ້ອມທັງກະກຽມວາງສະແດງ ແລະ ສົມທົບກັບ ຄພທສ ໃນການສ້າງຄູ່ມືຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-17 ຕຸລາ 2015 ທີ່ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ ສໍາເລັດ 50%.

▪ **ວຽກງານວິສະວະກໍາ ແລະ ວິຊາການ**

- ອອກແບບການປະດັບປະດາລົດແຫ່ຂະບວນສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດທີ 2 ແລະ ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11, 12
- ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ILO ແລະ ກະກຽມຫລັກສູດຝຶກການຝຶກອົບຮົມ Water CAD ໃຫ້ວິຊາການຂັ້ນເມືອງ ພ້ອມທັງສໍາເລັດການເກັບກໍາຈໍານວນບ້ານ ເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືກັບອົງການນໍ້າ ແລະ ສຸກຂະອະນາໄມ ແລະ ນໍ້າສະອາດ.
- ສືບຕໍ່ສັ່ງລວມຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 9-12.
- ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການແນະນໍາ ການກໍ່ສ້າງຂົວຢູ່ເມືອງຈອມເພັດ, ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.
- ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຸຂະອະນາໄມ ເຂດຊຸມນະບົດໃນສປປ ລາວ 29-30 ກັນຍາ 2015 ທີ່ແຂວງຈໍາປາສັກ.
- ກອງປະຊຸມເປີດໂຕໂຄງການ ກ່ຽວກັບຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຄື ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື.

▪ **ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ**

- ໄດ້ສໍາເລັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂອງກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-11ກັນຍາ 2015 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນັກງານວິຊາການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂັ້ນເມືອງ (ເມືອງ CDD), ຂັ້ນແຂວງ, ຜູ້ປະສານງານຂັ້ນແຂວງຈາກ 10 ແຂວງ,

ວິຊາການຈາກພະແນກຕ່າງໆຂອງ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂກຮັບເຊີນຈາກພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຕົວແທນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ທັງໝົດ 51 ທ່ານ, ຍິງ 9 ທ່ານ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນຜົນໄດ້ຮັບ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ວິທີທາງແກ້ໄຂ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງກັບພະແນກຕ່າງໆພາຍໃນ ທລຍ, ພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ.

- ໄດ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ ທຸກໂຄງການທີ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະຜ່ານມາໂດຍສະເພາະບັນດາໂຄງການທີ່ມີຄວາມຫລ້າຊ້າເພື່ອຫາທາງອອກ ທີ່ເມາະສົມໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
- ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງຂໍ້ມູນໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາຕົວຈິງທີ່ຕອບສະໜອງກັບໂຕຊີວິດຂອງໂຄງການ.
- ພັດທະນາໂປແກມລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ທລຍ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງ ທລຍ.
- ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານສຸຂະອະນາໄມເຂດຊົນນະບົດ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 143 ຄົນ ຄື: ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 52 ທ່ານ ຈາກການຈັດຕັ້ງແຂວງ 70 ທ່ານ ແລະ ຈາກ ການຈັດຕັ້ງສູນກາງ 21 ທ່ານ.
- ວຽກງານສໍາຄັນແມ່ນການສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ທລຍ ໃນສົກປີ 2014-2015 ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບທຽບໃສ່ບັນດາຕົວຊີ້ວັດຂອງໂຄງການ.

▪ **ວຽກງານບໍລິຫານ - ການເງິນ ແລະ ຈັດຕັ້ງ**

- ສໍາເລັດບົດສະຫຼຸບດ້ານການເງິນປະຈໍາເດືອນ ສິງຫາ 2015 ແລະ ສໍາເລັດຄຽນເງິນກັບຄັງເງິນປະຈໍາເດືອນ ສິງຫາ 2015 ປະມານ 217,000 ໂດລາ.
- ສໍາເລັດຄຽນເງິນ 772,000 ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 ຂອງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
- ຕິດຕາມການເບີກຈ່າຍໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 ສໍາລັບງວດ 1 ແລ້ວ 98%.
- ອະນຸມັດໂອນງົບປະມານກອງປະຊຸມທົບທວນແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານໃນ 10 ແຂວງ.
- ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານປະຈໍາສົກປີ 2015-2016 ໃກ້ແກ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ.
- ສັງລວມຮ່າງແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີຂອງສົກປີ 2015-2016 ຈາກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ແຕ່ລະໜ່ວຍງານຢູ່ຂັ້ນສູນກາງກວດກາ ເພື່ອສັງລວມຕົວເລກງົບປະມານທີ່ແນ່ນອນ.
- ເຈລະຈາດ້ານສັນຍາກັບຜູ້ສະໜັກທີ່ໄດ້ອັນດັບທີ 1. ປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກໍາປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຄໍາປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ: ມາຮອດປະຈຸບັນວຽກດັ່ງກ່າວໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວ 80%, ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ນັກສຶກສາຂັ້ນບ້ານໄດ້ຮັບການບັນຈຸເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍຢູ່ໃນ 7 ເມືອງ (ຮຽມ, ຊ່ອນ, ຫົວເມືອງ, ຊຽງຄໍ້, ເຊໂປນ, ນອງ, ທ່າປາງທອງ) ຂອງແຂວງຫົວພັນ ແລະ ສະຫວັນນະ

ເຂດ. ຍັງຂາດພະນັກງານຜູ້ປະສານງານຂັ້ນເມືອງ, ຫົວໜ້າຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ປະສານງານດ້ານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ.

- ປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ ປະຈຳຫ້ອງການ ທລຍ ສູນກາງ: ພາຍຫລັງມີປິດຮັບສະໝັກ 07 ກັນຍາ 2015, ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກທຸກຄົນເຂົ້າມາທົດສອບຄວາມຮູ້ດ້ານບັນຊີ ແຕ່ຜົນຈາກການທົດສອບໃນຄັ້ງວັນທີ 24 ກັນຍາ 2015 ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີຜູ້ສະໝັກ ທີ່ເໝາະສົມກັບຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງປະກາດໃໝ່ເປັນຄັ້ງທີ 2, ມີປິດຮັບສະໝັກແມ່ນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2015.
- ປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານກວດສອບພາຍໃນດ້ານວຽກງານວິສະວະກຳປະຈຳ ທລຍ ສູນກາງ: ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການທົດສອບຜູ້ສະໝັກທັງ 3 ຄົນ, ປະຈຸບັນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການ
- ປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ (ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ, ຜູ້ຊ່ວຍກວດສອບພາຍໃນ, ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ) ເພື່ອສະເໜີຂໍອະນຸມັດຕໍ່ສັນຍາເປັນປີ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຕໍ່ສັນຍາໄລຍະ 1 ປີ ໃຫ້ພະນັກງານທັງ 2 ຕຳແໜ່ງແລ້ວ.
- ປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ປະສານງານ ທລຍ ແຂວງສາລະວັນ ເພື່ອກະກຽມຕໍ່ສັນຍາເປັນປີ: ກຳລັງຢູ່ຂັ້ນຕອນການເກັບກຳ ແລະ ຮວບຮວມຄຳຄິດເຫັນຈາກບັນຫາຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານພາຍໃນ ທລຍ ສູນກາງ.
- ສືບຕໍ່ປະສານງານກັບຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການສ້າງບື້ນຖານມືວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ການປັບປຸງນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວພັນ: ມາຮອດປະຈຸບັນ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດໄດ້ປັບປຸງຄູ່ມືດັ່ງກ່າວເປັນສະບັບທີ 2 ແລ້ວ ແລະ ຄາດວ່າຈະໄດ້ສະບັບທີ່ສົມບູນ ໃນເດືອນພະຈິກ 2015.
- ກະກຽມການເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນໄລຍະວັນທີ 12-18 ຕຸລາ 2015: ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຕາມການແຈ້ງເຊີນ ທີ່ຂັ້ນເທິງຈັດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.

4. ແຜນວຽກສຳລັບເດືອນ ຕຸລາ 2015

▪ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ

- ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ຮອບວຽນ 13 (ສິກ 2015-2016) ຢູ່ ທລຍ 10 ແຂວງ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນເອງ (Community Force Account) ໃຫ້ພະນັກ ງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຂອງເມືອງ CDD ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງລະຫວ່າງວັນທີ 19-23 ຕຸລາ 2015.
- ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວິທີການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານໃຫ້ 3 ເມືອງ CDD ເປີດໃຫມ່ເມືອງຊຽງຄໍ້, ຫົວເມືອງ ແລະ ເມືອງ ນອງ, ພ້ອມທັງແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ LN ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ລະຫວ່າງວັນທີ 5-9 ຕຸລາ 2015
- ວັນທີ 5-9 ຕຸລາ 2015 ຈະຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູ່ຝຶກ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ ໃນຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນແບບເຕັມຮູບແບບ ສຳລັບ ພະນັກງານ 3 ເມືອງເປົ້າໝາ

າຍໄໝ່ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ CDD+LN. ມີເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 45 ທ່ານ ແລະ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ປະຈຳປີຂັ້ນແຂວງ ໃນຮອບວຽນ 13 ຢູ່ແຂວງເປົ້າໝາຍ ທລຍ.

- ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມ ຂໍ້ມູນ ຜົນກະທົບ ທາງສັງຄົມ ໃນໄລຍະ ກາງ ແລະ ໄລຍະ ທ້າຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍ ພ້ອມທັງກະກຽມແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນຍຸດຕິທຸກຄວາມຮຸນ ແຮງ ທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ວັນທີ 25 ພະຈິກ ຂອງທຸກໆ ປີ.
- ສືບຕໍ່ຂຽນຂ່າວໃຫ້ສື່ມວນຊົນ ໃນລາຍການໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກະຈາຍອອກສຸສາທາລະນະ ໃຫ້ໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ບົດ.
- ຈັດພິມເຄື່ອງມື IEC ກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນແບບເຕັມຮູບແບບຈຳນວນ 140 ຊຸດ ເພື່ອ ແຈກຢາຍໃຫ້ເມືອງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ.
- ຈັດພິມປຶ້ມແຜນທີ່ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຖານຂໍ້ມູນ ວຽກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ຈຳນວນ 736 ຫົວ ແລະ ຜະລິດກະ ເປົາ ທລຍ ຈຳນວນ 1,000 ໜ່ວຍ, ເສື້ອ ທລຍ ຈຳນວນ 1,000 ໂຕ ພ້ອມທັງວາງສະແດງຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 9 ທີ່ຫໍວັດທະນາທຳ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂຮງແຮມລາວພະ ລາຊາ.
- ເຮັດບົດລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ IEC ປະຈຳປີ 2014-2015 ແລະ ສ້າງແຜນ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຶກປີ 2015-2016.

▪ **ວຽກງານວິສະວະກຳ**

- ລໍຖ້າຄຳຕອບຈາກຂັ້ນເທິງກ່ຽວກັບການປະດັບປະດາລົດແຫ່ຂະບວນສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດທີ 2 ແລະ ສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍ GOL ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ຄພທສ ແລະ ກະຊວງແຜນການ.
- ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 11, 12 ແລະ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ILO (ລົງຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ILO).
- ສືບຕໍ່ກະກຽມສຳຫລວດໂຄງການຍ່ອຍ IDA ຮອບວຽນທີ 13.
- ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຕໂຄງການ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກະຕຸກຊຸກຍູ້ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກັບໂຄງການຊຸມຊົນເປັນ ເຈົ້າໃນດ້ານສຸຂະອານາໄມ (ຊຈສ) ແລະ ສືບຕໍ່ສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 9-12 ພ້ອມທັງ ກະກຽມຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ GIS ແລະ ກະກຽມສ້າງຫລັກສູດການນຳໃຊ້ 3D.

▪ **ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ**

- ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນໄຕມາດທຳອິດຂອງສົກປີ 2015-2016 ແມ່ນຈະໄດ້ມີການກະກຽມຄວາມພ້ອມຕ່າງໆເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າເປັນຕົ້ນແມ່ນການສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ແລະ ເຮັດປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ທລຍ ລວທັງການຖອດຖອນບົດຮຽນການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສາມສ້າງ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
- ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ພັດທະນາຊຸມນິດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 9 ແລະ ວັນສັບປະດາແຫ່ງການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ.
- ສືບຕໍ່ຕິດຕາມບັນດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳລັບຮອບວຽນ 12 ສົກປີ 2014-2015 ທີ່ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫລືອຂອງຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຕິດຕາມບັນດາໂຄງການທີ່ມີຄວາມລ້ຳຊ້າ ແລະ ຫາວິທີໃນການແກ້ໄຂ.
- ກະກຽມບົດລາຍງານປະຈຳປີ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເພື່ອລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຕະຫລອດໄລຍະເວລານຶ່ງປີຜ່ານມາ ແລະ ວາງແຜນເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

▪ **ວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ ແລະ ຈັດຕັ້ງ**

- ກະກຽມບົດສະຫຼຸບດ້ານການເງິນປະຈຳປີ 2015 ແລະ ຕິດຕາມຂໍ້ຄ່ຽນເງິນໂຄງການຍ່ອຍຮ່ວງລັດຖະບານ.
- ກະກຽມວຽກງານກວດສອບຈາກພາຍນອກທີ່ຈະໄດ້ເລີ່ມວັນທີ 16-20 ພະຈິກ 2015.
- ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ ຂອງສົກ 2015-2016 ຈາກຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ.
- ກະກຽມຄຸ້ມຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານການເງິນ ສຳລັບກຸ່ມບ້ານທົດລອງ 5 ເມືອງໃໝ່ທີ່ຈະເລີ່ມໃນ ເດືອນຕຸລາ 2015.
- ກະກຽມເບີກຈ່າຍໂຄງການຍ່ອຍຮ່ວງລັດຖະບານ ແຂວງ ຫົວພັນ 11 ໂຄງການ.
- ກະກຽມປະເມີນຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ (ທ່ານ ຈຸລຽນ ໂຮສຊາດ) ເພື່ອຂໍສະເໜີຕໍ່ສັນຍາເຮັດວຽກເປັນລາຍປີ.
- ປະສານງານກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເພື່ອປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ດ້ານວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອສະເໜີຂໍຕໍ່ສັນຍາ.
- ດຳເນີນຂະບວນການປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ:
 - ຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານດ້ານໂພຊະນາການ
 - ພະນັກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນດ້ານວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານດ້ານໂພຊະນາການ
 - ຜູ້ຊ່ວຍດ້ານບັນຊີ
- ດຳເນີນຂະບວນການປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ:
 - ພະນັກງານຂັບລົດ ປະຈຳແຂວງຜຶ້ງສາລີ
- ດຳເນີນຂະບວນການປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ:

- ປະສານງານຂັ້ນເມືອງ ປະຈຳເມືອງ ສະເພາະເມືອງທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານດ້ານໂພຊະນາການ
- ສືບຕໍ່ປະສານງານກັບຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ.

ໄກ້ ທຸນ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ

ຫົວໜ້າພະແນກ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ



ບົວລີ ໄຊຍະວິງ
Poualy SAYAVONG

ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວິງ

ສິດທິເດດ ກິ່ງວິງສາ